...А-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области"

Договор № 10 от 13.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 год
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
90	Е1-12-15	Разработка в отвал сухого грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2319	35,29	33,19	81838	76968	25261	0,0146	34
		м3 грунта		2,1	9,13	4870	21172	97	0,0317	74
91	Е1-12-15	Разработка в отвал мокрого грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	3616	38,82	36,51	140373	132020	43318	0,01606	58
		м3 грунта		2,31	10,04	8353	36305	97	0,03487	126
92	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1870	30,62	28,79	57259	53837	17685	0,01265	24
		м3 грунта		1,83	7,92	3422	14810	97	0,0275	51
93	Е1-12-14									

	Разработка отвал грунта из под воды 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	3421,276	30,62	28,79	104759	98499	32357	0,01265	43
	м3 грунта								
94	E1-164-2		1,83	7,92	6261	27097	97	0,0275	94
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в сухих грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	126,727	262,72	–	33294	–	37622	1,848	234
	м3 грунта								
95	E1-164-2		262,72	–	33294	–	113	–	–
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в мокрых грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	187,327	302,12	–	56595	–	63952	2,1252	398
	м3 грунта								
96	E23-1-1		302,12	–	56595	–	113	–	–
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	261,926	1813,2	152,52	474924	39949	71789	1,02	267
	м3 основания								
97	E1-12-13		153,68	57,15	40253	14969	130	0,279	73
	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1193,846	22,04	20,73	26312	24748	8118	0,00911	11
	м3 грунта								
98	E1-134-1		1,31	5,7	1564	6805	97	0,0198	24
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1193,846	21,55	4,52	25727	5396	19721	0,108	129
	м3 уплотненного грунта								
99	E1-27-5		17,03	–	20331	–	97	–	–
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	9328,025	3,35	3,35	31249	31249	10496	–	–
	м3 грунта								
100	E1-27-12		–	1,16	–	10821	97	0,0038	35
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	9328,025	1,57	1,57	14645	14645	4886	–	–
	м3 грунта								
101	E1-131-3		–	0,54	–	5037	97	0,00178	17
	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом								

	по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	9328,025	18,22	18,22	169957	169957	57275	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	59046	97	0,02069	193
102 E1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	15,85	167,18	–	2650	–	2995	1,21	19
	м3 грунта								
			167,18	–	2650	–	113	–	–
103 E1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	261,926	9,24	9,24	2420	2420	762	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	786	97	0,0115	3
104 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,60196	58881,69	25695,31	153208	66858	134924	194	505
	км трубопровода								
			33075	6813,45	86060	17728	130	26,38	69
105 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	7444,71	382		2843879				
	м								
108 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	144,99999	670		97150				
	м								
111 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
	шт								
			69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
112 8-4-1550	Колена DN 110x3x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	2733		54660				
	шт								
113 8-6-2532	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	30	9606		288180				
	шт								
	Раздел 6 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети								
114 E1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	413,716	29,64	28,03	12263	11596	3479	0,0112	5
	м3 грунта								
			1,61	7,06	666	2921	97	0,0245	10
115 E1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	366,767	3,82	3,82	1401	1401	469	–	–

	м3 грунта								
116	E1-27-12		–	1,32	–	484	97	0,00433	2
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	366,767	1,57	1,57	576	576	192	–	–
	м3 грунта								
117	E1-134-2		–	0,54	–	198	97	0,00178	1
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	366,767	25,65	5,38	9408	1973	7211	0,129	47
	м3 уплотненного грунта								
118	E1-24-3		20,27	–	7434	–	97	–	–
	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	46,949	10,93	10,93	513	513	162	–	–
	м3 грунта								
119	E1-145-3		–	3,55	–	167	97	0,0136	1
	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	91,78	1,81	1,81	166	166	36	–	–
	м2 спланированной площади								
120	30-8-104		–	0,4	–	37	97	0,00134	–
	Смеси песчано-гравийные природные	9,178	1400		12849				
	м3								
122	E22-41-1								
	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	26,34792	24191,96	1879,87	637408	49531	67612	8,86	233
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	37822	14187	130	2,061	54
123	30-1-4								
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,89662	7520		6743				
	м3								
124	30-1-5								
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	4,34896	7830		34052				
	м3								
125	E6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки	10,28995	8378,77	66,01	86217	679	2385	1,35	14
	м3								
			195,75	24,93	2014	257	105	0,1218	1
155	E30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной днищ колодцев	24,38524	322,22	13,7	7857	334	2868	0,605	15
	м2								
			102,83	5,04	2508	123	109	0,0246	1
	Всего прямые затраты				**5471538**	**785571**			**2040**
					314792	**233540**			**831**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4371174				

Накладные расходы, тенге	617246
- заработная плата, тенге	92587
- трудоемкость, чел-ч	309
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	365327
Всего	**6454111**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	160062
- сметная заработная плата, тенге	22569
- нормативная трудоемкость, чел-ч	128
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	136913
- сметная заработная плата, тенге	62980
- нормативная трудоемкость, чел-ч	383
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	66142
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26457
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6843843**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557) 2017,2269 (2,93)	**20052459**
- материалы, тенге	11177092
- сметная заработная плата, тенге	2094354
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3691
Налог (2 %)	401049
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20453508**
НДС (12 %)	2454421
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22907929**
Тендерная скидка 5%	1145396
Итого с тендерной скидкой	**21762533**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Саркандский районный жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Ж.К. Мыныбаев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Тамас"
А.А. Пусурманов

Технический надзор
ТОО "Музтау"
Д.К. Сарыбаев