"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области"

Договор № 10 от 13.04.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2017 год
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
92	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2904	30,62	28,79	88920	83606	27465	0,01265	37
		м3 грунта		1,83	7,92	5314	23000	97	0,0275	80

93 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта из под воды 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	6270,724	30,62	28,79	192010	180534	59305	0,01265	79
	м3 грунта		1,83	7,92	11475	49664	97	0,0275	172
94 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в сухих грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	232,273	262,72	–	61023	–	68956	1,848	429
	м3 грунта		262,72	–	61023	–	113	–	–
95 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в мокрых грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	371,673	302,12	–	112290	–	126888	2,1252	790
	м3 грунта		302,12	–	112290	–	113	–	–
96 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	480,074	1813,2	152,52	870470	73221	131578	1,02	490
	м3 основания		153,68	57,15	73778	27436	130	0,279	134
97 Е1-12-13	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2188,154	22,04	20,73	48227	45360	14878	0,00911	20
	м3 грунта		1,31	5,7	2866	12472	97	0,0198	43
98 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2188,154	21,55	4,52	47155	9890	36146	0,108	236
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	37264	–	97	–	–
99 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	17096,975	3,35	3,35	57275	57275	19237	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	19832	97	0,0038	65

100	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17096,975	1,57	1,57	26842	26842	8955	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	9232	97	0,00178	30
101	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	17096,975	18,22	18,22	311507	311507	104977	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	108224	97	0,02069	354
102	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	29,15	167,18	–	4873	–	5506	1,21	35
		м3 грунта		167,18	–	4873	–	113	–	–
103	Е1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	480,074	9,24	9,24	4436	4436	1397	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1440	97	0,0115	6
104	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	4,76904	58881,69	25695,31	280809	122542	247299	194	925
		км трубопровода		33075	6813,45	157736	32494	130	26,38	126
108	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	0,58001	670		389				
		м								
111	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	40	300,56	225,63	12022	9025	6682	0,414	17
		шт		69,53	58,98	2781	2359	130	0,226	9

Раздел 6 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

114	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	758,284	29,64	28,03	22476	21255	6377	0,0112	8

	м3 грунта								
			1,61	7,06	1221	5353	97	0,0245	19
115 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	672,233	3,82	3,82	2568	2568	860	–	–
	м3 грунта								
			–	1,32	–	887	97	0,00433	3
116 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	672,233	1,57	1,57	1055	1055	352	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	363	97	0,00178	1
117 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	672,233	25,65	5,38	17243	3617	13217	0,129	87
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	13626	–	97	–	–
118 Е1-24-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	86,051	10,93	10,93	941	941	296	–	–
	м3 грунта								
			–	3,55	–	305	97	0,0136	1
119 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	168,22	1,81	1,81	304	304	65	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,4	–	67	97	0,00134	–
120 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	16,822	1400		23551				
	м3								
121 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах	2,19	25814,36	1879,87	56533	4117	5620	8,86	19
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	3144	1179	130	2,061	5
122 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	48,29208	24191,96	1879,87	1168280	90783	123923	8,86	428
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	69323	26002	130	2,061	100
123 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,64338	7520		12358				

		м3								
124	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	7,97104	7830		62413				
		м3								
125	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	17,336	8378,77	66,01	145254	1144	4017	1,35	23
		м3								
				195,75	24,93	3394	432	105	0,1218	2
128	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	34	16229		551786				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4183010**	**1050022**			**3623**
						560108	**320741**			**1150**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2572879				
		Накладные расходы, тенге				1013996				
		- заработная плата, тенге				152099				
		- трудоемкость, чел-ч				507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				311820				
		Всего				**5508826**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				136619				
		- сметная заработная плата, тенге				19263				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				109				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				116861				
		- сметная заработная плата, тенге				53756				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				327				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				56454				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				22582				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5841344**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,93)	**17115137**
- материалы, тенге	6578852
- сметная заработная плата, тенге	3030053
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5716
Налог (2 %)	342303
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17457439**
НДС (12 %)	2094893
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19552332**
Тендерная скидка 5%	977617
Итого с тендерной скидкой	**18574715**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Саркандский районный жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Ж.К. Мынбаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
А.А. Пусурманов

Технический надзор
ТОО "Музтау"
Д.К. Сарыбаев

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области"

Договор № 10 от 13.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 год
(локальная смета 2-7-1)

Бурение скважин (2 шт)

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	2	2291,6	1902,72	4583	3805	1574	2,1045	4
		м		357,75	398,44	716	797	104	1,6776	3
2	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	18	28396,09	23412,19	511130	421419	141814	25,995	468
		м		4647,38	2928,14	83653	52707	104	10,42125	188

3	Е4-10-5									
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;		10	3601,18	2971,23	36012	29712	11477	3,289	33
		м		569,25	534,27	5693	5343	104	2,16381	22
4	Е4-10-10									
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;		170	20913,53	17168,93	3555300	2918718	982192	19,063	3241
		м		3408,08	2147,3	579374	365041	104	7,64225	1299
5	1-6-40	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5С-ЦВ	28,785	30700		883700				
		шт								
6	99-2-4(пл)	Долота трехшарошечные д=393мм	3,0417	140196		426434				
		шт								
	Всего прямые затраты					**5417159**	**3373654**			**3746**
						669436	**423888**			**1512**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1374068				

Накладные расходы, тенге	1137057
- заработная плата, тенге	170559
- трудоемкость, чел-ч	569
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	393253
Всего	**6947469**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	172297
- сметная заработная плата, тенге	24294
- нормативная трудоемкость, чел-ч	138
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	147379
- сметная заработная плата, тенге	67794

- нормативная трудоемкость, чел-ч	413
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71198
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28479
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7366822**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,93)	**21584788**
- материалы, тенге	3513492
- сметная заработная плата, тенге	3722092
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6378
Налог (2 %)	431696
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22016484**
НДС (12 %)	2641978
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24658462**
Тендерная скидка 5%	1232923
Итого с тендерной скидкой	**23425539**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Саркандский районный жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Ж.К. Мынбаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
А.А. Пусурманов

Технический надзор
ТОО "Музтау"
Д.К. Сарыбаев