"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области"

Договор № 10 от 13.04.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2017 год
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	98	39,76	37,82	3896	3706	1223	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	183	1078	97	0,0376	4
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,2	27,84	26,18	674	634	208	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	40	174	97	0,025	1
3	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,67	488,7	–	1794	–	2027	3,168	12
		м3 грунта								

				488,7	–	1794	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	24,2	6,48	6,48	157	157	49	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	51	97	0,00806	–
5	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	24,2	3,2	3,2	77	77	24	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	25	97	0,00398	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,67	134,1	–	492	–	556	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	492	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24,2	21,55	4,52	522	109	400	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	412	–	97	–	–
8	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,650;	161,7	26	26	4204	4204	841	–	–
		т		–	5,2	–	841	100	0,01092	2
	Раздел 2 Фундаменты									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,82	8062,57	66,01	14674	120	421	1,35	2
		м3		195,75	24,93	356	45	105	0,1218	–
10	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	3,65	1840,27	100,89	6717	368	699	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	452	140	118	0,18	1
11	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	27	484,05	243,37	13069	6571	7256	0,668	18
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	2886	2297	140	0,3375	9
12	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	25	719,61	389,08	17990	9727	10179	0,937	23

	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	3848	3423	140	0,5542	14
13	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,29	10500		76545			
		м3							
14	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	13,575	10100		137108			
		м3							
15	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок	9,1	9005,89	311,32	81954	2833	5337	2,82	26
		м3							
				441	117,61	4013	1070	105	0,5744	5
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	159	245,44	3,82	39025	607	7278	0,212	34
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	5939	229	118	0,007	1
17	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	12,8	177,74	4,19	2275	54	900	0,382	5
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	743	20	118	0,0076	–
		2.1 Фундаменты ФМ-1,ФМ-2 и приямок								
18	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,7	10150,31	260,48	7105	182	518	3,94	3
		м3								
				614,25	89,46	430	63	105	0,3512	–
19	Е6-13-3	Устройство приямка	0,25	12136,92	360,48	3034	90	414	8,99	2
		м3								
				1440	136,17	360	34	105	0,6651	–
20	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0088	41200		363				
		т								
		2.2 Фундаменты под крыльца								
21	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	2,6	8988,52	86,6	23370	225	1428	3,06	8

			м3							
					490,5	32,72	1275	85	105	0,1598	–
22	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,2	8630,62	196,62	1726	39	72	1,79	–
			м3							
					272,25	74,27	54	15	105	0,3628	–
23	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0039	41200			161				
			т							
24	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,9	9005,89	311,32	8105	280	528	2,82	3
			м3							
					441	117,61	397	106	105	0,5744	1
		Раздел 3 Бетонные работы									
		3.0 Подраздел без наименования									
25	Е6-14-5	Устройство Уз1К=10,000;	0,1	11513,87	793,53	1151	79	152	7,22	1
			м3							
					1149,75	299,77	115	30	105	1,464	–
26	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=10,000;	0,0165	62600			1033				
			т							
27	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00084	69000			58				
			т							
28	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00236	93997,62	304,24	222	1	82	198	–
			т							
					33075	114,75	78	–	105	0,56	–
29	Е6-14-5	Устройство Уз2К=4,000;	1,6	11513,87	793,53	18422	1270	2436	7,22	12
			м3							
					1149,75	299,77	1840	480	105	1,464	2
30	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=4,000;	0,04736	62600			2965				
			т							
31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,01184	69000			817				

		т								
32	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00236	93997,62	304,24	222	1	82	198	–
		т								
				33075	114,75	78	–	105	0,56	–
33	Е6-14-5	УстройствоМС-1К=10,000;	0,4	11513,87	793,53	4606	317	609	7,22	3
		м3								
				1149,75	299,77	460	120	105	1,464	1
34	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=10,000;	0,0178	62600		1114				
		т								
35	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00711	72000		512				
		т								
36	Е6-14-5	Устройство МС-2К=4,000;	1,6	11513,87	793,53	18422	1270	2436	7,22	12
		м3								
				1149,75	299,77	1840	480	105	1,464	2
37	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=4,000;	0,0142	62600		889				
		т								
38	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=4,000;	0,00852	72000		613				
		т								
39	Е6-18-9	Устройство перемычек	1,04	15693,84	367,51	16322	382	2557	13,1	14
		м3								
				2202,75	138,83	2291	144	105	0,678	1
40	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01682	69000		1161				
		т								
41	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,08122	64400		5231				
		т								
42	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки	2,6	11098	316,01	28855	822	4060	8,25	21
		м3								
				1368	119,39	3557	310	105	0,583	2

43	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0918	66000		6059				
		т								
44	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0959	68800		6598				
		т								
45	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00202	64700		131				
		т								
46	Е6-19-1	Устройство антисейсмопояса	1,932	11098	316,01	21441	611	3018	8,25	16
		м3								
				1368	119,39	2643	231	105	0,583	1
47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06204	66000		4095				
		т								
48	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,27305	62600		17093				
		т								
	Раздел 4 Горизонтальное армирование									
49	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,07675	72779,65	422,15	5586	32	762	56,4	4
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	634	12	118	0,77	–
	Раздел 5 Перекрытие									
50	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1771,2	403,26	10627	2420	4991	2,74	16
		шт сборных конструкций								
				447,75	146,29	2687	878	140	0,6601	4
51	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	38,94	2410		93845				
		м2								

52	E46-25-12	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	1	209,59	100,07	210	100	155	0,511	1
		отверстие		95,85	58,82	96	59	100	0,0936	–
53	E46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	1	256,17	119,79	256	120	184	0,607	1
		отверстие		113,63	70,1	114	70	100	0,1133	–
	5.1 Монорельс									
54	E9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т	0,11076	7285,83	3593,45	807	398	335	14,3	2
		т конструкций		2385	971,06	264	108	90	3,51	–
55	1-1-845	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-18	0,11	74800		8228				
		т								
56	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,00076	58600		45				
		т								
57	E7-27-1	Замоноличивание ригелей	0,07	8673,6	181,66	607	13	28	1,28	–
		м3 бетона в деле		221,18	68,63	15	5	140	0,3351	–
	Раздел 6 Стены и перегородки									
	6.0 Подраздел без наименования									
58	E8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	25,5	6996,24	335,84	178404	8564	27352	5,07	129

	м3 кладки								
			783	126	19967	3213	118	0,61	16
59	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	24,7	965,09	34,37	23838	849	5883	1,21	30
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	4668	318	118	0,0629	2
	Раздел 7 Кровля								
60	Е12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42	162,88	15,94	6841	669	2029	0,243	10
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	1455	250	119	0,0291	1
61	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	210	4,75	0,14	998	29	40	0,0009	–
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	23	11	119	0,0003	–
62	Е12-15-3								
	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	42	103,08	0,99	4329	42	599	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	487	16	119	0,0018	–
63	Е12-14-2								
	Утепление покрытий керамзитом	10,5	6066,62	245,72	63700	2580	5932	2,71	28
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	4016	969	119	0,45	5
64	Е10-14-1								
	Установка стропил	3,09	23741,72	334,28	73362	1033	13064	22,1	68
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	10498	389	120	0,62	2
65	Е10-3-4								
	Устройство фронтонов	10,8	849,58	8,67	9175	94	1398	0,68	7
	м2 фронтонов за вычетом проемов								
			104,63	3,26	1130	35	120	0,016	–
66	Е10-3-5								
	Устройство карнизов	3,12	799,25	7,54	2494	24	815	1,43	4
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	670	9	120	0,0139	–
67	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198	2
	т								
			33075	114,75	370	1	105	0,56	–

68	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0068	172357,31	536,06	1172	4	340	289	2
		т		47475	202,5	323	1	105	0,99	–
69	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68	578,74	8,2	39354	558	5730	0,424	29
		м2 кровли		67,73	3,08	4606	209	119	0,015	1
70	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	68	20,49	0,91	1393	62	409	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	318	23	120	0,00168	–
71	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,09	573,75	28,11	1773	87	498	0,78	2
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	382	33	120	0,052	–
		Раздел 8 Лестница и ограждения								
72	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,8	218,93	–	175	–	198	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	175	–	113	–	–
73	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,296	134,1	–	40	–	45	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	40	–	113	–	–
74	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,504	9320,54	311,32	4698	157	295	2,82	1
		м3		441	117,61	222	59	105	0,5744	–
75	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,28765	13711,46	5475,86	3944	1575	1707	28,9	8
		т конструкций		5040	1552,87	1450	447	90	5,46	2
76	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,28765	151200		43493				

			т							
77	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02188	70437,87	304,24	1541	7	226	58	1
			т	9675	114,75	212	3	105	0,56	–
78	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	8,82	4264,83	7,69	37616	68	3982	1,74	15
			м ограждений	319,5	2,9	2818	26	140	0,0142	–
79	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	7,22	20,47	0,02	148	–	38	0,0295	–
			м2	5,81	–	42	–	90	–	–
80	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,22	20,35	0,02	147	–	27	0,0213	–
			м2	4,16	–	30	–	90	–	–
	Раздел 9 Проемы									
81	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	7,26	828,63	71,29	6016	518	2592	1,64	12
			м2 проемов	272,25	25,25	1977	183	120	0,1042	1
82	6-1-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	7,26	5460		39640				
			м2							
83	Е15-203-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	7,26	1057,75	3,98	7679	29	953	1,18	9
			м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	123,53	1,51	897	11	105	0,0074	–
84	1-1-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	1020		4080				
			комплект							
85	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	7,26	210,48	5,58	1528	41	838	0,586	4

	м2 проемов								
			94,05	2,12	683	15	120	0,0103	–
86 6-9-14	Доски подоконные, марка ПД7-30 – ПД16-30, толщина 34 мм, ширина 300 мм	5,2	864		4493				
	м								
87 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,03	400,18	102,53	3614	926	2029	0,899	8
	м2 проемов								
			151,65	35,67	1369	322	120	0,1393	1
88 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
	м2								
89 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
	м2								
90 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610		21206				
	м2								
91 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
92 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
Раздел 10 Полы									
93 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,2	108,05	2,62	670	16	87	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	65	6	123	0,0048	–
94 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,434	9035,68	–	3921	–	303	3,66	2
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	246	–	123	–	–
95 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	6,2	323,65	18,42	2007	114	708	0,416	3
	м2 изолируемой поверхности								

			85,95	6,91	533	43	123	0,0337	–
96	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	6,2	215,39	9,05	1335	56	413	0,251	2
				50,85	3,4	315	21	123	0,0165	–
97	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	201,7	9,95	1251	62	427	0,356	2
				52,2	3,74	324	23	123	0,0182	–
98	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	12,4	25,47	0,67	316	8	14	0,0044	–
				0,63	0,25	8	3	123	0,0012	–
99	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	6,2	925,06	4,9	5735	30	460	0,382	2
				58,5	1,85	363	11	123	0,009	–
100	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	8,86	109,84	0,46	973	4	134	0,0765	1
				12,04	0,18	107	2	123	0,0008	–
101	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	0,62	167,96	1,88	104	1	51	0,467	–
				78,3	0,72	49	–	105	0,0035	–
10.1	**Тип2**									
102	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	27,54	108,05	2,62	2976	72	389	0,0681	2
				10,51	0,99	289	27	123	0,0048	–
103	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,070; *м3 подстилающего слоя*	1,9278	9035,68	–	17419	–	1344	3,66	7
				567	–	1093	–	123	–	–
104	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	27,54	323,65	18,42	8913	507	3145	0,416	11
				85,95	6,91	2367	190	123	0,0337	1

105	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	27,54	215,39	9,05	5932	249	1838	0,251	7
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1400	94	123	0,0165	–
106	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,54	201,7	9,95	5555	274	1895	0,356	10
		м2 стяжки		52,2	3,74	1438	103	123	0,0182	1
107	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	55,08	25,47	0,67	1403	37	60	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	35	14	123	0,0012	–
108	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	39,3	28,11	0,22	1105	9	899	0,104	4
		м плинтусов		18,5	0,09	727	4	123	0,0004	–
	10.2 Тип3									
109	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,2	108,05	2,62	130	3	17	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	13	1	123	0,0048	–
110	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	0,096	9035,68	–	867	–	66	3,66	–
		м3 подстилающего слоя		567	–	54	–	123	–	–
111	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	1,2	323,65	18,42	388	22	137	0,416	–
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	103	8	123	0,0337	–
112	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	1,2	215,39	9,05	258	11	80	0,251	–
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	61	4	123	0,0165	–
113	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,2	201,7	9,95	242	12	82	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	63	4	123	0,0182	–

114	E11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	1,2	1960,78	11,72	2353	14	260	1,06	1
		м2 покрытия		171,68	4,39	206	5	123	0,0214	–
115	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1,7	137,4	0,32	234	1	87	0,236	–
		м плинтусов		41,63	0,11	71	–	123	0,0006	–

Раздел 11 Отделка

11.0 Внутренняя отделка

116	E15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	34,94	57,16	0,35	1997	12	1912	0,298	10
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	1816	5	105	0,0007	–
117	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	6,2	150,6	3,94	934	24	674	0,5535	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	633	9	105	0,00729	–
118	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	6,2	257,14	2,33	1594	14	290	0,26	2
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	271	5	105	0,0043	–
119	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	163,8	228,99	1,96	37509	321	18808	0,611	100
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	17838	74	105	0,0262	4
120	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	7,02	325,33	6,33	2284	44	2324	1,79	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	2196	17	105	0,0117	–
121	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,9	306,5	2,1	15294	105	3448	0,39	19

		м2 окрашиваемой поверхности							
				65,03	0,79	3245	39	105	0,0039	–
122	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	142,64	17,43	0,12	2486	17	2063	0,092	13
		м2 окрашиваемой поверхности							
				13,73	0,05	1958	7	105	0,0002	–
		11.1 Наружная отделка							
123	E15-61-1								
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	72,74	228,84	3,39	16646	247	8991	0,65	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				117	0,72	8511	52	105	0,0505	4
124	E15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	72,74	136,4	1,65	9922	120	1922	0,132	10
		м2 окрашиваемой поверхности							
				24,53	0,63	1784	46	105	0,003	–
125	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,4	228,99	1,96	5358	46	2687	0,611	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				108,9	0,45	2548	11	105	0,0262	1
126	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	23,4	173,11	1,88	4051	44	1941	0,468	11
		м2 окрашиваемой поверхности							
				78,3	0,72	1832	17	105	0,0035	–
127	E15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	13,6	196,11	2,7	2667	37	1573	0,654	9
		м2 окрашиваемой поверхности							
				109,13	1,01	1484	14	105	0,005	–
		Раздел 12 Отмостка							
		12.0 Подраздел без наименования							
128	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,8	108,05	2,62	2247	54	295	0,0681	1
		м2 площади уплотнения							
				10,51	0,99	219	21	123	0,0048	–
129	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	20,8	481,02	–	10005	–	685	0,144	3

м2 покрытия	24,75	–	515	–	133	–	–
Всего прямые затраты			**1517771**	**58325**			**934**
			153994	**20046**			**93**
В том числе стоимость: материалов, тенге			1305455				
Накладные расходы, тенге			200163				
- заработная плата, тенге			30024				
- трудоемкость, чел-ч			100				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			103076				
Всего			**1821010**				
Временные здания и сооружения (3,1 %)			45161				
- сметная заработная плата, тенге			6368				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			36				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			38630				
- сметная заработная плата, тенге			17770				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			108				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			18662				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7465				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1930928**				
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)			**5653757**				
- материалы, тенге			3822372				
- сметная заработная плата, тенге			744675				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1271				
Налог (2 %)			113075				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5766832**				
НДС (12 %)			692020				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**6458852**				

Тендерная скидка 5%	322942,6
Итого с тендерной скидкой	6135909,4

Заказчик:
Руководитель ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
_____ Ж.К. Мынбаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ А.А. Пусурманов

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____ Д.К. Сарыбаев

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области"

Договор № 10 от 13.04.2017г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2017 год

(локальная смета 2-3-4)

Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электроосвещение								
30	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	393 95	2 0,013	2 –
31	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 *шт*	1	18600		18600				
32	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95	1 0,013	1 –
33	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720				

34 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	12	342,8	134	4114	1608	2233	0,99	12
	шт		158	37,8	1896	454	95	0,221	3
35 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	12	2480		29760				
	шт								
36 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,3	120	433	240	189	0,41	1
	шт		65	34,4	130	69	95	0,201	–
37 17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3	2	157		314				
	шт								
38 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
	шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	–
39 18-1-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	7	343		2401				
	шт								
40 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	–
	шт		58,5	0,2	59	–	95	0,001	–
41 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,7	0,2	376	1	331	0,34	2
	шт		57,8	0,1	347	1	95	–	–
42 18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	1	90		90				
	шт								
43 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	6	46		276				
	шт								

44	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,015	16300		245			
		1000шт							
45	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000		162			
		1000шт							
46	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	2	24		48			
		шт							
47	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	24	99		2376			
		шт							
48	Ц8-403-3								
		Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	125	47,2	14,8	5900	1850	3635	0,16	20
		м		26,3	4,3	3288	538	95	0,025	3
49	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0816	32123		2621			
		км							
50	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0459	50586		2322			
		км							
		Всего прямые затраты				**79521**	**3828**		**45**
						7926	**1082**		**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				67769			
		Накладные расходы, тенге				8559			
		- заработная плата, тенге				1284			
		- трудоемкость, чел-ч				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5285			
		Всего				**93365**			

Временные здания и сооружения (3,1 %)	2315
- сметная заработная плата, тенге	326
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1981
- сметная заработная плата, тенге	911
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	957
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	383
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**99001**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**289875**
- материалы, тенге	198428
- сметная заработная плата, тенге	37680
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Налог (2 %)	5798
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**295673**
НДС (12 %)	35481
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**331154**
Тендерная скидка 5%	**16557,7**
Итого с тендерной скидкой	**314596,3**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Ж.К. Мынбаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
А.А. Пусурманов

Технический надзор
ТОО "Музтау"
Д.К. Сарыбаев

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области"

Договор № 10 от 13.04.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2017 год
(локальная смета 2-4-1)

Проходная

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,24	27,84	26,18	118	111	37	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	7	31	97	0,025	–
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,200;	1,8	21,55	4,52	39	8	30	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	31	–	97	–	–
3	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4,24	6,01	6,01	25	25	9	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	9	97	0,00681	–

4	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(для подсыпки)	0,79	218,93	–	173	–	195	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93	–	173	–	113	–	–
5	E1-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы	0,79	134,1	–	106	–	120	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	106	–	113	–	–
	Раздел 2 Фундамент									
6	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,825	7940,17	66,01	6551	54	191	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	161	21	105	0,1218	–
7	E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,24	9320,54	311,32	39519	1320	2487	2,82	12
		м3								
				441	117,61	1870	499	105	0,5744	2
8	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01248	93997,62	304,24	1173	4	435	198	2
		т								
				33075	114,75	413	1	105	0,56	–
9	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,008	172357,31	536,06	1379	4	401	289	2
		т								
				47475	202,5	380	2	105	0,99	–
10	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,71	187,79	4,19	884	20	330	0,382	2
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	273	7	118	0,0076	–
11	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	23,67	245,44	3,82	5810	90	1083	0,212	5
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	884	34	118	0,007	–
12	E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,79	6569,36	261,86	5190	207	582	3,44	3
		м3 изоляции								
				499,5	99	395	78	123	0,48	–

Раздел 3 Отмостка

13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,150;	2,2875	21,55	4,52	49	10	38	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	39	–	97	–	–
14	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,7625	8062,57	66,01	6148	50	176	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	149	19	105	0,1218	–

Раздел 4 Крыльцо

15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,14	218,93	–	31	–	35	1,54	–
		м3 грунта								
				218,93	–	31	–	113	–	–
16	Е1-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы	0,14	134,1	–	19	–	21	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	19	–	113	–	–
17	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,168	7940,17	66,01	1334	11	39	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	33	4	105	0,1218	–
18	Е6-13-3	Устройство крыльца	0,55	11385,82	360,48	6262	198	910	8,99	5
		м3								
				1440	136,17	792	75	105	0,6651	–
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00346	65000		225				
		т								
20	Е9-53-1	Монтаж решетки для чистки обуви	0,01632	14806,01	1133,15	242	18	194	82,1	1
		т конструкций								
				12892,5	398,25	210	6	90	1,95	–
21	2-1-268	Сварная решетка	0,01632	134000		2187				
		т								
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,212	–
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	45	2	118	0,007	–

Раздел 5 Навес

23	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,13	402,75	–	52	–	59	2,8	–
		м3 грунта								
				402,75	–	52	–	113	–	–
24	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,445	8719,48	–	3880	–	310	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	252	–	123	–	–
25	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,072	7940,17	66,01	572	5	17	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	14	2	105	0,1218	–
26	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,114	9818,46	95,97	1119	11	97	4,9	1
		м3								
				771,75	36,25	88	4	105	0,1771	–
27	Е1-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы	0,13	134,1	–	17	–	19	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	17	–	113	–	–
28	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,03816	121637,97	11119,34	4642	424	470	42,5	2
		т								
				7560	4200,75	288	160	105	20,52	1
29	8-6-205	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	6	540		3240				
		м								
30	Е9-53-2	Монтаж металлоконструкций	0,02639	9850,47	1162,94	260	31	177	46,6	1
		т конструкций								
				7357,5	108	194	3	90	0,53	–
31	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,97	20,35	0,02	20	–	4	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	4	–	90	–	–

32	Е12-7-5								
		Устройство кровельного покрытия про.настилом по деревянной обрешетке с ее устройством	2,5	981,63	8,2	2454	21	821	1,71	4
		м2 кровли								
				272,95	3,08	682	8	119	0,015	–
33	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	2,5	700,7	5,48	1752	14	258	0,526	1
		м2 потолков								
				84,15	2,07	210	5	120	0,0101	–
34	Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	2,5	111,66	1,88	279	5	128	0,296	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				48,15	0,72	120	2	105	0,0035	–
35	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2,5	20,49	0,91	51	2	16	0,029	–
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	12	1	120	0,00168	–
36	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00416	93997,62	304,24	391	1	145	198	1
		т								
				33075	114,75	138	–	105	0,56	–
		Раздел 6 Монтаж контейнера,разное.								
37	Ц10-25-5	Установка контейнера	1	1776	474	1776	474	1262	5,4	5
		контейнер								
				1289	113	1289	113	90	0,658	1
38	80-21-21(пл)									
		Здание мобильное на базе 20-футового контейнера	1	562843		562843				
		шт								
39	Е10-35-1	Установка щита пожарного (прим.)	1	332,3	23,87	332	24	131	0,677	1
		изделие								
				100,35	9,02	100	9	120	0,044	–
40	62-9-33(об)	Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000		18000				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**679439**	**3147**			**55**
						9471	**1095**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				85974				

оборудования, тенге	580843
Накладные расходы, тенге	11282
- заработная плата, тенге	1692
- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6593
Всего	**697314**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	2888
- сметная заработная плата, тенге	407
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2471
- сметная заработная плата, тенге	1137
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1194
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	477
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**704344**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**2062319**
- материалы, тенге	251732
- оборудование, тенге	1700708
- сметная заработная плата, тенге	45305
- нормативная трудоемкость, чел-ч	74
Налог (2 %)	41246
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2103565**
НДС (12 %)	252428
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2355993**
Тендерная скидка 5%	**117799,65**
Итого с тендерной скидкой	**2238193,4**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
_____ Ж.К. Мынбаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ А.А. Пусурманов

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____ Д.К. Сарыбаев

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области"

Договор № 10 от 13.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2017 год
(локальная смета 2-5-1)

Резервуары для воды 150м3 (2 шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Резервуары										
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	46	7,91 –	7,91 2,57	364 –	364 118	114 97	– 0,00984	– –
2	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	348	21,3 0,84	20,46 6,8	7412 292	7120 2366	2578 97	0,00584 0,0254	2 9
3	Е1-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	12	262,72	–	3153	–	3563	1,848	22

			262,72	–	3153	–	113	–	–
12	Е1-145-4								
	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	300	15,75	–	4725	–	4583	0,1	30
	м2 спланированной площади								
			15,75	–	4725	–	97	–	–
13	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки	12,06	7940,17	66,01	95758	796	2795	1,35	16
	м3								
			195,75	24,93	2361	301	105	0,1218	1
23	30-18-20								
	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	34,68	22500		780300				
	м3								
25	30-18-21								
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	12,28	24200		297176				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1188888**	**8280**			**70**
					10531	**2785**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1170078				
	Накладные расходы, тенге				13633				
	- заработная плата, тенге				2045				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72151				
	Всего				**1274672**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				31612				
	- сметная заработная плата, тенге				4457				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				27040				
	- сметная заработная плата, тенге				12438				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				76				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13063
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5225
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1351612**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**3957520**
- материалы, тенге	3425988
- сметная заработная плата, тенге	147993
- нормативная трудоемкость, чел-ч	188
Налог (2 %)	79150
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4036670**
НДС (12 %)	484400
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4521070**
Тендерная скидка 5%	**226053,5**
Итого с тендерной скидкой	**4295016,5**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Ж.К. Мынбаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
А.А. Пусурманов

Технический надзор
ТОО "Музтау"
Д.К. Сарыбаев

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области"

Договор № 10 от 13.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2017 год
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Воздушная линия ВЛЗ-10кВ								
24	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	9	19600		176400				
28	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	45	51,7 27,5	2,8 0,3	2327 1238	126 14	1189 95	0,16 0,002	7 –
29	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	9	330,1 116	24,1 2,5	2971 1044	217 23	1014 95	0,7 0,015	6 –
30	99-2-12(пл)	Оголовок ОГs52 *шт*	2	4696		9392				

31	99-4-7(пл)	Оголовок ОГs55		5	4696	23480
			шт			
32	99-4-78(пл)	Траверса ТМ73		2	4243	8486
			шт			
33	99-4-71(пл)	Траверса ТМs60а		2	3387	6774
			шт			
34	99-1-11(пл)	Хомут Х1		4	384	1536
			шт			
35	99-4-77(пл)	Крепление У1		2	1449	2898
			шт			
36	99-2-1(пл)	Проводник 3П21 ,3П64		4	297	1188
			шт			
37	1-1-2104	Гайка М20		2	46,22	92
			шт			
38	99-1-12(пл)	Зажим SL37.2		15	231	3465
			шт			
39	99-11-14(пл)	Кожух SP15		15	101	1515
			шт			
40	99-4-7(пл)	Изолятор SDI37		17	2238	38046
			шт			
41	99-11-41(пл)	Вязка спиральная SO115/5085		5,7	3624	20657
			комплект 6 шт			
42	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		6	157	942
			шт			
43	99-8-88(пл)	Изолятор SDI90.150		6	2652	15912
			шт			
44	99-22-11(пл)	Изолятор SO255		6	2510	15060
			шт			
45	99-74-4(пл)	Устройство защиты от дуги SEW20.2		15	1422	21330
			шт			
46	99-5-54(пл)	Устройство защиты от дуги SDI27		6	3367	20202
			шт			
47	99-66-54(пл)	Искровой разрядник SDI20.3		15	3386	50790
			шт			
48	99-11-11(пл)	Искровой разрядник SDI10.2		6	1742	10452
			шт			

49	99-59-58(пл)	Зажим SEW20	3	772	2316	
		шт				

Всего прямые затраты	**436231**	**343**	**13**
	2282	**37**	**–**
В том числе стоимость: материалов, тенге	433606		
Накладные расходы, тенге	2203		
- заработная плата, тенге	330		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26306		
Всего	**464740**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	11526		
- сметная заработная плата, тенге	1625		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	9859		
- сметная заработная плата, тенге	4535		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4763		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1905		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**492793**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**1442898**		
- материалы, тенге	1269598		
- сметная заработная плата, тенге	45317		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51		
Налог (2 %)	28858		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1471756**		
НДС (12 %)	176611		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1648367**		

Тендерная скидка 5%	82418,35
Итого с тендерной скидкой	1565948,7

Заказчик:
Руководитель ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
_____ Ж.К.Мынбаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ А.А. Пусурманов

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____ Д.К. Сарыбаев