"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бирлик Саркандского района Алматинской области"

Договор № 10 от 13.04.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Планировка территории								
1	Е1-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	293	4,85	4,85	1421	1421	477	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	492	97	0,0055	2
2	Е1-24-5	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	294	4,85	4,85	1426	1426	479	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	494	97	0,0055	2
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м-выемка	198	9,24	9,24	1830	1830	576	–	–
		м3 грунта		–	3	–	594	97	0,0115	2

12	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	341	19,95	15,58	6803	5313	2962	0,0093	3
		м2 корыта		1,03	5,5	351	1876	133	0,02686	9
13	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	341	232,89	17,83	79415	6080	5207	0,0416	14
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	2186	1729	133	0,01827	6
14	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	341	451,03	–	153801	–	11225	0,144	49
		м2 покрытия		24,75	–	8440	–	133	–	–
15	E27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=2,000;	682	71,14	–	48517	–	3610	0,0232	16
		м2 покрытия		3,98	–	2714	–	133	–	–

Раздел 4 Лестничный марш на откосах резервуаров

4.0 Подраздел без наименования

16	E8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2,07	230,27	100,89	477	209	395	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	256	79	118	0,18	–
17	E7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	1126,25	567,53	2253	1135	1904	2,92	6
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	968	392	140	0,7907	2
18	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	10,26	2320		23803				
		м2								
19	E6-1-1	Устройство бетонирования	0,19	8582,77	66,01	1631	13	44	1,35	–
		м3		195,75	24,93	37	5	105	0,1218	–

21	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	21,28	20,47	0,02	436	–	112	0,0295	1
		м2		5,81	–	124	–	90	–	–
22	Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	21,28	51,5	0,09	1096	2	54	0,0137	–
		м2		2,75	0,05	59	1	90	0,0002	–
		Раздел 5 Ограждение								
23	Е7-24-8	Установка металлических оград	378	956,05	214,15	361387	80949	213115	2,01	760
		м оград		344,25	58,46	130127	22098	140	0,2111	80
24	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	12,544	7830		98220				
		м3								
25	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	5,2	1142		5938				
		м								
26	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	327,6	670		219492				
		м								
27	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,9	147100		426590				
		т								
28	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,126	93997,62	304,24	11844	38	4390	198	25
		т		33075	114,75	4167	14	105	0,56	–
29	Е6-11-7	Установка накладок	0,3717	93997,62	304,24	34939	113	12954	198	74
		т		33075	114,75	12294	43	105	0,56	–
30	Е9-47-1	Облицовка оград стальным профилированным листом	756	55,95	2,99	42298	2260	33883	0,299	226
		м2		48,83	0,97	36915	733	90	0,0047	4
31	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	756	896		677376				
		м2								

32	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	378	31,27	–	11820	–	6419	0,074	28
		м ограды		12,13	–	4585	–	140	–	–
33	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	378	56,9	0,09	21508	34	2246	0,038	14
		м ограды		6,56	0,04	2480	15	90	–	–
34	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6864,71	1172,83	6865	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
35	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1864,85	33,47	1865	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
37	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	1	2980		2980				
		комплект								
38	1-1-790	Скобяные изделия для калитки	1	1960		1960				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**2321309**	**136976**			**1462**
						245021	**39600**			**154**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1939316				

Накладные расходы, тенге	364947
- заработная плата, тенге	54742
- трудоемкость, чел-ч	182
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	161175
Всего	**2847431**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	70616
- сметная заработная плата, тенге	9957
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	60404
- сметная заработная плата, тенге	27786
- нормативная трудоемкость, чел-ч	169

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29180
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11672
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3019303**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**8840519**
- материалы, тенге	5678317
- сметная заработная плата, тенге	1223781
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2023
Налог (2 %)	176810
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9017329**
НДС (12 %)	1082079
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10099409**
Тендерная скидка 5%	504970,45
Итого с тендерной скидкой	9594439,26

Заказчик:
Руководитель ГУ "Саркандский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
_____ Ж.К. Мынбаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ А.А. Пусурманов

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____ Д.К. Сарыбаев