Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 23 " сентября 2021 г

Заказчик **ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области", БИН 050140004768, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, АБАЯ, 26, Руководитель Ахметов Медеу Аринович, тел: 872131/44996**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «20» сентября 2021 года ТОО «Гарейс- Строй», БИН 051240001452, Директор Беспаев Айдос Ерғалиұлы, г.Нур-Султан, Алматы, 1, тел: 87212503231,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «20» сентября 2021 года ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382, г.Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 6/1, 63, в лице эксперта технического надзора Ташимбетов А.А., KZ49VJE00031713; KZ87VJE00064688; KZ96VJE00041440 от 24.10.2017; от 19.04.2021; от 03.10.2018, Тел.: 87755678899**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «20» сентября 2021 года ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086, Карагандинская область, г. Караганда, Бухар-Жырау, 29, в лице эксперта авторского надзора Карманова А.Н. – ГИП, в соответствии с приказом от 09.07.2021 года № 038л/с, тел: +77773510233**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Благоустройство дворов 27 квартала города Абай», уровень ответственности сооружения – II (нормальный), (технически не сложный).**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Карагандинская область, Абайский район, город Абай, 27 квартал

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **выдано ГУ "Аппарат акима г.Абай Карагандинской области" от 21.01.2021 года № 17-Р.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" от 09.07.2021года № KZ51REA00231005

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "КОНЭС!", 12019379, 26.11.2012 г., Рабочий проект,**

наименование проектной организации, номер проекта,

утвержденного(й) **ГУ "Аппарат акима г.Абай Карагандинской, № 72-р от 05.11.2020 года**

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2021года;

окончание работ сентябрь 2021 года;

при продолжительности строительства, месяц: 8;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8; фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая площадь благоустраиваемого участка 27 квартал	га	2,7875	2,7875	2,7875	2,7875

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь благоустраиваемого участка 27 квартал	га	2,7875	2,7875
Число этажей	этаж	-	-
Площадь застройки	метр в кубе (далее – м3)	3643	3643
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Общая площадь благоустраиваемого участка 27 квартал (ул. Ленина домов 27, 25, 23, 23а, 21; К.Маркса домов № 21, 23, 23а, 25, 27; Энгельса домов № 22, 22а, 24а, 26; Ауэзова домов № 26, 28, 30, 32, 34) – 2,7875 га. Площадь застройки - 3643 кв.м., Площадь а/бетонного покрытия – 16900 кв.м., Площадь озеленения – 6955 кв.м., Прочие площади – 377 кв.м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **113 960,898** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **93 702, 857** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **20 258, 041** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **94 452**

479.86 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ __-__ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __-__ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __-__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Благоустройство дворов 27 квартала города Абай**» наименование объекта (комплекса) **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Заказчик **ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"**

Ахметов М.А. _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор: **ТОО "АДС САПА"**

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Ташимбетов А.А. _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация _____,

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО "КОНЭС"**

1) разработчик проекта **Карманова А.Н.** _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО "КОНЭС"**

Карманова А.Н. _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Гарейс- Строй"**

Директор Беспаев Айдос Ерғалиұлы, _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"23" сентября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй", г.Нур-Султан, Алматы, 1, БИН 051240001452,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Беспаев Айдос Ерғалиұлы,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Благоустройство дворов 27 квартала города Абай», Карагандинская область, Абайский район, город Абай, 27 квартал**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области" БИН 050140004768, Руководитель Ахметов Медеу Аринович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «РАЙС KZ», ГЛС № 18000562 от 15.01.2018 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КОНЭС", 12019379, 26.11.2012 г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Аппарат акима г.Абай Карагандинской, № 72-р от 05.11.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь благоустраиваемого участка 27 квартал	га	2,7875	2,7875	2,7875	2,7875

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь благоустраиваемого участка 27 квартал	га	2,7875	2,7875
Число этажей	этаж	-	-
Площадь застройки	метр в кубе (далее – м3)	3643	3643
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая площадь благоустраиваемого участка 27 квартал (ул. Ленина домов 27, 25, 23, 23а, 21; К.Маркса домов № 21, 23, 23а, 25, 27; Энгельса домов № 22, 22а, 24а, 26; Ауэзова домов № 26, 28, 30, 32, 34) – 2,7875 га. Площадь застройки - 3643 кв.м., Площадь а/бетонного покрытия – 16900 кв.м., Площадь озеленения – 6955 кв.м., Прочие площади – 377 кв.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2021 года;
окончание работ сентябрь 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц: 8;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Благоустройство дворов 27 квартала города Абай» ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Гарейс-строй» Беспаев А.Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

50050

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

Форма 2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки - Благоустройство дворов 27 квартала города Абай
Наименование объекта - Благоустройство дворов 27 квартала города Абай
Договор : №10/01-1

АКТ №1

приемки выполненных работ
за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	1648	785,41	--	1294352	--	--	1397901	2907633
		НР - 108%; СП - 8%			785,41	--	1294352	--		215380	
2	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 10см**	м2 покрытия	7800	155,20	150,43	1210592	1173377	--	179801	1501624
		НР - 108%; СП - 8%			4,77	16,57	37215	129267		111231	
3	1218-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	20	5607,68	592,35	112154	11847	--	72221	199124
		НР - 72%; СП - 8%			5015,33	--	100307	--		14750	
4	1218-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Деревья высотой свыше 5 м. Обрезка формовочная**	дерево	10	10840,56	8489,04	108406	84890	--	39041	159242
		НР - 72%; СП - 8%			2351,52	3070,86	23515	30709		11796	
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	185,4	98,00	--	18169	--		--	19623
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/**	т	809,4	214,00	--	173212	--		--	187069
		СП - 8%			--	--	--	--		13857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2916884	1270114	--	1688964	4974315
							1455390	159976	--	368468	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2916884				
		Всего заработная плата	Тенге					1615365			
		Транспортные расходы	Тенге				191381				
		Накладные расходы	Тенге				1688963				
		Сметная прибыль	Тенге				368468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4974316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490
		Сметная заработная плата	Тенге					1615365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4974316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490
		Сметная заработная плата	Тенге					1615365			
РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
7	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка-корыто под дорожную одежду и плодородный грунт/**	м3 грунта	5002	38,09	38,09	190532	190532	--	55097	265279
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,30	--	76523		19650	
8	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/**	м3 грунта	5002	181,82	181,82	909442	909442	--	244974	1246769
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,02	--	340242		92353	
9	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/недостающий грунт из отвала/**	м3 грунта	670	272,12	259,50	182320	173863	91	41572	241803
		НР - 72%; СП - 8%			12,49	73,69	8366	49372		17911	
10	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/недостающий грунт из отвала/**	т	1105,5	214,00	--	236577	--		--	255503
		СП - 8%			--	--	--	--		18926	
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство насыпи/**	м3 грунта	4451	33,47	33,47	148980	148980	--	43081	207426
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	59835		15365	
12	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/**	м3 грунта	4451	173,70	173,70	773119	773119	--	208253	1059883
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,98	--	289241		78510	
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	4046	77,66	77,66	314193	314193	--	88821	435255
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,49	--	123363		32241	
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см/до 6 проходов/**	м3 уплотненного грунта	4046	36,85	36,85	149107	149107	--	32945	196617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,31	--	45758		14564	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	405	164,73	77,25	66717	31288	--	36088	111029
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	35429	14692		8224	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	4451	82,66	70,08	367914	311912	12017	85702	489906
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	16,86	43985	75046		36289	
17	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерам и мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11578	1,13	1,13	13088	13088	--	3785	18223
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,45	--	5257		1350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3351991	3015524	12108	840318	4527693
							87781	1079328	--	335383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3351991				
	Материалы		Тенге				12109				
	Всего заработная плата		Тенге					1167108			
	Транспортные расходы		Тенге				236577				
		Накладные расходы	Тенге				840318				
		Сметная прибыль	Тенге				335385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4527693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					1167108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4527693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					1167108			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ									
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ									
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 0-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	7400	755,42	250,80	5590093	1855898	3475099	875731	6983091
		НР - 108%; СП - 8%			35,01	74,56	259096	551766		517266	
19	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=10	**Основания из щебня фракции 0-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до толщ 25 см/**	м2 основания	7400	389,73	99,67	2883975	737591	2146384	242840	3376961
		НР - 108%; СП - 8%			--	30,39	--	224852		250145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	7400	983,67 35,01	250,80 74,56	7279158 259096	1855898 551766	5164164	875731 652391	8807281
21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=11	**Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до толщ 4 см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	7400	-584,35 --	-109,64 -33,42	-4324167 --	-811350 -247337	-3512817	-267124 -367303	-4958594
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	5,92	154386,96 --	1824,39 957,58	913971 --	10800 5669	903171	6122 73607	993701
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	7400	1730,46 46,44	127,09 31,85	12805390 343620	940456 235668	11521314	625632 1074482	14505503
24	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(толщиной 6см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	7400	778,14 0,50	0,09 --	5758211 3682	639 --	5753890	3976 460975	6223162
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м	1724,204	1826,98 792,93	32,00 12,59	3150091 1367170	55167 21715	1727754	1499995 372007	5022093
26	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	74,140772	44629,00 --	-- --	3308829 --	-- --	3308829	-- 264706	3573535
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК и ТРОТУАРОВ БРУСЧАТКОЙ									
27	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 0-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	700	755,42 35,01	250,80 74,56	528793 24509	175558 52194	328726	82839 48931	660563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=15	**Основания из щебня фракции 0-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до толщ 30 см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	700	584,59 --	149,51 45,58	409213 --	104658 31905	304555	34457 35494	479163
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	35	2706,46 147,46	1085,24 248,72	94726 5161	37984 8705	51581	14975 8776	118477
30	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	93,061	1318,77 1182,16	129,98 39,11	122726 110013	12096 3640	617	106833 18365	247924
31	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм Г ОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	93,061	2325,00 --	-- --	216367 --	-- --	216367	-- 17309	233676
32	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные сеч 200х80мм. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	772,068	1686,63 792,93	32,00 12,59	1302190 612194	24703 9724	665293	671671 157909	2131770
33	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	12,353088	44629,00 --	-- --	551306 --	-- --	551306	-- 44104	595410
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				40590871 2984541	5000098 1450266	32606233 --	4773678 3629164	48993716
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40590871				
	Материалы		Тенге				28529730				
	Всего заработная плата		Тенге					4434808			
	Местные материалы		Тенге				4076501				
		Накладные расходы	Тенге				4773681				
		Сметная прибыль	Тенге				3629164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48993716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3377
		Сметная заработная плата	Тенге					4434808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48993716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4434808			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58495725**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4527711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9285736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2689570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32618341		
		- Перевозка грузов	Тенге				427958				
		- Накладные расходы	Тенге							7302960	
		- Сметная прибыль	Тенге							4333015	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				760444				
		Итого	Тенге				59256169				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге				1303636				
		Итого	Тенге				60559805				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1211196				
		Итого	Тенге				61771001				
		скидка	Тенге				6177100				
		итого со скидкой	Тенге				55593901				
		НДС 12%	Тенге				6671268,10				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				62265168,90				

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Директор
_____ Беспаев А.Е.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
_____ Копжасаров М.Г.