Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

Договор №4 от 27.03. 2021г.

Наименование стройки - «Строительства газопровода в населенном пункте Бесауыл сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

А К Т 1
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1207,5336**		**92,24**	**111386**
		Итого оплата труда:				**36,34**	**43887**
		Итого Эксплуатация машин:				**84,34**	**101842**
		Накладные расходы	%	--		25,80	31156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	11403
		Сметная стоимость:				**127,49**	**153945**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**37,3464**		**1364,90**	**50974**
		Итого оплата труда:				**1364,90**	**50974**
		Накладные расходы	%	--		889,17	33207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,33	6735
		Сметная стоимость:				**2434,39**	**90916**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**79,2000**		**1137,41**	**90083**
		Итого оплата труда:				**1137,41**	**90083**
		Накладные расходы	%	--		740,98	58685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,27	11901
		Сметная стоимость:				**2028,66**	**160670**
4	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта без твердых в ключений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	**м3**	**113,7090**		**594,22**	**67569**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**67569**
		Накладные расходы	%	--		387,11	44018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	8927
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**120514**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1123,8525**		**22,10**	**24839**
		Итого оплата труда:				**7,87**	**8848**
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**24839**
		Накладные расходы	%	--		5,67	6372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	2497
		Сметная стоимость:				**29,99**	**33707**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1123,8525**		**119,35**	**134129**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**101905**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**57246**
		Накладные расходы	%	--		60,16	67611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,36	16139
		Сметная стоимость:				**193,87**	**217880**
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**90,8175**		**22,10**	**2007**
		Итого оплата труда:				**7,87**	**715**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**2007**
		Накладные расходы	%	--		5,67	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	202
		Сметная стоимость:				**29,99**	**2724**
8	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**86,3790**		**4480,59**	**387029**
		Итого оплата труда:				**763,66**	**65964**
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**10260**
		Итого материалов:				**3627,84**	**313370**
		Накладные расходы	%	--		662,51	57227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	35541
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**479797**
		ГАЗОПРОВОД					
9	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0488**		**194081,94**	**203548**
		Итого оплата труда:				**162560,62**	**170490**
		Итого эксплуатация машин:				**47428,22**	**49742**
		Итого материалов:				**47,35**	**50**
		Накладные расходы	%	--		112161,36	117632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24499,46	25694
		Сметная стоимость:				**330742,77**	**346875**
10	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1048,7750**		**646,93**	**678484**
		Накладные расходы	%	--		24,58	25782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,72	56341
		Сметная стоимость:				**725,23**	**760608**
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**15,0000**		**2948,28**	**44224**
		Накладные расходы	%	--		112,03	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,83	3672
		Сметная стоимость:				**3305,15**	**49577**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 60 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**2948,28**	**2948**
		Накладные расходы	%	--		112,03	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,83	245
		Сметная стоимость:				**3305,15**	**3305**
13	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 30 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**--**		**2948,28**	**--**
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Заглушка ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**1516,26**	**1516**
		Накладные расходы	%	--		57,62	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,91	126
		Сметная стоимость:				**1699,79**	**1700**
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -63ШТ					
15	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0165**		**454160,49**	**7494**
		Итого оплата труда:				**365711,21**	**6034**
		Итого эксплуатация машин:				**139062,57**	**2295**
		Итого материалов:				**8403,84**	**139**
		Накладные расходы	%	--		252994,82	4174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56572,42	933
		Сметная стоимость:				**763727,73**	**12602**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,5660**		**895,11**	**14828**
		Накладные расходы	%	--		34,01	563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,33	1231
		Сметная стоимость:				**1003,45**	**16623**
17	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0330**		**508735,96**	**16788**
		Итого оплата труда:				**378675,67**	**12496**
		Итого эксплуатация машин:				**138597,89**	**4574**
		Итого материалов:				**41537,27**	**1371**
		Накладные расходы	%	--		263425,55	8693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61772,92	2039
		Сметная стоимость:				**833934,43**	**27520**
18	**С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**33,0000**		**3459,84**	**114175**
		Накладные расходы	%	--		131,47	4339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,31	9481
		Сметная стоимость:				**3878,62**	**127994**
19	**Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0330**		**1712728,97**	**56520**
		Итого оплата труда:				**80013,19**	**2640**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**107666,88**	**3553**
		Итого материалов:				**1556288,09**	**51358**
		Накладные расходы	%	--		116660,04	3850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146351,12	4830
		Сметная стоимость:				**1975740,13**	**65199**
20	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим**	**Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,2828**		**39163,86**	**11076**
		Итого оплата труда:				**35305,92**	**9985**
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**666**
		Итого материалов:				**1800,61**	**509**
		Накладные расходы	%	--		23806,58	6733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5037,64	1425
		Сметная стоимость:				**68008,08**	**19233**
21	**С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,2828**		**310025,52**	**87678**
		Накладные расходы	%	--		11780,97	3332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25744,52	7281
		Сметная стоимость:				**347551,01**	**98291**
22	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0380**		**194081,94**	**7365**
		Итого оплата труда:				**162560,62**	**6169**
		Итого эксплуатация машин:				**47428,22**	**1800**
		Итого материалов:				**47,35**	**2**
		Накладные расходы	%	--		112161,36	4257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24499,46	930
		Сметная стоимость:				**330742,77**	**12552**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**38,3295**		**646,93**	**24797**
		Накладные расходы	%	--		24,58	942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,72	2059
		Сметная стоимость:				**725,23**	**27798**
24	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**37,9500**		**338,25**	**12836**
		Итого оплата труда:				**330,53**	**12544**
		Итого материалов:				**7,71**	**293**
		Накладные расходы	%	--		220,08	8352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,67	1695
		Сметная стоимость:				**602,99**	**22884**
25	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**99,0000**		**851,58**	**84306**
		Итого оплата труда:				**501,31**	**49630**
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**51517**
		Накладные расходы	%	--		355,51	35195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	9560
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**129062**
26	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5**	**шт**	**33,0000**		**8255,20**	**272422**
		Накладные расходы	%	--		313,70	10352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		685,51	22622
		Сметная стоимость:				**9254,41**	**305395**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН**	**шт**	**33,0000**		**1095,08**	**36138**
		Накладные расходы	%	--		41,61	1373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,94	3001
		Сметная стоимость:				**1227,63**	**40512**
28	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**33,0000**		**2948,28**	**97293**
		Накладные расходы	%	--		112,03	3697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,83	8079
		Сметная стоимость:				**3305,15**	**109070**
29	**С123-021101-1305 23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/67 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0330**		**83019,84**	**2740**
		Накладные расходы	%	--		3154,75	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6893,97	228
		Сметная стоимость:				**93068,56**	**3071**
30	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875**	**Заделка концов футляра диам. 800/159х4,0 мм**	**футляр**	**33,0000**		**4377,11**	**144445**
		Итого оплата труда:				**1199,25**	**39575**
		Итого эксплуатация машин:				**446,84**	**14746**
		Итого материалов:				**2739,03**	**90388**
		Накладные расходы	%	--		939,36	30999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,32	14035
		Сметная стоимость:				**5741,79**	**189479**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,6500**		**17784,84**	**29345**
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**1785**
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**1091**
		Итого материалов:				**16195,78**	**26723**
		Накладные расходы	%	--		1220,33	2014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1520,41	2509
		Сметная стоимость:				**20525,58**	**33867**
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=183М - 26ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/					
32	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**20,0000**		**4835,85**	**96717**
		Итого оплата труда:				**2749,66**	**54993**
		Итого эксплуатация машин:				**1385,38**	**27708**
		Итого материалов:				**1180,30**	**23606**
		Накладные расходы	%	--		1956,19	39124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,36	10867
		Сметная стоимость:				**7335,40**	**146708**
33	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,1343**		**329953,19**	**44300**
		Накладные расходы	%	--		12538,22	1683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27399,31	3679
		Сметная стоимость:				**369890,72**	**49662**
34	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,2800**		**18422,60**	**5158**
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**303**
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**185**
		Итого материалов:				**16833,54**	**4713**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1244,56	348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1573,37	441
		Сметная стоимость:				**21240,54**	**5947**
35	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	**шт**	**60,0000**		**851,58**	**51095**
		Итого оплата труда:				**501,31**	**30079**
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**31222**
		Накладные расходы	%	--		355,51	21330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	5794
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**78219**
36	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Патрубок-накладка 110/32**	**шт**	**20,0000**		**6065,04**	**121301**
		Накладные расходы	%	--		230,47	4609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		503,64	10073
		Сметная стоимость:				**6799,16**	**135983**
37	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН**	**шт**	**20,0000**		**774,98**	**15500**
		Накладные расходы	%	--		29,45	589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,35	1287
		Сметная стоимость:				**868,78**	**17376**
38	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход " полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3**	**шт**	**20,0000**		**4633,02**	**92660**
		Накладные расходы	%	--		176,05	3521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,73	7695
		Сметная стоимость:				**5193,80**	**103876**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпак**	**шт**	**20,0000**		**264,25**	**5285**
		Накладные расходы	%	--		10,04	201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	439
		Сметная стоимость:				**296,23**	**5925**
40	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**20,0000**		**2608,87**	**52177**
		Итого оплата труда:				**714,78**	**14296**
		Итого эксплуатация машин:				**266,33**	**5327**
		Итого материалов:				**1632,53**	**32651**
		Накладные расходы	%	--		559,89	11198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,50	5070
		Сметная стоимость:				**3422,26**	**68445**
41	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**0,4000**		**4480,59**	**1792**
		Итого оплата труда:				**763,66**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**48**
		Итого материалов:				**3627,84**	**1451**
		Накладные расходы	%	--		662,51	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	165
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**2222**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	**кг**	**11,6742**		**368,22**	**4299**
		Накладные расходы	%	--		13,99	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,58	357
		Сметная стоимость:				**412,79**	**4819**
43	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Вилатерм d15**	**м**	**16,0000**		**21,90**	**350**
		Накладные расходы	%	--		0,83	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	29
		Сметная стоимость:				**24,55**	**393**
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=191М - 14ШТ /МЕТОД ГНБ/					
44	**Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**108,0000**		**20332,86**	**2195949**
		Итого оплата труда:				**10211,68**	**1102861**
		Итого эксплуатация машин:				**11662,93**	**1259596**
		Итого материалов:				**1781,89**	**192444**
		Накладные расходы	%	--		6994,69	755426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,20	236110
		Сметная стоимость:				**29513,75**	**3187485**
45	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**108,0000**		**1893,59**	**204508**
		Накладные расходы	%	--		71,96	7771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,24	16982
		Сметная стоимость:				**2122,79**	**229261**
46	**Е11-250205-0101 11-250205-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 63х5,8 мм.Протаскивание плетей через кожух**	**м кожуха**	**108,0000**		**1824,45**	**197041**
		Итого оплата труда:				**805,28**	**86970**
		Итого эксплуатация машин:				**1011,48**	**109239**
		Итого материалов:				**300,97**	**32504**
		Накладные расходы	%	--		559,99	60479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,76	20602
		Сметная стоимость:				**2575,20**	**278122**
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД					
47	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим**	**Сигнальный провод. Установка**	**м кабеля**	**1172,5000**		**215,97**	**253227**
		Итого оплата труда:				**125,23**	**146836**
		Итого эксплуатация машин:				**95,99**	**112547**
		Итого материалов:				**26,68**	**31287**
		Накладные расходы	%	--		63,84	74857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,39	26247
		Сметная стоимость:				**302,20**	**354330**
48	**С123-060112-0601 23-060112-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**1,1715**		**107906,65**	**126413**
		Накладные расходы	%	--		4100,45	4804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8960,57	10497
		Сметная стоимость:				**120967,67**	**141714**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабел я**	**1,1610**		**17951,47**	**20842**
		Итого оплата труда:				**8269,18**	**9601**
		Итого эксплуатация машин:				**12364,63**	**14355**
		Накладные расходы	%	--		4355,85	5057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1784,59	2072
		Сметная стоимость:				**24091,91**	**27971**
50	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Лента по лиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"**	**м**	**1161,0000**		**21,06**	**24450**
		Накладные расходы	%	--		0,80	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,75	2030
		Сметная стоимость:				**23,61**	**27409**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6332045**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1626478**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1886403**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**561060**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2819164**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1276278**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7608323**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**289116**
	ИТОГО:		Тенге				**7897439**
	Сметная прибыль		Тенге				**631795**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8529234**
	Всего прямые затраты						**8 528 959**
	Временные здания и сооружения 2,9%						**247 340**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						**8 776 299**
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%						**79 864**
	Итого в базовых ценах СМР						**8 856 163**
	Итого в базовых ценах Оборудование						**-**
	Итого в базовых ценах СМР+оборудование						**8 856 163**
	Итого						**8 856 163**
	Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383						**9 386 986**
	Итого с понижающим К-0,90110349607						**8 458 646**
	Стоимость строительства						**8 458 646**
	НДС 12%						**1 015 038**
	Стоимость строительства						**9 473 684**

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.**

Субподрядчик:
ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Директор _____ **Тулегенов Ш.Д**