Форма 2

Подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

Договор №6 от 5 сентября 2021 года
Наименование стройки - «Строительства газопровода в населенном пункте Жамбыл 1 сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давлений				
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -52ШТ				
1	**Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**52,0000**	**12080,31**	**628176**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
1. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	3144,86	11447
1. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	3298,04	101184
		НР первого уровня	%	60,4	5660,39	294341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1473,19	76606
		Сметная стоимость:			**19888,04**	**1034178**
2	**Прайс лист ТОО "Казприбор"**	**ГРПШ-6 с одним узлом учета газа G-4 с регулятором давления газа ERG-10**	**к-т**	**52,0000**	**45760,00**	**2379520**
		НР второго уровня	%	3,8	1738,88	90422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3799,91	197595
		Сметная стоимость:			**51298,79**	**2667537**
3	**С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**52,0000**	**977,29**	**50819**
		НР второго уровня	%	3,8	37,14	1931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,15	4220
		Сметная стоимость:			**1095,58**	**56970**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
4	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**104,0000**	**469,32**	**48809**
		НР второго уровня	%	3,8	17,83	1855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,97	4053
		Сметная стоимость:			**526,13**	**54717**
5	**Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**104,0000**	**1080,43**	**112365**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,07	809,53	90084
5. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1788,94	5581
5. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	179495,87	14934
		НР первого уровня	%	62,1	553,71	57586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,70	14113
		Сметная стоимость:			**1831,94**	**190522**
6	**С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровой фланцевый ГШК-25**	**шт.**	**104,0000**	**7647,44**	**795334**
		НР второго уровня	%	3,8	290,60	30223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	635,04	66045
		Сметная стоимость:			**8573,09**	**891601**
7	**С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**208,0000**	**526,77**	**109568**
		НР второго уровня	%	3,8	20,02	4164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,74	9099
		Сметная стоимость:			**590,53**	**122830**
8	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**52,0000**	**246,11**	**12798**
		НР второго уровня	%	3,8	9,35	486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,44	1063
		Сметная стоимость:			**275,90**	**14347**
9	**С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**	**52,0000**	**182,29**	**9479**
		НР второго уровня	%	3,8	6,93	360

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,14	787
		Сметная стоимость:			**204,35**	**10626**
10	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**13,5200**	**131,45**	**1777**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11)	чел-ч	0,059	938,11	748
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	3393,60	9
10. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	273897,54	111
		НР первого уровня	%	54,2	30,18	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,42	181
		Сметная стоимость:			**181,20**	**2450**
11	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**13,5200**	**133,65**	**1807**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	800,02	461
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	3393,60	9
11. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	288094,55	109
		НР первого уровня	%	54,2	18,66	252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,65	171
		Сметная стоимость:			**170,74**	**2308**
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -32ШТ				
12	**Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**32,0000**	**12080,31**	**386570**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	293540
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	3144,86	7044
12. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	3298,04	62267
		НР первого уровня	%	60,4	5660,39	181133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1473,19	47142
		Сметная стоимость:			**19888,04**	**636417**
13	**Прайс лист ТОО "Казприбор"**	**ГРПШ-10 с одним узлом учета газа G-4 с регулятором давления газа ERG-10**	**к-т**	**32,0000**	**56320,00**	**1802240**
		НР второго уровня	%	3,8	2140,16	68485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4676,81	149658
		Сметная стоимость:			**63136,97**	**2020383**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
14	**С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**32,0000**	**977,29**	**31273**
		НР второго уровня	%	3,8	37,14	1188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,15	2597
		Сметная стоимость:			**1095,58**	**35059**
15	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48,0000**	**469,32**	**22527**
		НР второго уровня	%	3,8	17,83	856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,97	1871
		Сметная стоимость:			**526,13**	**25254**
16	**Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**96,0000**	**1080,43**	**103722**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,07	809,53	83155
16. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1788,94	5152
16. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	179495,87	13785
		НР первого уровня	%	62,1	553,71	53156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,70	13027
		Сметная стоимость:			**1831,94**	**175866**
17	**С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровой фланцевый ГШК-25**	**шт.**	**96,0000**	**7647,44**	**734154**
		НР второго уровня	%	3,8	290,60	27898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	635,04	60964
		Сметная стоимость:			**8573,09**	**823016**
18	**С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**192,0000**	**526,77**	**101140**
		НР второго уровня	%	3,8	20,02	3843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,74	8399
		Сметная стоимость:			**590,53**	**113382**
19	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**32,0000**	**246,11**	**7876**
		НР второго уровня	%	3,8	9,35	299

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,44	654
		Сметная стоимость:			**275,90**	**8829**
20	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**6,4000**	**131,45**	**841**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11)	чел-ч	0,059	938,11	354
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	3393,60	4
20. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	273897,54	53
		НР первого уровня	%	54,2	30,18	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,42	86
		Сметная стоимость:			**181,20**	**1160**
21	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,4000**	**133,65**	**855**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	800,02	218
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	3393,60	4
21. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	288094,55	52
		НР первого уровня	%	54,2	18,66	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,65	81
		Сметная стоимость:			**170,74**	**1093**
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -78ШТ				
22	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,3800**	**1058,40**	**17337**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,54	687,27	17337
		НР первого уровня	%	59,1	625,51	10246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	139,83	2290
		Сметная стоимость:			**1887,73**	**30921**
23	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,3800**	**594,22**	**9733**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	671,44	9733
		НР первого уровня	%	59,1	351,19	5752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,51	1286
		Сметная стоимость:			**1059,84**	**17360**
24	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**16,3800**	**21481,30**	**351864**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	4,41	751,25	54267
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	3393,60	150

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
24. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	66,30	407
		НР первого уровня	%	48,5	1726,83	28285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1927,20	31568
		Сметная стоимость:			**26017,24**	**426162**
25	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.**	**т конструкций**	**2,0592**	**16905,66**	**34812**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	9,35	809,53	15586
25. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	362,39	731
25.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	66,30	4
		НР первого уровня	%	60,9	5812,43	11969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1886,51	3885
		Сметная стоимость:			**25467,90**	**52443**
26	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,0592**	**346298,35**	**713098**
		НР второго уровня	%	3,8	13159,34	27098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28756,61	59216
		Сметная стоимость:			**388214,30**	**799411**
27	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,0592**	**2187,15**	**4504**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1041,36)	чел-ч	1,34	1041,36	2873
27. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	362,39	1000
27. 7	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	208172,82	557
		НР первого уровня	%	60,9	850,33	1751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252,23	519
		Сметная стоимость:			**3405,13**	**7012**
28	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**109,2000**	**65,73**	**7177**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11)	чел-ч	0,0295	938,11	3022
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	3393,60	37
28. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	273897,54	449
		НР первого уровня	%	54,2	15,09	1648

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,71	733
		Сметная стоимость:			**90,60**	**9894**
29	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**109,2000**	**133,65**	**14595**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	800,02	3722
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	3393,60	74
29. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	288094,55	881
		НР первого уровня	%	54,2	18,66	2037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,65	1381
		Сметная стоимость:			**170,74**	**18645**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**8494770**
В том числе:			
Стоимость оборудования -	Тенге		**4181760**
Накладные расходы -	Тенге		**158907**
Сметная прибыль -	Тенге		**347253**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		**4687920**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**3258948**
Материалы -	Тенге		**330622**
Всего заработная плата -	Тенге		**272313**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**2636875**
Накладные расходы -	Тенге		**289592**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		**159684**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**3832424**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**347**
Сметная заработная плата -	Тенге		**272313**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**39316**
Материалы -	Тенге		**3964**
Всего заработная плата -	Тенге		**22529**
Накладные расходы -	Тенге		**15735**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		**13720**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**59455**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**26**
Сметная заработная плата -	Тенге		**22529**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		**1014746**
Материалы -	Тенге		**182323**
Всего заработная плата -	Тенге		**787207**
Накладные расходы -	Тенге		**532101**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			475473
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1670595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			958
		Сметная заработная плата -	Тенге			787207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10250394
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1331
		Сметная заработная плата -	Тенге			1082049
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
30	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**0,3030**	**92,24**	**28**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0115	687,27	2
30. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	3373,56	26
		НР первого уровня	%	59,1	21,48	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,44	3
		Сметная стоимость:			**127,49**	**39**
31	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,0090**	**1364,90**	**12**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,848	738,58	12
		НР первого уровня	%	59,1	806,65	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,33	2
		Сметная стоимость:			**2434,39**	**22**
32	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**-54,9000**	**1137,41**	**-62444**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	738,58	62444
		НР первого уровня	%	59,1	672,21	36904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	150,27	8250
		Сметная стоимость:			**2028,66**	**111374**
33	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта без твердых в ключений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	**м3**	**84,9750**	**594,22**	**50494**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	671,44	50494
		НР первого уровня	%	59,1	351,19	29842

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,51	6671
		Сметная стоимость:			**1059,84**	**90060**
34	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**-132,4290**	**22,10**	**-2927**
34. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	976,75	1043
34. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2742,10	2927
		НР первого уровня	%	59,1	4,65	616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,22	294
		Сметная стоимость:			**29,99**	**3972**
35	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**-132,4285**	**119,35**	**-15805**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	633,43	9059
35. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1894,55	6586
		НР первого уровня	%	59,1	53,59	7097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,36	1902
		Сметная стоимость:			**193,87**	**25674**
36	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**-165,8999**	**22,10**	**-3667**
36. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	976,75	1306
36. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2742,10	3667
		НР первого уровня	%	59,1	4,65	772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,22	369
		Сметная стоимость:			**29,99**	**4976**
37	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**-132,9820**	**4480,59**	**-595838**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	719,58	97605
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3393,60	15795
37. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3298,04	482438
		НР первого уровня	%	62,1	474,23	63064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	411,45	54715
		Сметная стоимость:			**5554,55**	**738656**
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ				

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
38	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**3,0000**	**1255,01**	**3765**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,611	800,02	1466
38. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	2302,24	2279
		НР первого уровня	%	62,1	459,17	1377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,35	427
		Сметная стоимость:			**1921,66**	**5765**
39	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**	**4380,31**	**4380**
		НР второго уровня	%	3,8	166,45	166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	363,74	364
		Сметная стоимость:			**4910,50**	**4911**
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**	**2948,28**	**2948**
		НР второго уровня	%	3,8	112,03	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,83	245
		Сметная стоимость:			**3305,15**	**3305**
41	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Диск из фторопласта**	**кг**	**-3,0000**	**3790,65**	**-13722**
		НР второго уровня	%	3,8	144,04	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,78	1139
		Сметная стоимость:			**4249,47**	**15383**
42	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН**	**шт**	**1,0000**	**1095,08**	**1095**
		НР второго уровня	%	3,8	41,61	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,94	91
		Сметная стоимость:			**1227,63**	**1228**
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/				
43	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**-0,0025**	**454160,49**	**-1135**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	336	912,78	767
43. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	3129,70	75
43.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	24438,60	11
		НР первого уровня	%	62,1	227106,66	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56572,42	141
		Сметная стоимость:			**763727,73**	**1909**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
44	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**-2,5100**	**895,11**	**-2247**
		НР второго уровня	%	3,8	34,01	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,33	187
		Сметная стоимость:			**1003,45**	**2519**
45	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**-0,0050**	**508735,96**	**-2544**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	360	912,78	1643
45. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	3129,70	340
45.10	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	515,75	103
		НР первого уровня	%	62,1	235157,59	1176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61772,92	309
		Сметная стоимость:			**833934,43**	**4170**
46	**С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**-5,0000**	**3459,84**	**-17299**
		НР второго уровня	%	3,8	131,47	657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	287,31	1437
		Сметная стоимость:			**3878,62**	**19393**
47	**Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**-0,0050**	**1712728,97**	**-8564**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8)	чел-ч	55	886,80	244
47. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	3393,60	1
47. 5	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	620	266,82	827
		НР первого уровня	%	62,1	49688,19	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146351,12	732
		Сметная стоимость:			**1975740,13**	**9879**
48	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим**	**Монтаж пластины**	**т конструкций**	**-0,0432**	**39163,86**	**-1692**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	46,6	751,25	1512
48. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	362,39	27
48.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	66,30	0

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		НР первого уровня	%	60,9	21501,30	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5037,64	218
		Сметная стоимость:			**68008,08**	**2938**
49	**С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**-0,0122**	**310025,52**	**-3782**
		НР второго уровня	%	3,8	11780,97	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25744,52	314
		Сметная стоимость:			**347551,01**	**4240**
50	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0380**	**194081,94**	**7375**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	179	819,03	5571
50. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	2302,24	1732
50. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	215,22	2
		НР первого уровня	%	62,1	100950,14	3836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24499,46	931
		Сметная стоимость:			**330742,77**	**12568**
51	**Прайс лист ТОО "Компания Юг-Пласт"**	**Труба ПНД Д63х5,8мм ПЭ100 SDR11(газопровод)**	**м**	**70,8515**	**813,12**	**57611**
		НР второго уровня	%	3,8	24,58	1742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,72	3806
		Сметная стоимость:			**725,23**	**51384**
52	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**70,1500**	**338,25**	**23728**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,333	992,59	23187
52. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	304,79	96
		НР первого уровня	%	60,4	199,64	14005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,67	3133
		Сметная стоимость:			**602,99**	**42300**
53	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**99,0000**	**851,58**	**84306**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	800,02	32790
53. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2302,24	51054
		НР первого уровня	%	62,1	311,32	30820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,57	9560
		Сметная стоимость:			**1303,65**	**129062**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
54	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5**	**шт**	**61,0000**	**8255,20**	**503567**
		НР второго уровня	%	3,8	313,70	19136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	685,51	41816
		Сметная стоимость:			**9254,41**	**564519**
55	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН**	**шт**	**61,0000**	**1095,08**	**66800**
		НР второго уровня	%	3,8	41,61	2538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,94	5547
		Сметная стоимость:			**1227,63**	**74885**
56	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**61,0000**	**2948,28**	**179845**
		НР второго уровня	%	3,8	112,03	6834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,83	14934
		Сметная стоимость:			**3305,15**	**201614**
57	**С123-021101-1305 23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/67 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0000**	**83019,84**	**3**
		НР второго уровня	%	3,8	3154,75	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6893,97	--
		Сметная стоимость:			**93068,56**	**3**
58	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875**	**Заделка концов футляра диам. 800/159х4,0 мм**	**футляр**	**61,0000**	**4377,11**	**267004**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	1,508	789,89	72666
58. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,46055	446,13	12533
58. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000094	18564,42	107
		НР первого уровня	%	62,1	744,73	45429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	425,32	25944
		Сметная стоимость:			**5741,79**	**350249**
59	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,0500**	**17784,84**	**54244**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	687,27	2830
59. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	13,05	19
59. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6598,38	5031
		НР первого уровня	%	48,5	524,57	1600

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1520,41	4637
		Сметная стоимость:			**20525,58**	**62603**
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ				
60	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**259,2000**	**1893,59**	**490819**
		НР второго уровня	%	3,8	71,96	18651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,24	40758
		Сметная стоимость:			**2122,79**	**550227**
61	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**259,2000**	**871,07**	**225781**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,844	848,17	185550
61. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	38,81	2624
61. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	228,09	32
		НР первого уровня	%	62,1	445,44	115458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,32	28336
		Сметная стоимость:			**1475,86**	**382543**
62	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**23,0000**	**4835,85**	**111225**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	2,74	828,53	52214
62. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	446,13	4207
62. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	3298,04	1517
		НР первого уровня	%	62,1	1707,54	39273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	543,36	12497
		Сметная стоимость:			**7335,40**	**168714**
63	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,3220**	**18422,60**	**5932**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	687,27	299
63. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	13,05	2
63. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6598,38	531
		НР первого уровня	%	48,5	524,57	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1573,37	507
		Сметная стоимость:			**21240,54**	**6839**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
64	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	**шт**	**69,0000**	**851,58**	**58759**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	800,02	22853
64. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2302,24	35583
		НР первого уровня	%	62,1	311,32	21481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,57	6663
		Сметная стоимость:			**1303,65**	**89952**
65	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Патрубок-накладка 110/32**	**шт**	**23,0000**	**6065,04**	**139496**
		НР второго уровня	%	3,8	230,47	5301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	503,64	11584
		Сметная стоимость:			**6799,16**	**156381**
66	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН**	**шт**	**23,0000**	**774,98**	**17824**
		НР второго уровня	%	3,8	29,45	677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,35	1480
		Сметная стоимость:			**868,78**	**19982**
67	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход " полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3**	**шт**	**23,0000**	**4633,02**	**106559**
		НР второго уровня	%	3,8	176,05	4049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	384,73	8849
		Сметная стоимость:			**5193,80**	**119457**
68	**С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпак**	**шт**	**23,0000**	**264,25**	**6078**
		НР второго уровня	%	3,8	10,04	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,94	505
		Сметная стоимость:			**296,23**	**6813**
69	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**23,0000**	**2608,87**	**60004**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,898875	789,89	16330
69. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,2745	446,13	2817
69. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000056	18564,42	24
		НР первого уровня	%	62,1	443,88	10209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	253,50	5831

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		Сметная стоимость:			**3422,26**	**78712**
70	**С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	**кг**	**13,4253**	**368,22**	**4943**
		НР второго уровня	%	3,8	13,99	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,58	411
		Сметная стоимость:			**412,79**	**5542**
71	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Вилатерм d15**	**м**	**18,4000**	**21,90**	**403**
		НР второго уровня	%	3,8	0,83	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	33
		Сметная стоимость:			**24,55**	**452**
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ				
72	**Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**65,0000**	**20332,86**	**1321636**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	8,41	819,03	447723
72. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	2799,54	146304
72.11	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	31498,02	4095
		НР первого уровня	%	58,7	5994,26	389627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2186,20	142103
		Сметная стоимость:			**29513,75**	**1918394**
73	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**65,0000**	**1893,59**	**123083**
		НР второго уровня	%	3,8	71,96	4677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,24	10221
		Сметная стоимость:			**2122,79**	**137981**
74	**Е11-250205-0101 11-250205-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 63x5,8 мм.Протаскивание плетей через кожух**	**м кожуха**	**65,0000**	**1824,45**	**118590**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,64	800,02	33281
74. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,0143	2799,54	2602
74. 7	128855 С (21-050310-1202)	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6x37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,012	12096,18	9435
		НР первого уровня	%	58,7	472,70	30725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,76	12399
		Сметная стоимость:			**2575,20**	**167388**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
75	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**5,0000**	**4835,85**	**24179**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	2,74	828,53	11351
75. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	446,13	915
75. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	3298,04	330
		НР первого уровня	%	62,1	1707,54	8538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	543,36	2717
		Сметная стоимость:			**7335,40**	**36677**
76	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,0336**	**329953,19**	**11075**
		НР второго уровня	%	3,8	12538,22	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27399,31	920
		Сметная стоимость:			**369890,72**	**12415**
77	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,0700**	**18422,60**	**1290**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	687,27	65
77. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	13,05	0
77. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6598,38	115
		НР первого уровня	%	48,5	524,57	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1573,37	110
		Сметная стоимость:			**21240,54**	**1487**
78	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	**шт**	**15,0000**	**851,58**	**12774**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	800,02	4968
78. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2302,24	7736
		НР первого уровня	%	62,1	311,32	4670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,57	1449
		Сметная стоимость:			**1303,65**	**19555**
79	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Патрубок-накладка 110/32**	**шт**	**5,0000**	**6065,04**	**30325**
		НР второго уровня	%	3,8	230,47	1152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	503,64	2518
		Сметная стоимость:			**6799,16**	**33996**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
80	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН**	**шт**	**5,0000**	**774,98**	**3875**
		НР второго уровня	%	3,8	29,45	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,35	322
		Сметная стоимость:			**868,78**	**4344**
81	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3**	**шт**	**5,0000**	**4633,02**	**23165**
		НР второго уровня	%	3,8	176,05	880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	384,73	1924
		Сметная стоимость:			**5193,80**	**25969**
82	**С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпак**	**шт**	**5,0000**	**264,25**	**1321**
		НР второго уровня	%	3,8	10,04	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,94	110
		Сметная стоимость:			**296,23**	**1481**
83	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**5,0000**	**2608,87**	**13044**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,898875	789,89	3550
83. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,2745	446,13	612
83. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000056	18564,42	5
		НР первого уровня	%	62,1	443,88	2219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	253,50	1268
		Сметная стоимость:			**3422,26**	**17111**
84	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**0,1000**	**4480,59**	**448**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	719,58	73
84. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3393,60	12
84. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3298,04	363
		НР первого уровня	%	62,1	474,23	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	411,45	41
		Сметная стоимость:			**5554,55**	**555**
85	**С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	**кг**	**2,9186**	**368,22**	**1075**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		НР второго уровня	%	3,8	13,99	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,58	89
		Сметная стоимость:			**412,79**	**1205**
86	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Вилатерм d15**	**м**	**4,0000**	**21,90**	**88**
		НР второго уровня	%	3,8	0,83	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	7
		Сметная стоимость:			**24,55**	**98**
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -54ШТ				
87	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство**	**м3**	**3,5640**	**21246,28**	**75722**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	4,41	751,25	11808
87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	3393,60	33
87. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	66,30	89
		НР первого уровня	%	48,5	1726,83	6154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1907,69	6799
		Сметная стоимость:			**25753,78**	**91786**
88	**Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**66,0000**	**1290,24**	**85156**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	0,64	744,92	31465
88. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	3144,86	24907
88. 5	129017 С (21-050401-0523)	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0204	237,81	320
		НР первого уровня	%	60,3	417,82	27576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	141,84	9361
		Сметная стоимость:			**1914,81**	**126377**
89	**С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные**	**м3**	**3,3000**	**53158,88**	**175424**
		НР второго уровня	%	3,8	2020,04	6666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4414,31	14567
		Сметная стоимость:			**59593,23**	**196658**
90	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.10**	**Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20**	**м3**	**3,3000**	**-648,00**	**-2138**
		НР второго уровня	%	3,8	-24,62	-81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-53,81	-178
		Сметная стоимость:			**-726,43**	**-2397**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
91	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017таб.10**	**Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за измене ние класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выш е 15 до 20**	**м3**	**3,3000**	**-763,00**	**-2518**
		НР второго уровня	%	3,8	-28,99	-96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-63,36	-209
		Сметная стоимость:			**-855,35**	**-2823**
92	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**66,0000**	**617,18**	**40734**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,69	751,25	34212
92. 2	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	205870,68	6522
		НР первого уровня	%	60,3	312,57	20630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,21	5096
		Сметная стоимость:			**1042,29**	**68791**
93	**С124-010201-0401 24-010201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Таблички для указания 140х 210мм**	**м2**	**1,9404**	**18242,80**	**35398**
		НР второго уровня	%	3,8	693,23	1345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1514,88	2939
		Сметная стоимость:			**20450,91**	**39683**
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД				
94	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим**	**Сигнальный провод. Установка**	**м кабеля**	**3269,0000**	**215,97**	**706011**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,11	848,17	304993
94. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	3328,72	42438
94. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	331,13	433
		НР первого уровня	%	42,8	53,60	175218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,39	73177
		Сметная стоимость:			**302,20**	**987893**
95	**Прайс лист ТОО "Торговый дом "Электрокомплект""**	**ПВ1-2,5 (500) ГОСТ ЕКТ**	**км**	**3,1345**	**128480,00**	**402721**
		НР второго уровня	%	3,8	4100,45	12853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8960,57	28087
		Сметная стоимость:			**120967,67**	**379173**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
96	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-опти ческие. Прокладка в траншее. Прокладка опознавател ьной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабел я**	**1,0000**	**17951,47**	**17951**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8)	чел-ч	6,3	886,80	5587
96. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	5980,43	7894
		НР первого уровня	%	42,8	3539,21	3539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1784,59	1785
		Сметная стоимость:			**24091,91**	**24092**
97	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Лента по лиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"**	**м**	**3106,5000**	**--**	**--**
		КОВЕР ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -25ШТ				
98	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,2484**	**329953,19**	**81960**
		НР второго уровня	%	3,8	12538,22	3114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27399,31	6806
		Сметная стоимость:			**369890,72**	**91881**
99	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,3500**	**18422,60**	**6448**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	687,27	325
104. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	13,05	2
104. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6598,38	577
		НР первого уровня	%	48,5	524,57	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1573,37	551
		Сметная стоимость:			**21240,54**	**7434**
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ				
100	**Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/**	**стык**	**384,0000**	**431,46**	**165681**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	0,4	950,78	146040
105. 2	501 С (31-060203-0301)	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,2	91,97	7063
105. 3	146673 С (21-130702-0201)	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00004	297725,22	4573
		НР первого уровня	%	40,6	154,41	59292

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,65	18682
		Сметная стоимость:			**656,78**	**252204**
101	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**4938,0000**	**338,25**	**1670254**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,333	992,59	1632169
106. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	304,79	6773
		НР первого уровня	%	60,4	199,64	985830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,67	220561
		Сметная стоимость:			**602,99**	**2977577**
102	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы в футляре. Испытание пневматическое до укладки и после укладки**	**м газопровода**	**2092,0000**	**338,25**	**707609**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,333	992,59	691474
107. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	304,79	2869
		НР первого уровня	%	60,4	199,64	417650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,67	93442
		Сметная стоимость:			**602,99**	**1261460**
103	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	**м3 конструкции**	**412,80**	**234,20**	**96678**
		Накладные расходы			**80,47**	**700**
104	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**731,98**	**73,00**	**53434**
105	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**726,53**	**120,24**	**87358**
106	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) -0,152 м3**	**м2 основания или покрытия**	**1376,00**	**577,46**	**794585**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**16 169 166**
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	468 906
Итого с временными	Тенге			**16 638 072**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3х0,7%	Тенге		0,9%	151 406
Итого в базовых ценах 2017г. СМР	Тенге			**16 789 478**
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383.	Тенге		**1,0599383**	**17 795 811**
Понижающий коэфицент К=0,90000004939328 9	Тенге		**0,90000004939**	16 016 231
НДС 12%	Тенге		12%	1 921 948
Стоимость строительства	**Тенге**			**17 938 179**

1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	819,03	477003

Подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.**

Субподрядчик:
ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Директор _____ **Тулегенов Ш.Д**