Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"
Наименование стройки : "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	28.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	7 136 119	6 371 534	6 371 534	6 371 534					764 585	7 136 119
в том числе за отчётный месяц :		6 371 534	6 371 534	6 371 534					764 584	7 136 118
Акт №1		6 371 534	6 371 534	6 371 534					764 584	7 136 118

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО "АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

«Optimum Energy» БИН 170340028787

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Optimum Energy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Договор субподряда № 9 от 28.04.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудования	Сметная прибыль	
						зарплата рабочих	в т.ч. зарплата	зарплата рабочих	в т.ч. зарплата	и мебель		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Монтаж опор									
1	17	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**330**	**6986,56**	**2984,12**	**2305565**	**984760**	**224162**	**1259998**	**3850808**
						3323,16	**1449,56**	**1096643**	**478355**		**285245**	
2	19	**Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования**	**м**	**108,9**	**249,01**	**17,81**	**27118**	**1939**	**4113**	**15500**	**46027**
						193,44	**4,24**	**21066**	**462**		**3409**	
3	20	**С121-050304-0109**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0411642**	**228636**		**9412**		**9412**		**10165**
											753	
4	21	**С121-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0132858**	**268795**		**3571**		**3571**		**3857**
											286	
			Раздел: 8. Гидроизоляции подземной части ж/б элементов ВЛИ-0,4кВ									

5	102	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		1652,8	151,23	2,31	249951	3819	151045	65895	341113
				м2		57,53	0,25	95087	413		25268	
6	103	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой		1652,8	115,84	2,31	191463	3819	92557	65895	277947
				м2		57,53	0,25	95087	413		20589	
7	104	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,		1652,8	853,43	19,95	1410555	32969	946952	404326	1960071
				м2 поверхности		260,55	2,5	430634	4125		145190	
			Итого по разделу: 8. Гидроизоляции подземной части ж/б элементов ВЛИ-0,4кВ									2579132
			ИТОГО:									6 489 988
			В том числе :									
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		155 760				
			Итого с временными									6 645 748
			Зимние удорожания			2,7405 %		182 127				
			Итого с зимними удорожаниями									6 827 875
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		136 558				
			Итого сметная стоимость									6 964 433
			в том числе на 2019 год - 52,6%			52,60%						3 663 292
			в том числе на 2020 год - 47,4%			47,40%						3 301 141
			Итого в текущих ценах на 2019 год-			1						3 663 292
			Итого в текущих ценах на 2020 год-			1,0348515						3 416 191
			Всего :									7 079 483
			Итого по договорной цене			*0,9*						6 371 534
			НДС			12 %		764 584				
			Итого с НДС									7 136 118

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"Optimum Energy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйл3
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)