Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"
Наименование стройки : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ октябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	06.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	6 424 619	5 736 265	5 736 265	5 736 265					688 354	6 424 619
в том числе за отчётный месяц :		5 736 265	5 736 265	5 736 265					688 352	6 424 617
Акт №1		5 736 265	5 736 265	5 736 265					688 352	6 424 617

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Optimum Energy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "**

(наименование , адрес)

Объект : Сети 0,4 кВ

Договор субподряда № 10 от 06.06.2021г. .

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Сети 0,4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2020

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудования и мебели	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		**150**	**348,88**	**155,35**	**52332**	**23302**	**6854**	**21253**	**79472**
				м кабеля		**147,84**	**48,95**	**22176**	**7342**		**5887**	
2	2	**Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		**126**	**376,12**	**169,15**	**47391**	**21313**	**5757**	**19576**	**72324**
				м кабеля		**161,28**	**54,5**	**20321**	**6867**		**5357**	
3	3	**Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		**210**	**485,83**	**405,19**	**102024**	**85090**	**0**	**36819**	**149950**
				м кабеля		**80,64**	**162,87**	**16934**	**34203**		**11107**	
4	4	**Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**		**210**	**143**	**116,12**	**30030**	**24385**	**0**	**11122**	**44444**
				м кабеля		**26,88**	**46,68**	**5645**	**9803**		**3292**	

5	5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,6	1725		21735		21735		23474
											1739	
6	6	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель									
				м кабеля	210	424,93	344,29	89235	72301	0	33117	132140
						80,64	138,39	16934	29062		9788	
7	7	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	210	246,57	206,25	51780	43312	0	18632	76045
						40,32	82,91	8467	17411		5633	
8	8	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,291	46955		13664		13664		14757
											1093	
9	9	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,144	1262571,32	0	181810	0	153964	21163	219211
						193375	0	27846	0		16238	
10	10	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	326,6	146,9	19596	8814	2718	7814	29603
						134,4	46,48	8064	2789		2193	
11	11	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84	456	209,1	38304	17565	3805	16197	58861
						201,6	66,2	16934	5561		4360	
12	12	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	42	736,24	420,28	30922	17652	5368	9970	44163
						188,16	141,53	7903	5944		3271	
13	13	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	42	834,47	491,63	35048	20648	5368	11527	50301
						215,04	166,13	9032	6977		3726	
14	14	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	63	301,81	122,68	19014	7729	2818	7811	28971
						134,4	37,79	8467	2381		2146	
15	15	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		63	391,24	172,38	24648	10860	2781	10384	37835

				м кабеля		174,72	54,21	11007	3415		2803	
16	16	Ц13-100902-0915 Изм. и доп. вып. 19	Кабель. Защита уголком		17,5	1540,42	243,44	26957	4261	17381	4390	33855
				м ограждения		303,75	107,52	5316	1882		2508	
17	17	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,120575	255067		30755		30755	2460	33215
18	18	С121-130809-0801	Лента сигнальная ЛСЭ-300	кг	5,225	652		3407		3407	273	3680
19	23	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	22204,79	16772,91	310867	234821	782	114249	459125
						5376	5958,26	75264	83416		34009	
20	24	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками	шт.	14	9975		139650		139650	11172	150822
21	25	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	26170,97	19395,09	314052	232741	671	117588	466171
						6720	6889,74	80640	82677		34531	
22	26	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	9975		119700		119700	9576	129276
23	27	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	32262,02	24142,14	64524	48284	112	23962	95565
						8064	8576,04	16128	17152		7079	

24	28	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТн-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975		19950		19950	1596	21546
25	29	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	151	1917,26	164,52	289506	24843	2866	219180	549381
						1733,76	80,64	261798	12177		40695	
26	31	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	680	301,81	122,68	205231	83422	30417	84304	312698
						134,4	37,79	91392	25697		23163	
27	27	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,68	302876		205956		205956	16476	222432
28	40	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	8,803	117210,22	58456,74	1031802	514595	24802	537224	1694548
						55936	20348,16	492405	179125		125522	
29	44	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,4472345	709915,73	16665,6	317499	7453	278789	24333	369179
						69888	5679,36	31256	2540		27347	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									5603044
			Раздел: 2. Заземление опор									
30	61	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	94	250,75	49,32	23570	4636	238	15968	42701
						198,9	13,44	18697	1263		3163	
			Итого по разделу: 2. Заземление опор									42702
			Раздел: 3. Строительные работы									
31	63	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	54,54	95,87	95,87	5229	5229	0	1312	7064
						0	33,4	0	1822		523	

32	64	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		54,54	35,22	35,22	1921	1921	0	508	2623
				м3 грунта		0	12,94	0	706		194	
33	65	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,[illegible] м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		5,64	95,87	95,87	541	540	0	136	731
				м3 грунта		0	33,4	0	188		54	
34	66	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5,64	35,22	35,22	199	199	0	53	272
				м3 грунта		0	12,94	0	73		20	
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									10690
			ИТОГО:					3868849	1515916	1100308	1368592	5656435
								1252626	540473		418994	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		135 754				
			Итого с временными									5 792 189
			Зимние удорожания			2,74 %		158 706				
			Итого с зимними удорожаниями									5 950 895
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		119 018				
			Итого с непредвиденными работами и									6 069 913
			Итого в текущих и прогнозных ценах,									6 373 628
			в ценах 2021 г -100% К=1,050036			1,050036						6 373 628
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						5 736 265
			НДС			12 %		688 352				
			Итого с НДС									6 424 617

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"Optimum Energy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)