Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"
Наименование стройки : "Работы по расширению водопроводных сетей в селе Карауылкелды Байганинского района

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	11.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	5 200 386	4 643 202	4 643 202	4 643 202					557 184	5 200 386
в том числе за отчётный месяц :		4 643 202	4 643 202	4 643 202					557 184	5 200 386
Акт №1		4 643 202	4 643 202	4 643 202					557 184	5 200 386

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Optimum Energy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Работы по расширению водопроводных сетей в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Строительство сетей водоснабжения

Договор субподряда № 11 от 11.06.2021г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1 Строительство сетей водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2020

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудования и мебели	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.1 мая									
1	82	E11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		2114,45	205,31	194,48	434114	411208	0	89568	565576
				м3 грунта		10,83	48	22906	101494		41894	
2	83	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и**		63,4335	2006,93	0	127306	0	0	91661	236484
				м3 грунта		2006,93	0	127306	0		17517	
3	84	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2177,8835	35,22	35,22	76710	76710	0	20298	104768
				м3 грунта		0	12,94	0	28191		7761	
4	85	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2177,8835	161,41	76,31	351538	166192	0	188771	583534
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	185347	76836		43225	

5	86	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		85,92	1672,44	0	143696	0	0	103461	266930
				м3 грунта		1672,44	0	143696	0		19773	
6	87	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		85,92	872,86	0	74996	0	0	53997	139312
				м3 грунта		872,86	0	74996	0		10319	
7	88	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкий грунт и засыпка мягкий грунт. Устройство		103,64	1212,14	159,5	125626	16530	0	112831	257533
				м3 основания		1052,64	47,04	109096	4875		19077	
8	89	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0522	360101,17	106803,91	18797	5575	260	14422	35877
				км трубопровода		248320	30755,96	12962	1605		2658	
9	90	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		52,722	1629,48		85909		85909		92782
				м							6873	
10	91	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,2731	297433,59	74602,49	81229	20374	380	65619	158596
				км трубопровода		221440	21261,92	60475	5807		11748	
11	92	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		167,963	337,85		56746		56746		61286
				м							4540	
12	93	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		107,868	151,66		16359		16359		17668
				м							1309	
13	96	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2077,58	82,26	4155	165	656	3381	8139
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	3335	81		603	
14	97	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002		2	30040,12		60080		60080		64887
				шт.							4806	

17	100	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370
				шт.		511,29	254,95	511	255		176	
18	101	С12[illegible]-020502-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая лит[illegible] ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		1	1419,48		1419		1419		1533
				шт.							114	
19	102	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильз		0,0024	574042,93	193713,12	1378	465	50	991	2558
				км трубопровода		359502	57409,78	863	138		189	
20	103	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,4	5360,59		12865		12865		13895
				м							1029	
21	104	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка патрубок		0,0036	359225,17	105927,91	1293	381	18	995	2471
				км трубопровода		248320	30755,96	894	111		183	
22	105	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,636	1629,48		5925		5925		6399
				м							474	
23	106	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		8	2226,72	113,64	17814	909	2381	14444	34838
				шт.		1815,45	26,88	14524	215		2581	
24	107	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005		8	12532,47		100260		100260		108281
				шт.							8021	
25	108	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,084	81336,49	2879,1	6832	242	2612	4056	11759
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	3978	119		871	
26	109	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100x50 2 % складские расходы		2	114841,07		229682		229682		248057
				шт							18375	

27	110	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1435,78	924,49	20101	12943	0	10620	33179
						511,29	254,95	7158	3569		2458	
28	111	С123-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	8	550,59		4405		4405		4757
											352	
29	112	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	6	668,93		4014		4014		4335
											321	
30	113	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1248,91	27,42	3747	82	520	3153	7451
						1048,08	13,44	3144	40		552	
31	114	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	15651,7		46955		46955		50712
											3756	
47	135	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,672	25285,99	9293,44	320424	117767	71409	177450	537704
						10357,34	3787,39	131248	47994		39830	
48	136	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	18911		113466		113466		122543
											9077	
49	137	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	15192,72		91156		91156		98449
											7293	
50	138	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12	16873		202476		202476		218674
											16198	
51	139	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	19492		116952		116952		126308
											9356	

53	141	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	5949,4		35696		35696		38552
											2856	
56	144	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	96,084	880,11	19,84	84565	1906	55689	25322	118678
						280,69	2,69	26970	258		8791	
57	145	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370
						511,29	254,95	511	255		176	
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.1 мая									4389245
			ИТОГО:									4 389 245
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		57 060				
			Итого с временными									4 446 305
			Зимние удорожания			3,1185 %		138 658				
			Итого с зимними удорожаниями									4 584 963
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		574 150				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 159 113
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						4 643 202
			НДС			12 %		557 184				
			Итого с НДС									5 200 386

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"Optimum Energy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)