Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	02.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	7 280 060	6 500 054	6 500 054	6 500 054					780 006	7 280 060
в том числе за отчётный месяц :		6 500 054	6 500 054	6 500 054					780 006	7 280 060
Акт №1		6 500 054	6 500 054	6 500 054					780 006	7 280 060

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ABYROI Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор субподряда № 23 от 02.08.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-1

Напорный водовод от НС 1го подъема

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1426	32,05	32,05	45710	45710	–	12467	62831
						–	12,14	–	17315	–	4654	
2	2	1101-0104-0114	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	5704	25,37	25,37	144715	144715	–	39469	198919

					–	9,61	–	54818	–	14735	
3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3554	150,79	143,03	535920	508337	–	107916	695343
					7,76	34,41	27583	122300	–	51507	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	263	1864,63	–	490398	–	–	353087	910964
					1864,63	–	490398	–	–	67479	
5	5 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	107	2502,32	–	267748	–	–	192779	497369
					2502,32	–	267748	–	–	36842	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	132	2998,83	155,05	395846	20467	246259	133537	571734
					978,18	43,68	129120	5766	–	42351	
7	7 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11	268,55	258,91	2954	2848	1	606	3845
					9,55	67	105	737	–	285	
8	8 4102-0103-1010	Вывоз вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20	205		4100		–		4428
9	9 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11	20,27	17,27	223	190	1	75	322
					2,91	6,55	32	72	–	24	
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2657	17,89	17,89	47525	47525	–	12961	65325
					–	6,78	–	18002	–	4839	
11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	886	810,65	–	718234	–	–	517128	1334191
					810,65	–	718234	–	–	98829	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2657	152,14	73,08	404226	194174	–	213908	667585

13	13 1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	1426	79,06	32,76	210052	87043	–	49451	
					67,07	67,07	95638	95638	–	20137	125037
					–	19,61	–	27968	–	9262	
		Раздел 2 Трубопроводы									
14	14 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,06	424350	68066,67	25461	4084	596	21969	51224
					346350	23500	20781	1410	–	3794	
15	15 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	986		59160		59160		63893
16	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90-100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,037	333654,77	103082,93	346000	106897	104	265938	660893
					230471,55	28567,98	238999	29625	–	48955	
		Раздел 3 Водопроводный колодец Ду1500мм Нр=2700мм -3шт.									
20	20 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	28,5	150,77	143,02	4297	4076	–	865	5575
					7,75	34,42	221	981	–	413	
21	21 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1,95	1553,85	–	3030	–	–	2182	5629
					1553,85	–	3030	–	–	417	
22	22 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	12,3	34,23	34,23	421	421	–	107	570
					–	12,03	–	148	–	42	
23	23 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	12,3	152,11	73,09	1871	899	–	990	3090
					79,02	32,76	972	403	–	229	

24	24 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	19,2	268,54	258,91	5156	4971	2	1058	6711
					9,53	67,03	183	1287	–	497	
25	25 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=3,000;	т	34,5	337		11627		–		12557
26	26 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	19,2	20,26	17,24	389	331	2	131	562
					2,92	6,56	56	126	–	42	
27	27 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона Ду 1500мм -3шт.. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,86	21501,23	8960,08	104496	43546	14187	63218	181131
					9622,02	3517,28	46763	17094	–	13417	
36	36 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	1,95	8428,72	1665,13	16436	3247	7130	6953	25260
					3107,18	686,15	6059	1338	–	1871	
37	37 1111-0101-1501	Бетоннапя отмостка. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	19,5	992,77	93,03	19359	1814	11153	6627	28065
					327,79	33,74	6392	658	–	2079	
38	38 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	48,6	853,44	19,96	41477	970	27844	11889	57635
					260,56	2,49	12663	121	–	4269	
39	39 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=3,000;	кг	13,5	575		7763		7763		8384
40	40 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	5	2026,8	1326	10134	6630	–	5195	16555
					700,8	348,6	3504	1743	–	1226	
41	41 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1607		3214		3214		3471

42	42 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1148		3444		3444		3720
43	43 1122-0901-0101	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1172,67	26,33	3518	79	519	2927	6961
					973,33	12,33	2920	37	–	516	
44	44 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23910		71730		71730		77468
45	45 1122-0901-0103	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1955	79	1955	79	328	1569	3806
					1548	37	1548	37	–	282	
46	46 2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42081		42081		42081		45447
47	47 1122-0901-0201	Клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1497,33	79	4492	237	506	3822	8979
					1249,67	37,33	3749	112	–	665	
48	48 2304-1001-0901	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	3	17046		51138		51138		55229
49	49 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	530,17	31,67	6362	380	253	5672	12997
					477,42	–	5729	–	–	963	
50	50 2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2421		29052		29052		31376
51	51 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1019,5	63,5	2039	127	122	1772	4116
					895	–	1790	–	–	305	
52	52 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4689		9378		9378		10128

53	53 1122-0801-0105									
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (тройник стальной Ду 100х100х100 - 2шт. Переходник стальной сварной Ду 100х150 - 2шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,028	1327357,14	501107,14	37166	14031	10072	16818	58303
				466535,71	140178,57	13063	3925	–	4319	
	Всего									**6 587 628**
	Временные здания и сооружения			2%		**131 753**				
	Итого с временными									**6 719 381**
	Зимние удорожания			3,1185%		**209 544**				
	Итого с зимними удорожаниями									**6 928 925**
	Непредвиденные работы и затраты			2 %		**138 579**				
	Итого сметная стоимость									**7 067 504**
	в том числе на 2019 год - 27%			**27%**						**1 908 226**
	в том числе на 2020 год - 73%			**73%**						**5 159 278**
	Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1**						**1 908 226**
	Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**						**5 314 056**
	Всего :									**7 222 282**
	Итого по договорной цене К=0,9			***0,9***						**6 500 054**
	НДС			**12 %**		**780 006**				
	Итого с НДС									**7 280 060**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"ABYROI Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)