Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл З», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района»**
наименование, местонахождения объект
заказчиком которого является **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group», ТОО «Optimum Energy», ТОО «MBC Capital Stroy Group», ТОО «Даму Құрылыс АДК», ТОО «РегионСтройГрупп», ТОО «Астана Рост».**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное Проектирование», РП 01-2019**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", №53 от 11.07.2019 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Напорный водовод в 1 нитку:					
- трубы полиэтиленовые SDR 17 d 110х 6,6 ГОСТ 18599-2001	м	663	-	663	-
-трубы полиэтиленовые SDR 17 d 90х 5,4 ГОСТ 18599-2001	м	437	-	437	-
Напорный водовод в 2 нитки:					
- трубы полиэтиленовые SDR 21 d 110х 5,3 ГОСТ 18599-2001	м	161	-	161	-
Разводящие водопроводные сети:					
- трубы полиэтиленовые SDR 21 d 110х5,3 ГОСТ 18599-2001	м	8455	-	8570	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: поднятая из скважин (две рабочие, одна резервная) вода подается на площадку насосной станции II-го подъема по напорному трубопроводу из полиэтиленовых труб в резервуары чистой воды (1 резервный, 1 рабочий). Скважинные насосы защищены датчиками сухого хода. Работа скважин чередуется по дебетным показателям воды (когда работают 2 рабочих скважинных насоса, 3-й резервный насос отдыхает и не может включиться в автоматическом режиме.)

При наполнении или опорожнении резервуаров срабатывают уровневые датчики-поплавки, которые регулируют работу скважинных насосов, включают и отключают их в зависимости от заданных уровней воды в резервуарах.

В здании насосной станции 2-го подъема предусматривается установка из 3-х насосов (1раб, 1 резервный, 1 противопожарный), которая забирает воду из резервуаров и пропускает через обеззараживающую установку. Далее вода поступает в водонапорную башню и потом к водопотребителю. При наполнении или опорожнении водонапорной башни срабатывают датчики (уровневые поплавки), регулирующие работу электрозадвижек, установленных в колодце, и насосов станции 2-го подъема. При заполнении водонапорной башни (насосы работают) электрозадвижка закрывает магистральный трубопровод на 2/3 диаметра трубы.

Когда водонапорная башня заполнена по верхнему уровню, электрозадвижка открывается полностью для подачи воды в магистральный трубопровод к водопотребителю.

С целью бесперебойного снабжения питьевой водой потребителя, проектом предусматривается бурение 3-х скважин (2 раб., 1 резервн.) на площадке насосной станции I-го подъема, находящихся в санитарно - охранной зоне , расположенной в 0,5км к востоку от окраины с.Казанка. Насосная станция I-го подъема (скважины) предусматривается надземной , с погружными насосами по т.пр. ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ,IIIА,IVА, IVГ)-2009.

В наземном павильоне размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой ,аппаратура электроуправления, электрообогревательные печи. Герметизация устья скважины осуществляется с помощью оголовка ОГ-50.(типовая конструкция по сер.7.901-7).

Проектируемый резервуар чистой воды предназначен для системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения и расположен на площадке насосной станции II-го подъема. Емкость резервуара чистой воды определяется из расчета хранения в нем:

1. Регулирующая емкость

2.Неприкосновенный противопожарный запас воды

3.Аварийный запас воды на 12час., обеспечивающий 70% производственных и хоз-питьевых нужд.

Проектируемый водовод от площадки насосной станции I-го подъема до площадки насосной станции II-го подъема запроектирован из полиэтиленовых труб в 1 нитку по ГОСТ 18599-2001 SDR17 d110x6,6мм.,.и SDR17 d90x5,4мм.. Трубы укладываются на естественное основание с песчаной засыпкой толщ.10см с последующей засыпкой мягким грунтом толщ.20см.

Водовод от площадки насосной станции II-го подъема до разводящего колодца ВК-9 на поселковой сети принят в две нитки из полиэтиленовых труб d110x5,3 ГОСТ 18599-2001 SDR21, L=161м.

Прокладка труб предусмотрена на глубину 2,5-2,7м в зависимости от рельефа местности.

Переход водовода через автодорогу выполнить методом ГНБ.

С целью бесперебойного снабжения питьевой водой потребителя для избежания прорывов и течи проектом предусматриваются водопроводные сети –кольцевые с тупиковыми ответвлениями .

Трубопроводы водопровода приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 21 d110x5,3 с глубиной прокладки 2,5-2,6м, с установкой колодцев и пожарных гидрантов. Трубы укладываются на естественное основание с песчаной подсыпкой толщ.10см с последующей засыпкой мягким грунтом толщиной 20см. Проход полиэтиленовых труб через стенки колодцев выполнить из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Сети разбиты на ремонтные участки, каждый ремонтный участок имеет уклон и спускники для сброса воды в колодцы. Колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. Фасонные части в колодцах выполнить из стали.

На всех магистральных водопроводных сетях предусматривается установка пожарных гидрантов по ГОСТ 8220-85 на расстоянии не более 200м друг от друга.

Проектом предусматривается подключение жилых домов к центральной сети водоснабжения .

Трубопроводы на подводку к домам приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 d32x2,5мм.

Для подключения жилых домов на разводящих сетях предусматривается врезка в основную сеть с установкой водопроводных колодцев.

Установка колодцев выполняется из расчета подключения 2-3 домов в зависимости от плана села. В колодцах запроектирован отвод на каждый дом с водосчетчиком и отключающим вентилем. Водопроводные колодцы выполнить из сборных железобетонных колец ф1500мм по. серии 3.900.1-14.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **26 апреля 2021 года**

окончание работ: **« 20 » 12 2021 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11**;

фактически, месяц: 8 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных

инвестиций и средств квазигосударственного сектора); 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Казакстан Республикасы Актобе каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан