Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля
2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» 12 2021 года

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул.Сейфулина, 38 . Руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «13» 12 2021 года, ТОО «Алихан Ойл З», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул. Маметовой, 64 БИН 041140007085 Директор Кожаев Зулхуза Изымович**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «13» 12 2021 года, ТОО «Аймереке», БИН 930540000893, эксперт технического надзора Батыров С.С., аттестат № KZ44VJE00046931 от 27.05.2019г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **от «13» 12 2021 года, ТОО «СпецСтрой Согласование», БИН 010940009502, в лице директора Биманова Армана Адылбековича** дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

№О-40 от 27.04.2018 года Акима Каратогайского сельского округа;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов) на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,

в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс

при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области KZ48REA00225724 от 07.06.2021 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СпецСтрой Согласование», РП 82/14/11-2018 «Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Утверждено **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", №74/1** от 10.09.2019 года **РП 82/14/11-2018**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **7 июня 2021 года;**

окончание работ **«** 14 **»** 12 **2021 года;**

при продолжительности строительства ,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**

фактически, месяц: 6 мес

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость ,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Поселковая водопроводная сеть:					
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=10 бар SDR 17 ø110 x 6.6	м	21981		22261	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=10 бар SDR 17 ø63 x 3.8	м	206		206	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=10 барSDR 17 ø50 x 3.0	м	334		334	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=10 бар SDR 17 ø32 x 2.0	м	7850		7850	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом принят объединенный хозяйственно-питьевой водопровод, производственный и противопожарный водопровод низкого давления. Такая система водоснабжения включает в себя расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения, т.е. все виды водопользования, обусловленные бытом людей: приготовление пищи, личная гигиена и т.д., расходы на пожаротушение.

Для обеспечения села водой питьевого качества предусматривается использование существующей скважины и бурение трех эксплуатационных скважин производительностью 4 л/с каждая, одна из которых резервная протокол №666 от 28.12.2007г).

Вода из скважин погружными насосами подается в резервуары чистой воды, оттуда насосами станции II-го подъема подается в водопроводную сеть и в бак водонапорной башни.

В соответствии с принятой схемой водоснабжения проектом предусматриваются следующие сооружения:

1. Насосная станция I-го подъема.
2. Водовод от скважин до резервуаров чистой воды.
3. Резервуары чистой воды (существующие).
4. Насосная станция II-го подъема (существующая).
5. Водонапорная башня.
6. Хлораторная (существующая)
6. Водовод от насосной станции II-го подъема до внутрипоселковой водопроводной сети.
7. Внутрипоселковая водопроводная сеть.

В качестве насосной станции I-го подъема принята подземная насосная станция по ТП РК 1-12 ВС СКВ(IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) производительностью от 1 м3/час до 12 м3/час» с насосами SP 14-8 производительностью 15 м3/ч, напором 31.68 м.

Для хранения запаса питьевой воды и противопожарного запаса предусматривается использование существующих двух железобетонных резервуаров емкостью 250 м3 каждый. Резервуары находятся на территории существующей насосной станции II-го подъема.

Водовод от скважин до резервуаров чистой воды принят в две линии полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 110х5,3 "питьевая" ГОСТ 18599-2001.

Водовод от насосной станции II-го подъема до внутрипоселковой водопроводной сети принят в две линии с расчетными расходами 8.91 л/с при максимальном водопотреблении и 23.75 л/с при тушении пожара. От насосной станции II-го подъема и от водонапорной башни до распределительного колодца приняты стальные электросварные трубы Ø159х4.5 мм ГОСТ 10704-91.

Водопроводная сеть от распределительного колодца до внутрипоселковой водопроводной сети и далее внутрипоселковая водопроводная сеть принята кольцевой из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 110х6.6 "питьевая" ГОСТ 18599-2001.

На сети устраиваются распределительные водопроводные колодцы диаметром 1500 и 2000 мм, из железобетонных изделий по серии 3.900.1-14, в.1 с установкой в них седловидных ответвлений с запорной арматурой для каждого потребителя согласно п. 4.1. СНиП РК 4.01-02-2009. Водопроводные сети от колодцев подведены непосредственно к границам участков потребителей.

В проекте заложены приборы учета расходов воды, которые при производстве работ будут переданы непосредственному заказчику или эксплуатационной организации с дальнейшей установкой в домах потребителей.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **632975,437** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **544009,003** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **21147,637** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **632975,437** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **544009,003** тысяч тенге;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **21147,637** тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90__% и фактически применено __90__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Класс энергоэффективности здания _____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

наименование объекта (комплекса) **«Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района»** принять в эксплуатацию.

Заказчик **Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Батыров С.С., аттестат № KZ44VJE00046931 от 27.05.2019г.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Аймереке», директор Ержанова Айжан Оркараевна**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «СпецСтрой Согласование», Биманов Арман Адылбекович, директор**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «СпецСтрой Согласование», Биманов Арман Адылбекович, директор**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): **Биманов Арман Адылбекович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алихан Ойл 3» директор Кожаев Зулхуза Изымович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта «Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района»

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	324,5	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	30604,5	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	30604,5	
3	Смотровой колодец	шт	371	
4	Задвижка d- 50	шт	3	
	" d- 100	шт	289	
5	Вентили d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
6	Кран d	шт	-	
	" d	шт	-	
	" d	шт	-	
7	Гидрант	шт	108	
8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	

Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	

Заказчик: **Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П

Авторский надзор: **Биманов Арман Адылбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П