Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«13» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района»**
наименование, местонахождения объект
заказчиком которого является **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group», ТОО «Optimum Energy», ТОО «MBC Capital Stroy Group», ТОО «Даму Курылыс АДК», ТОО «РегионСтройГрупп»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СпецСтрой Согласование», РП 82/14/11-2018**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", №74/1 от 10.09.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Поселковая водопроводная сеть:					
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=10 бар SDR 17 ø110 х 6.6	м	21981		м	22261
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=10 бар SDR 17 ø63 х 3.8	м	206		м	206
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=10 барSDR 17 ø50 х 3.0	м	334		м	334
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=10 бар SDR 17 ø32 х 2.0	м	7850		м	7850

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Проектом принят объединенный хозяйственно-питьевой водопровод, производственный и противопожарный водопровод низкого давления. Такая система водоснабжения включает в себя расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения, т.е. все виды водопользования, обусловленные бытом людей: приготовление пищи, личная гигиена и т.д., расходы на пожаротушение.

Для обеспечения села водой питьевого качества предусматривается использование существующей скважины и бурение трех эксплуатационных скважин производительностью 4 л/с каждая, одна из которых резервная протокол №666 от 28.12.2007г).

Вода из скважин погружными насосами подается в резервуары чистой воды, оттуда насосами станции II-го подъема подается в водопроводную сеть и в бак водонапорной башни.

В соответствии с принятой схемой водоснабжения проектом предусматриваются следующие сооружения:

1. Насосная станция I-го подъема.
2. Водовод от скважин до резервуаров чистой воды.
3. Резервуары чистой воды (существующие).
4. Насосная станция II-го подъема (существующая).
5. Водонапорная башня.
6. Хлораторная (существующая)
6. Водовод от насосной станции II-го подъема до внутрипоселковой водопроводной сети.
7. Внутрипоселковая водопроводная сеть.

В качестве насосной станции I-го подъема принята подземная насосная станция по ТП РК 1-12 ВС СКВ(IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) производительностью от 1 м3/час до 12 м3/час» с насосами SP 14-8 производительностью 15 м3/ч, напором 31.68 м.

Для хранения запаса питьевой воды и противопожарного запаса предусматривается использование существующих двух железобетонных резервуаров емкостью 250 м3 каждый. Резервуары находятся на территории существующей насосной станции II-го подъема.

Водовод от скважин до резервуаров чистой воды принят в две линии полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 110х5,3 "питьевая" ГОСТ 18599-2001.

Водовод от насосной станции II-го подъема до внутрипоселковой водопроводной сети принят в две линии с расчетными расходами 8.91 л/с при максимальном водопотреблении и 23.75 л/с при тушении пожара. От насосной станции II-го подъема и от водонапорной башни до распределительного колодца приняты стальные электросварные трубы Ø159х4.5 мм ГОСТ 10704-91.

Водопроводная сеть от распределительного колодца до внутрипоселковой водопроводной сети и далее внутрипоселковая водопроводная сеть принята кольцевой из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 110х6.6 "питьевая" ГОСТ 18599-2001.

На сети устраиваются распределительные водопроводные колодцы диаметром 1500 и 2000 мм, из железобетонных изделий по серии 3.900.1-14, в.1 с установкой в них седловидных ответвлений с запорной арматурой для каждого потребителя согласно п. 4.1. СНиП РК 4.01-02-2009. Водопроводные сети от колодцев подведены непосредственно к границам участков потребителей.

В проекте заложены приборы учета расходов воды, которые при производстве работ будут переданы непосредственному заказчику или эксплуатационной организации с дальнейшей установкой в домах потребителей.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **7 июня 2021 года**

окончание работ: **« 15 » 12 2021 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора); 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.