Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	28.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 558 763	6 748 895	6 748 895	6 748 895					809 868	7 558 763
в том числе за отчетный месяц :		6 748 895	6 748 895	6 748 895					809 867	7 558 762
Акт №1		6 748 895	6 748 895	6 748 895					809 867	7 558 762

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ABYROI Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор субподряда № 19 от 28.05.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-1

Проектируемый водопровод В1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5150	200,33	190,27	1031700	979891	–	202568	1333009
						10,05	44,58	51758	229587	–	98741	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	148	1864,63	–	275965	–	–	198695	512633

3	3 1101-0104-0402				1864,63	–	275965	–	–	37973	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4985	34,2	34,2	170487	170487	–	87285	278394
4	4 1101-0205-0502				–	12,03	–	59970	–	20622	
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	342	810,65	–	277242	–	–	199614	515004
5	5 1101-0201-0501				810,65	–	277242	–	–	38148	
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4985	152,14	73,08	758418	364304	–	401344	1252543
6	6 1101-0102-0314				79,06	32,76	394114	163309	–	92781	
		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	205	268,48	258,87	55039	53069	19	11300	71646
7	7 4102-0103-1010				9,52	67,04	1951	13744	–	5307	
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	369	205		75645		–	–	81697
8	8 1101-0102-0602				–		–		–	6052	
		Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	205	20,25	17,25	4151	3537	19	1393	5988
					2,9	6,54	595	1340	–	444	
	Раздел 2 Трубопровод										
9	17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	178	2998,83	155,05	533792	27599	332077	180072	770973
					978,18	43,68	174116	7775	–	57109	

10	26 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	339650	103984	1018950	311952	15582	769349	1931363
					230472	28568	691416	85704	–	143064	
		Всего									**753 250**
		Временные здания и сооружения			**2%**		**135 065**				
		Итого с временными									**6 888 315**
		Зимние удорожания			**3,1185%**		**214 812**				
		Итого с зимними удорожаниями									**7 103 127**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**142 063**		
		Итого сметная стоимость									**7 245 190**
		в том числе на 2019 год - 30%			**30%**						**2 173 557**
		в том числе на 2020 год - 70%			**70%**						**5 071 633**
		Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**1**						**2 173 557**
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			**1,05**						**5 325 215**
		Всего :									**7 498 772**
		Итого по договорной цене К=0,9			***0,9***						**6 748 895**
		НДС			**12 %**		**809 867**				
		Итого с НДС									**7 558 762**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"ABYROI Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)