Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» 09 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук ул. Маметовой 64**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по **«Работы по капитальному ремонту зданияй ГККП «Детский сад Акбота» с.Кенкияк Кенкиякский с.о., Темирского района Актюбинской области » руководитель Жүндібаева Гүлмира Советкызы**

наименование, местонахождения объект

заказчиком которого является **Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Акбота» государственного учреждения «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области» Заведующая Жүндібаева Гүлмира Советкызы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group»**
ТОО «Optimum Energy»
ТОО «РегионСтройГрупп»

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Актобе Кап Строй» РП «Капитальный ремонт детского сада « Акбота» расположенного по адресу :сельский округ Кенкияк Темирский район Актюбинской области**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Акбота» государственного учреждения «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области»** 33/1 10.11.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числ пуско-вог ком-плекс или очере

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	П о проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площа дь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Раздел Ощестроительные работв.

1.Согласно проектного решения выполнено усиление фундаментов .

Усиление фундаментов здания производилось стальными тяжами из швеллера, угловой стали и арматуры с уширением основания по наружным стенам.В ходе усиления и строительства приняты технологические меры по сохранению несущей способности всех конструкций здания.
Отверстия в фундаменте из монолитного бетона на уровне верха фундамента, для арматурных стержней выполнено аккуратно выполнено с помощью перфаратора. Перед бетонированием боковые поверхности монолитного фундамента очищено от грязи. После установки арматурных стержней конструкция заполняется бетоном В-15 . Вертикальная гидроизоляция бетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, выполнена горячим битумом за 2 раза. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка по щебеночному основанию шириной 1.5м .Бетон и раствор для конструкций приготовлены на сульфатостойком портландцементе.
Выполнено усиление наружных стен стальными тяжами из арматуры А-I. Усиление производилось до отделочных работ фасада. Элементы конструктивные стен кирпичных. усилены стальными тяжами из арматуры А III.
Трещины кирпичной кладки наружних и внутренних стен и перегородок залиты жидким цементным раствором. Выполнена антикоррозийнная защиту конструкции. Поверхности стальных конструкций очищены от окалины, ржавчины и окрашены эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунтовкеГФ-021.

Согласно проекта выполнена замена полов из линолеума и керамической плитки с устройством гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике и стяжек цементных .
Согласно проектом установлены эвакуационные лестницы со второго этажа .Наружные эвакуационные лестницы металлические из швеллеров и уголков по металлическим стойкам из труб . Настил ступенек из просечно - вытяжного листа . Ограждения лестниц металлические .
Наружные стены детского сада облицовываются металлосаидингом по металлическим профилям..
Выполнено утепление существующей наружной стены толщиной 580 минераловатными плитами на синтетическом связующем марки ПЖ-100 толщиной 60 мм.
Отделочны работы внутренних поверхностей существующих
стен и перегородок очищены от масляной и водоэмульсионной окраски, выравнены сухими смесями. Выполнена высококачественная масляная окраска панелей высотой 1,8 метра, для уборки влажным способом . Остальные части поверхности стен окрашены водоэмульсионным составом. Поверхности стен помещений с повышенной влажностью: пищеблока, прачечной, гладильной, моечной и туалетных комнат облицованы настенной керамической глазурованной плиткой на высоту 1,8 метра

Раздел Сантехническая часть.

Согласно задания на проектирование, выполнены ремонтвнутренних канализационных сетей и замена санитарных приборов в санитарных узлах детского сада. Внутренние канализационные сети выполнены трубами из полиэтилена Д50-100 мм .Трубопроводы проложены открыто по полу и под полом.

Раздел Наружная канализация.

Согласно проектного решения выполнена замена наружных сетей канализации детского сада "АКБОТА".Сброс сточных вод производится в существующий септик.Проектируемые самотечные канализационные сети выполнены гофрированными двухслойными полиэтиленовыми трубами Д160 мм . Строительство канализационных сетей выполнено открытым способом,основание под трубопровод-песчаная подушка толщиной 100 мм. При засыпке трубопроводов над верхом трубы устроен защитный слой из местного мягкого грунта толщиной 30 см. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см, непосредственно над трубопроводом, выполнено вручную.
Канализационные колодцы смонтированы из сборных железобетонных элементов Ø1500 мм. На колодце установлен люк из полимерно-песчаных материалов. Вокруг люка выполнена отмостка шириной 0.5 метра.
Раздел Благоустройство.

Выполнено покрытие дорожек и площадок из брусчатки по песчаному основанию с укладкой бортовых камней.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **« 24 » мая 2021 года**

окончание работ: **«20» 09 2021года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;

фактически, месяц**: 3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора); 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____; фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работы по капитальному ремонту зданияй ГККП «Детский сад Акбота» с.Кенкияк Кенкиякский с.о., Темирского района Актюбинской области »** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.