Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Наименование стройки : Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
"Мугалжарская районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ Сентябрь __2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	28.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	9 886 017	8 826 801	8 826 801	8 826 801					1 059 216	9 886 017
в том числе за отчётный месяц :		8 826 801	8 826 801	8 826 801					1 059 216	9 886 017
Акт №1		8 826 801	8 826 801	8 826 801					1 059 216	9 886 017

Подрядчик : ТОО "АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ABYROI Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ
(наименование , адрес)

Объект : Поликлиника

Договор субподряда № 21 от 28 июля 2021 года

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Облицовка фасада									
1	**1**	**Е11-080701-**	**Леса наружные инвентарные высотой**		**828**	**755,58**	**40,58**	**625620**	**33600**	**179842**	**308626**	**1008986**
			м2 вертикальной проекции			**497,8**	**19,89**	**412178**	**16469**		**74740**	
	1.1	2106-0510-	Стальные детали лесов	т	0,3064	474798				145459,12		
2	**2**	**Е11-150109-**	**Фасады вентилируемые.Устройство с**		**828**	**2752,5**	**8,78**	**2279070**	**7270**	**1178666**	**788028**	**3312466**
			м2 поверхности облицовки			**1320,21**	**1,63**	**1093134**	**1350**		**245368**	
	2.1	2106-1001-	Профили алюминиевые холодногнутые для	м	1821,6	266				484545,6		
	2.2	2113-0207-	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	4140	26				107640		
	2.3	2113-0211-	Кронштейн крепежный из оцинкованной	шт.	2152,8	73				157154,4		
	2.4	2113-0208-	Саморезы кровельные с резиновой	кг	258,336	1061				274094,5		
3	**3**	**Е11-150109-**	**Фасады вентилируемые. Обрамление**		**294**	**3439,19**	**10,79**	**1011122**	**3172**	**572824**	**313636**	**1430739**
				м		**1480,02**	**1,63**	**435126**	**479**		**105981**	
	3.1	2113-0814-	Откосная планка шириной 250 мм из	м	308,7	724				223498,8		
	3.2	2113-0814-	Планка угловая равнополочная из	м	308,7	505				155893,5		
	3.3	2113-0208-	Саморезы кровельные с резиновой	кг	91,728	1061				97323,41		
4	**4**	**С Прайс лист**	**Сайдинговая панель МП СК-14х226**		**910,22437**	**2589,29**	**0**	**2356835**	**0**	**2356835**	**0**	**2545382**
				м2		**0**	**0**	0	**0**		**188547**	
5	**5**	**Е11-150108-**	**Отливы оконные наружные из**		**90**	**779,64**	**5,5**	**70168**	**495**	**28378**	**29807**	**107973**

				м		458,83	1,15	41295	103		7998	
5.1		2106-0902-	Профиль направляющий Г-образный из	м	94,5	260				24570		
6	6	С Прайс лист	Сайдинговая панель МП СК-14х226	м2	24,75	2589,29	0	64085	0	64085	0	69212
7	7	Е11-150108-	Откосы оконные наружные из		300	784,12	5,5	235236	1650	95937	99356	361359
						458,83	1,15	[illegible]	345		26767	
7.1		2106-0902-	Профиль направляющий Г-образный из	м	315	260				81900		
8	8	С Прайс лист	Сайдинговая панель МП СК-14х226	м2	82,5	2589,29	0	213616	0	213616	0	230705
			Итого по разделу: 1. Облицовка фасада			0	0	0	0		17089	
			ИТОГО:									9066822
												9 066 822
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
										0		

Временные здания и сооружения	**1,20%**	**108 802**	
Итого с временными			**9 175 624**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**183 512**	
Итого с непредвиденными			**9 359 136**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 100 % К=1,050036	**1,050036**		**9 827 430**
Итого по договорной цене	**0,89818**		**8 826 801**
НДС	**12 %**	**1 059 216**	
Итого с НДС			**9 886 017**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"ABYROI Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)