Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» 11 **2021 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ «Мугалжарская районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мугалжарский район .Кандыагаш Баймухамбетова 2**
наименование, местонахождения объект
заказчиком которого является **ГКП «Мугалжарская районная больница » на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» главный врач Кенжебаев Миржан Талгарович** наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group»**
ТОО «Optimum Energy»
ТОО «MBC Capital Stroy Group»
ТОО «Даму Құрылыс АДК»
ТОО «РегионСтройГрупп»
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация **РП 38-1-2019 «Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ «Мугалжарская районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **решением соответствующего местного исполнительного органа**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Д 110	м	756			
Д 32	м	500			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площа дь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :

Общестроительные работы

На основании дефектного акта внутренние поверхности существующих потолков, стен и перегородок очищены от масляной и водоэмульсионной окраски, выравнены и оштукатурены сухими смесями на гипсовой основе с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза.Поверхности стен помещений с повышенной влажностью и пара (кухня,сан.узел и душевая) облицовваны стен керамическойглазурованной плиткой до потолка, так же в посудомоечной, овощной кухне, складских помещениях, коридорах кухни и мед.кабинете до отм. +1,80 м.

Выполнены работы по устройству полов 1, 2, 3 этажей .Заменены двери
Фасад здания поликлиники обшит металлическим сайдингом. Заменены перила

Отопление и вентиляция

Общие указания

Отопление.

Отопление здания предусматривается от наружних тепловых сетей.
Система отопления принята двухтрубная с нижней разводкой.
В качестве нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы М 90.
Удаление воздуха из системы осуществляется кранами конструкции Маевского в вышей точке радиаторов. Прокладку трубопроводов системы отопления выполнили под дверями и над полом.
Трубы приняты полипропиленовые армированные по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

4. Вентиляция

Вентиляция данного объекта предусмотрена механическая.
В помещений кабинетов предусмотрена общая вентиляция системы В1, и В2.
С помещений санитарных узлов запроектирована принудительная вентиляция система В3. Приток в помещении подается через оконные и дверные проемы.
Монтаж систем отопления и вентиляция производить в соответствии и требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

Электротехническая часть

Электротехническая часть

Силовое электрооборудование

Настоящий проект подключения силового электрооборудования и заземления, объекта ""Капитальный ремонт здания ГКП "Мугалжарская центральная районная больница" (родильное отделение и премный покой)" выполненсогласно тех. задания.
На вводе устанавливается вводно-распределительное устройство ВРУ1-21-10. Электропитание щитов выполняется от ВРУ1-21-10. Питающие силовые сети выполняются кабелями марки ВВГнг сечениями 4мм и 10мм поливинилхлоридных трубах (ПВХТ) открыто на скобах и заранее заготовленных кабельных каналах.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается заземление всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением.
Внешний контур заземления выполняется из угловой стали размером 50х50х5, длиной 2,5 м каждый и полосовой стали (горизонтальные электроды) размером 40х4 мм.
Согласно системе защитного заземления TN-S все однофазные цепи
Освещение выполнено светильниками с энергосберегающими лампами.
Светильники выбраны в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Для распределения электроэнергии проектом принят щиты ЩР1,2,3 типа ЩРВ-36 и ЩОА1,2,3 типа ЩРВ-6.
Проектом предусматривается рабочее освещение во всех помещениях, включение и выключение светильников рабочего освещения производится

выключателями, установленными по месту.
Высота установки электрооборудования:
- выключателей - 1,5м над уровнем чистого пола;
- розеток - 0,4м над уровнем чистого пола.
Групповые сети освещения выполняются кабелем ВВГнг-3х1,5мм2 скрыто под слоем штукатурки. Групповые розеточной сети выполняются кабелем ВВГнг-3х2,5мм2 и 5х2,5мм2 (для трехполюсных розеток).
Выключатели устанавливаются, только на фазных проводах..
Пожарная сигнализация;
В качестве приемно-контрольного устройства применена контрольная панель типа "Гранит-24", которая устанавливается в коридоре. Контрольная панель контролирует целостность лучей и включает сигналы тревоги при их обрыве или кротком замыкании.Пожарные извещатели устанавливаются во всех пожароопасных помещениях.
Ручные пожарные извещатели устанавливаются на
стене на высоте 1,5м от уровня пола на путях эвакуации для ручной подачи сигнала о пожаре и для удобства проверки сигнальных линий.
Сети пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВГнг-2х0,5 мм2 в кабельных каналах. Электропитание контрольной панели выполняется от аварийного щита освещения кабелем ВВГнг-3х1,5 мм2 открыто в кабельных каналах.
Резервное питание контрольной панели выполняется то блоков питания типа АБ 1217К на 17А/ч.
Проектом предусмотрен демонтаж (см. спецификацию и дефектный акт):
-приемно-контрольного прибора-1шт;
-тепловых извещателей-135шт;
-дымовых извещателей-110шт;
-ручных извещателей-6шт;
-световых извещателей-6шт;
-звуковых извещателей-10шт.
Оповещение о пожаре
Для оповещения о пожаре предусмотрены светозвуковые оповещатели Сирена-Свирель-2. Оповещатели устанавливаются на высоте 2,5 м от пола. Сеть оповещения о пожаре выполняется кабелем ВВГнг-3х1,5 мм2 открыто в кабельных каналах.
Световые указатели "Выход" устанавливаются на выходе из здания.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«25» июня 2021года**

окончание работ: **« 25 » ноября 2021года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт поликлиники ГКП на ПХВ «Мугалжарская районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл З» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.