Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля
2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

3 сентября 2021 года

Заказчик **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".БИН 060140007675 Актюбинская область, Байганинский район, село Карауылкельды, ул.Д.Конаева, 36 . Руководитель Айсултан Жолдыбек Исламғалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 3 сентября 2021 года, ТОО «Алихан Ойл 3», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул. Маметовой, 64 БИН 041140007085 Директор Кожаев Зулхуза Изымович**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 3 сентября 2021 года, ТОО «Аркада KZ», БИН 080440022900, эксперта технического надзора Абишева Нурсултана Амировича, аттестат № KZ89VJE00034291 от 19.01.2018г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **3 сентября 2021 года, ТОО «Актам-инжиниринг», БИН 060440000193, ГИП Бурамбаевой Ирины Николаевны**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Расширение водопроводных сетей в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

№101 от 24.06.2020 года Аппарата Акима Карауылкельдинского сельского округа;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов) на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,

в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс

при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области KZ65RE00225224 от 03.06.2021 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам-инжиниринг», РП 14-2020 «Расширение водопроводных сетей в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Утверждено **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", №21** от 22.01.2021 года **РП 14-2020**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **3 июня 2021 года;**

окончание работ **3 сентября 2021 года**;

при продолжительности строительства ,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**

фактически, месяц:**3**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость ,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Хозяйственно-питьевой водопровод :					
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая" Ø110x6.6	м	3575,3		3367,6	
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая"Ø50x3.0	м	533,5		883,2	
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая" Ø32x2.0	м	254		527,6	
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая" Ø75x4.5	м	122,3		120	
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая" Ø63x3.8	м	15,7		0	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Точками подключения проектируемых сетей для 9 участков села Карауылкелды являются существующие кольцевые водопроводные сети диаметрами 110мм - 160мм. Подключение по

участкам выполнено вариантно: со врезкой в существующем водопроводном колодце, с устройством проектируемого колодца на существующей сети , а также по необходимости и монтажом пожарных гидрантов в этих колодцах соответственно, с установкой отключающей арматуры, установленной в сторону подключаемых зданий.

Забор воды выполняется от мест врезок в существующих и вновь проектируемых колодцах диаметром 1500мм, выполненных из круглых железобетонных элементов для сухих грунтов. От этих колодцев далее в сторону здания проложены водопроводные сети из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2004. В колодцах в сторону ответвления к зданиям установлены отключающие задвижки с обрезиненным клином чугунная фланцевая марки 30ч39р DN50, DN100 и шаровые сварные краны типа Naval DN50 и DN32. В колодцах через стенку предусмотрена полиэтиленовая гильза для прохода трубы. В колодцах предусмотрены спускные краны марки 15ч8п2 DN25 для спуска воды. Соединение участков труб и ответвлений в колодцах в сторону потребителей выполнено сварное на полиэтиленовых трубах, без применения фасонных частей. Чугунные фасонные части применены на участках в тех колодцах, где установлены пожарные гидранты на сетях. Пожарные гидранты по высоте Н=2.25м по ГОСТ 8220-85*с корпусом гидранта из ВЧШГ с эпоксидным внутренним покрытием.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **82388,426** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **74949,630** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **73947,701** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **67454,667** тысяч тенге;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90__% и фактически применено __90__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Класс энергоэффективности здания _____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

наименование объекта (комплекса) **«Расширение водопроводных сетей в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

Заказчик **Айсултан Жолдыбек Исламғалиұлы** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Абишев Нурсултан Амирович, аттестаты № KZ89VJE00034291 от 19.01.2018г., KZ62VJE00034292 от 19.01.2018г., KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.** _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Аркада KZ", директор Ташмуллин Ринат Асанович**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Актам-инжиниринг», Бурамбаева Ирина Николаевна, ГИП**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

2) организация **ТОО «Актам-инжиниринг», Ешимкулов Нургали Таттигалиевич, директор**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алихан Ойл 3» директор Кожаев Зулхуза Изымович**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)