Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

3 сентября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Расширение водопроводных сетей в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объект
заказчиком которого является **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Айсултан Жолдыбек Исламғалиулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group»**
ТОО «Optimum Energy»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актам-инжиниринг», РП 14-2020**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", №21 от 22.01.2021 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Хозяйственно-питьевой водопровод :					
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая" Ø110х6.6	м	3575,3		м	3367,6
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая"Ø50х3.0	м	533,5		м	883,2
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая" Ø32х2.0	м	254		м	527,6
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая" Ø75х4.5	м	122,3		м	120
Трубы полиэтиленовые напорные PE100 SDR17 "питьевая" Ø63х3.8	м	15,7		м	0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Точками подключения проектируемых сетей для 9 участков села Карауылкелды являются существующие кольцевые водопроводные сети диаметрами 110мм - 160мм. Подключение по участкам выполнено вариантно: со врезкой в существующем водопроводном колодце, с устройством проектируемого колодца на существующей сети , а также по необходимости и монтажом пожарных гидрантов в этих колодцах соответственно, с установкой отключающей арматуры, установленной в сторону подключаемых зданий.

Забор воды выполняется от мест врезок в существующих и вновь проектируемых колодцах диаметром 1500мм, выполненных из круглых железобетонных элементов для сухих грунтов. От этих колодцев далее в сторону здания проложены водопроводные сети из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2004. В колодцах в сторону ответвления к зданиям установлены отключающие задвижки с обрезиненным клином чугунная фланцевая марки 30ч39р DN50, DN100 и шаровые сварные краны типа Naval DN50 и DN32. В колодцах через стенку предусмотрена полиэтиленовая гильза для прохода трубы. В колодцах предусмотрены спускные краны марки 15ч8п2 DN25 для спуска воды. Соединение участков труб и ответвлений в колодцах в сторону потребителей выполнено сварное на полиэтиленовых трубах, без применения фасонных частей. Чугунные фасонные части применены на участках в тех колодцах, где установлены пожарные гидранты на сетях. Пожарные гидранты по высоте Н=2.25м по ГОСТ 8220-85*с корпусом гидранта из ВЧШГ с эпоксидным внутренним покрытием.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **3 июня 2021 года**

окончание работ: **3 сентября 2021 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора); 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Расширение водопроводных сетей в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.