Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	30.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	9 748 145	8 703 700	8 703 700	8 703 700					1 044 445	9 748 145
в том числе за отчётный месяц :		8 703 700	8 703 700	8 703 700					1 044 444	9 748 144
Акт №1		8 703 700	8 703 700	8 703 700					1 044 444	9 748 144

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Договор субподряда № 24 от 30.08.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2020

№ п/п	№ поз и-ции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	материалы / оборудование и мебель	Сметная прибыль	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	2	131476,6	94803,35	262953	189607	3458	91329	382625
						34944	28478,89	69888	56958		28343	
2	2	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,08832	102114,56	17943,5	9019	1585	1702	4462	14559
						64896	5273,94	5732	466		1078	
3	3	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08832	331742		29299		29299		31643
											2344	
4	4	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	658,18	27,88	2633	112	1651	649	3544
						217,62	7,58	870	30		263	

5	5	Ц13-080102-0402	Мост шинный с одним проводом в фазе. Монтаж на подвесных изоляторах	пролет (3 фазы)	2	64720,75	30811,3	129442	61623	427	61048	205729
						33696	8698,61	67392	17397		15239	
6	6	С123-070222-0123	Шина алюминиевая ГОСТ 15176-89									
				шт.	6	5216		31296		31296		33800
											2504	
7	7	Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	56400,13	16408,33	56400	16408	28115	14086	76125
						11877,09	5730,51	11877	5731		5639	
8	8	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	5	35214,66	8873,59	176073	44368	54689	73730	269788
						15403,3	3029,25	77017	15146		19984	
9	9	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	5	3258,35	425,56	16292	2128	1684	9497	27852
						2496	142,14	12480	711		2063	
10	10	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3 грунта	16,32	41,75	41,75	681	681	0	173	922
						0	14,68	0	240		68	
11	11	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	81,6	6,75	6,75	551	551	0	104	707
						0	1,77	0	144		52	
12	12	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10	8691,5	1665,69	86915	16657	39187	35659	132380
						3107,16	686,4	31072	6864		9806	
13	13	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	14432,24	7978,52	14432	7979	2450	6313	22404
						4003,72	3886,92	4004	3887		1660	
14	14	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	4	11166,36	6438,36	44665	25753	5880	20462	70337
						3258	3136,28	13032	12545		5210	

15	15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,8	22647		154000		154000		166320
											12320	
16	16	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02898	268795		7790		7790		8413
											623	
17	17	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	60	151,23	2,31	9074	139	5483	2392	12383
						57,53	0,25	3452	15		917	
18	18	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	60	115,84	2,31	6951	139	3360	2392	10090
						57,53	0,25	3452	15		747	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60	853,43	19,95	51206	1197	34376	14678	71155
						260,55	2,5	15633	150		5271	
20	20	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	3139,39	167,69	125576	6708	85016	25596	163265
						846,3	42,43	33852	1697		12094	
21	21	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	105	612,9	24,84	64355	2608	43975	13300	83867
						169,26	6,67	17772	700		6212	
22	22	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	20	332,52	30,94	6650	619	4025	1765	9089
						100,32	9,98	2006	200		673	
23	23	С124-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	121		2420		2420		2614
											194	
24	24	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007	268795		188		188		203
											15	

25	25	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28	1553,86	0	43508	0	0	31326	80821
						1553,86	0	43508	0		5987	
26	26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	810,65	0	22698	0	0	16343	42164
						810,65	0	22698	0		3123	
27	27	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели/мягкий грунт	м кабеля	190	513,25	438,37	97518	83291	0	30934	138728
						74,88	151,25	14227	28737		10276	
28	28	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	190	309,46	154,14	58798	29287	3428	25000	90502
						137,28	45,47	26083	8639		6704	
29	29	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1938	4601932		891854		891854		963203
											71348	
30	30	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	34216,05	26653,2	136864	106613	299	48254	199927
						7488	9266,73	29952	37067		14809	
31	31	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8283		33132		33132		35783
											2651	
32	32	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	95	447,36	372,48	42500	35386	0	13912	60925
						74,88	128,51	7114	12209		4513	
33	33	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	55	260,58	223,14	14332	12273	0	4531	20372
						37,44	76,99	2059	4234		1509	
34	34	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,6	44650		26790		26790		28933
											2143	
35	35	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22,05	1553,86	0	34263	0	0	24669	63646
						1553,86	0	34263	0		4715	
36	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,05	810,65	0	17875	0	0	12870	33204
						810,65	0	17875	0		2460	
37	37	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	63	6986,56	2984,12	440153	188000	42795	240545	735154
						3323,16	1449,56	209359	91322		54456	

38	38	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки	т	7,182	589480		4233645		4233645		4572337
			Итого по разделу: 1. Монтаж								338692	
			ИТОГО:									**8 865 513**
												8 865 513
			В том числе :									
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		212 772		0		
			Итого с временными									**9 078 285**
			Зимние удорожания			**2,7405 %**		**248 790**				
			Итого с зимними удорожаниями									**9 327 075**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**186 541**				
			Итого сметная стоимость									**9 513 616**
			в том числе на 2019 год - 52,6%			**52,60%**						**5 004 162**
			в том числе на 2020 год - 47,4%			**47,40%**						**4 509 454**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**1**						**5 004 162**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,0348515			**1,0348515**						**4 666 615**
			Всего :									**9 670 777**
			Итого по договорной цене			***0,9***						**8 703 700**
			НДС			**12 %**		**1 044 444**				
			Итого с НДС									**9 748 144**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"ABYROI Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)