Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	03.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	8 82 679	7 879 176	7 879 176	7 879 176					945 503	8 824 679
в том числе за отчетный месяц :		7 879 176	7 879 176	7 879 176					945 501	8 824 677
Акт №1		7 879 176	7 879 176	7 879 176					945 501	8 824 677

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "**

(наименование , адрес)

Объект : Сети 0,4 кВ

Договор субподряда № 25 от 03.08.2021г. .

Акт выполненных работ № 1

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Сети 0,4 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2020

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудования	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	46	7365,44	3120,62	338810	143548	30713	189082	570123
						3577,14	1560,96	164548	71804		42231	
2	2	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	14871,9	7213,6	148719	72136	6677	84802	252203
						6990,62	3609,6	69906	36096		18682	
3	3	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	22801,1	11612,42	136807	69674	4006	78398	232421
						10521	5811,84	63126	34871		17216	
4	4	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	47	35719		1678793		1678793		1813096
											134303	
5	5	С121-040405-0102	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013		37	36673		1356901		1356901		1465453

				шт.							108552	
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	197,4	876,17	19,84	172956	3916	113631	52023	242977
			м2 поверхности		280,69	2,69	55408	531		17998	
7	7	Е11-070102-0104	Плиты П-3и. Установка	74	7283,77	1293,72	538999	95735	303437	198891	796921
			шт. сборных конструкций		1889,55	388,18	139827	28725		59031	
8	8	С121-040302-9904	Стоимость плит П-3и2	3,7	49202		182047		182047		196611
			м3							14564	
9	10	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	7,211	282454		2036776		2036776		2199718
			км							162942	
			ИТОГО:								**7769523**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего								
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения		**2,4 %**		**186 469**		**0**		
			Итого с временными								**7 955 992**
			Зимние удорожания		**2,74 %**		**217 994**				
			Итого с зимними удорожаниями								**8 173 986**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**163 480**				
			Итого с непредвиденными работами и								**8 337 466**
			Итого в текущих и прогнозных ценах,								**8 754 640**
			в ценах 2021 г -100% К=1,050036		**1,050036**						**8 754 640**
			Итого по договорной цене К=0,9		**0,9**						**7 879 176**
			НДС		**12 %**		**945 501**				
			Итого с НДС								**8 824 677**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО"ABYROI Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)