РЕЕСТР

выполненных обьемов работ на 28.02.2022 года

специфика	Наименование работ	Сумма, тенге
	ТОО «ABM – Building - 2007»	
1	Сторительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент 1-этап, 4 очереди	**289 127 534**
	Всего по акту ТОО «ABM – Building - 2007»	**289 127 534**

Гл.спец **Ш. Кемелхан**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	4 260 405	3 803 933							456 472	4 260 405
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	728 972	650 867							78 104	728 972
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства	284 138 158	253 694 784							30 443 374	284 138 158
Всего к оплате:										289 127 534

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №1

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект :		**Строительство наружного освещения Яссауи, агайынды Тажибаев, Сыздыков кошелері, Самал-3 ш/а, Абайский район;**									
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	32	15265,24	8259,73	488488	264312	22975	209871	754228
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	201201	90287		55869	
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	шт.	32	9392,00	--	300544	--	300544	--	324588
		СП - 8%			--	--	--	--		24044	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,09792	73647,00	--	7212	--	7212	--	7789
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	32	5808,02	1223,00	185857	39136	56535	84146	291603
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	90186	26684		21600	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	32	87500,00	--	2800000	--	2800000	--	3024000
		СП - 8%			--	--	--	--		224000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	32	1802,35	--	57675	--	414	41228	106815
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	57261	--		7912	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	32	81980,00	--	2623360	--	2623360	--	2833229
		СП - 8%			--	--	--	--		209869	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,996	189929,12	751,90	189169	749	105079	66923	276580
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	83341	314		20487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500**	комплект	2,988	3666,00				10954		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,01592	317171,00	--	322220	--	322220	--	347998
		СП - 8%			--	--	--	--		25778	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	32	2386,00	--	76352	--	76352	--	82460
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	64	185,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	64	574,00	--	36736	--	36736	--	39675
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	32	3443,00	--	110176	--	110176	--	118990
		СП - 8%			--	--	--	--		8814	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	64	2158,00	--	138112	--	138112	--	149161
		СП - 8%			--	--	--	--		11049	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	32	3082,00	--	98624	--	98624	--	106514
		СП - 8%			--	--	--	--		7890	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1378,00	--	11024	--	11024	--	11906
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01632	661811,00	--	10801	--	10801	--	11665
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	10	401,37	184,09	4014	1841	450	1669	6138
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	1723	596		455	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0102	737632,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8844208**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**456107**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**314070**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**121227**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6996535**		
		- Накладные расходы	Тенге							**422371**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**655127**	

Объект : **Строительство наружного освещения Егемен Ел кошесі, Отеген кошесінен Казына кошесіне дейін (Шугыла ш/а), Отарбаев, Атасу кошелерінен Рыскулов, Аргынбеков кошелеріне дейін, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Опоры освещения железобетонные									
1	**Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом**	**опора**	**28**	**3965,66**	**1028,70**	**111038**	**28803**	**--**	**76257**	**202279**
		НР - 80%; СП - 8%			**2936,96**	**467,37**	**82235**	**13086**		**14984**	
2	**С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**28**	**33030,00**	**--**	**924840**	**--**	**924840**	**--**	**998827**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73987**	
3	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	**шт.**	**120**	**15265,24**	**8259,73**	**1831829**	**991167**	**86158**	**787017**	**2828354**
		НР - 72%; СП - 8%			**6287,54**	**2821,46**	**754504**	**338575**		**209508**	
4	**С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	**шт.**	**120**	**9392,00**	**--**	**1127040**	**--**	**1127040**	**--**	**1217203**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90163**	
5	**С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3672**	**73647,00**	**--**	**27043**	**--**	**27043**	**--**	**29206**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2163**	