Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» февраль 2022 г.

Заказчик: **ТОО «ABM Building-2007» – Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора Государственно-частного партнерства №1/371/1 от 22 февраль 2021 года**

Декларации о соответствии: **« » 202 года. Генеральный директор ТОО «ABM Building-2007» Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 202 года. ТОО «Елгезек строй» Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, улица Абая, дом № 15-11 Директор - Баймагамбетов Джанибек Серикович**

1) Баймагамбетов Джанибек Серикович эксперт по надзору за строительством аттестат эксперта KZ03VJE00057470, от 15.09.2020.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« 24 » февраль 2022 года ТОО «ABM-Project» Государственная лицензия ГСЛ № 0004754 от 08.04.2010 год. Директор Утеуов Саян Избасарович**

Эксперты:

1) Главный инженер проекта Махамбет Данияр

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 2 очередь строительства на 2021 год..**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Шымкент, Абайский район, ул. Байтулы баба, ул. Досжанова, город Шымкент, Абайский район ул. Казына (от ул. Аргынбеков до ул. Рыскулов), город Шымкент, Абайский район ул. Сулейменова (начиная с улицы Казиева), город Шымкент, Абайский район ул. Тулебаев, город Шымкент, Абайский район мкр. Акжар центральная улица, город Шымкент, Абайский район мкр. Карасу ул. Агроферма, город Шымкент, Каратауский район мкр. Акжайык ул Жоламан, город Шымкент, Каратауский район мкр.**

Достык ул. Арайлы тан, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат ул. Шанин, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Таскен ул. Бабашулы продолжение, ул. Керимбай Отебаев, город Шымкент, Альфарабийский район, ул Жулдыз, город Шымкент, Альфарабийский район, мкр. Нижний Отырар Внутриквартальная, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Айбергенова, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Сапак датка, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Шаймерденова (от ул. Тауке хан до ул. Желтоксан), город Шымкент, Енбекшинский район, школа лицей №46, город Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Улагат ул. Спатаев, город Шымкент, Каратауский район мкр. Достык ул. Музтау, ул Акпейл, город Шымкент, Каратауский район мкр. Асар ул. Жейхун, город Шымкент, Каратауский район мкр. Асар Детская больница

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «04» февраль 2021 года №64**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ38REA00248214 от 19 октябрь 2021 года, ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «ABM-Project», Проект №11-П от 12.11.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ТОО «ABM Building-2007» №22 от 12 ноября 2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **27 ноябрь 2021 года**

месяц, год

окончание работ **27 феврвль 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

фактически, месяц: **3,37 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Ед.	По проекту	Фактически

производительность и так далее	изм.	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
ул. Байтулы баба, ул. Досжанова,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 53 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 53 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1646 м		Протяженность ВЛ – 1646 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –53 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –53 шт	
Шкаф управления		2 шт.		2 шт.	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 8 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 8 шт.	
район ул. Казына (от ул. Аргынбеков до ул. Рыскулов),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 34 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 34 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1243 м		Протяженность ВЛ – 1243 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –34 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –34 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 6 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 6 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
ул. Сулейменова (начиная с улицы Казиева)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 35 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 35 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1000 м		Протяженность ВЛ – 1000 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –35 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –35 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Тулебаев					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1113 м		Протяженность ВЛ – 1113 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт	

Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 1 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 1 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Акжар центральная улица					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1941 м		Протяженность ВЛ – 1941 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 60 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 60 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Карасу ул. Агроферма					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 40 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 40 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1210 м		Протяженность ВЛ – 1210 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Акжайык ул Жоламан					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 44шт		КРСГ 2,5/25-1,27 44шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1459 м		Протяженность ВЛ – 1459 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –44 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –44 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Достык ул. Арайлы тан					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 92шт		КРСГ 2,5/25-1,27 92шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3286 м		Протяженность ВЛ – 3286 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –92 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –92 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 23 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 23 шт.	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
мкр. Нурсат ул. Шанин					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27		КРСГ 2,5/25-1,27	