		23шт		23шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 707 м		Протяженность ВЛ – 707 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –23 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –23 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Таскен ул. Бабашулы продолжение, ул. Керимбай Отебаев,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 54шт		КРСГ 2,5/25-1,27 54шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2119 м		Протяженность ВЛ – 2119 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –54 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –54 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Жулдыз					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 15шт		КРСГ 2,5/25-1,27 15шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 540 м		Протяженность ВЛ – 540 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –15 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –15 шт	
мкр. Нижний Отырар Внутриквартальная					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 55шт		КРСГ 2,5/25-1,27 55шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1475 м		Протяженность ВЛ – 1475 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –55 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –55 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 55 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 55 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул. Айбергенова Внутриквартальная					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 24шт		КРСГ 2,5/25-1,27 24шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 670 м		Протяженность ВЛ – 670 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –24 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –24 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 24 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 24 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	

ул. Сапак датка					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 13шт		КРСГ 2,5/25-1,27 13шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 568 м		Протяженность ВЛ – 568 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –13 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 13 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 4 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 4 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Шаймерденова (от ул. Тауке хан до ул. Желтоксан),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 30шт		КРСГ 2,5/25-1,27 30шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1475 м		Протяженность ВЛ – 1475 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –30 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –30 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 30 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 30 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
школа лицей №46					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 14шт		КРСГ 2,5/25-1,27 14шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 405 м		Протяженность ВЛ – 405 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –14 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –14 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 14шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 14шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Улагат ул. Спатаев					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 49шт		КРСГ 2,5/25-1,27 49шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1654 м		Протяженность ВЛ – 1654 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –29 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –29 шт	
Светильник		«RKU LED SMArT» 150Вт –20 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –20 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Достык ул. Музтау, ул Акпейл					

Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 108 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 108 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 4124 м		Протяженность ВЛ – 4124 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –108 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –108 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
мкр. Асар ул. Жейхун					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 К-1 34 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 К-1 34 шт	
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 К-2 84 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 К-2 84 шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 3293 м		Протяженность КЛ – 3293 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –84 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –84 шт	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –118 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –118 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 118 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 118 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Асар Детская больница					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 125 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 125 шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 3565 м		Протяженность КЛ – 3565 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –125 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –125 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 125 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 125 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **528, 847 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **466, 991 млн.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **61,856 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) Всего **528, 847 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **466, 991 млн.тенге** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **61,856 тыс.тенге;**

09. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект : **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 2 очередь**
«принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Махамбет Данияр**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Баймагамбетов Д. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П