Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул. Айбергенова Внутриквартальная					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 24шт		КРСГ 2,5/25-1,27 24шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 670 м		Протяженность ВЛ – 670 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –24 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –24 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 24 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 24 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Сапак датка					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 13шт		КРСГ 2,5/25-1,27 13шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 568 м		Протяженность ВЛ – 568 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –13 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 13 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 4 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 4 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Шаймерденова (от ул. Тауке хан до ул. Желтоксан),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 30шт		КРСГ 2,5/25-1,27 30шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1475 м		Протяженность ВЛ – 1475 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –30 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –30 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 30 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 30 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
школа лицей №46					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 14шт		КРСГ 2,5/25-1,27 14шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 405 м		Протяженность ВЛ – 405 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –14 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –14 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 14шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 14шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Улагат ул. Спатаев					

Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 49шт		КРСГ 2,5/25-1,27 49шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1654 м		Протяженность ВЛ – 1654 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –29 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –29 шт	
Светильник		«RKU LED SMArT» 150Вт –20 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –20 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Достык ул. Музтау, ул Акпейл					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 108 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 108 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 4124 м		Протяженность ВЛ – 4124 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –108 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –108 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
мкр. Асар ул. Жейхун					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 К-1 34 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 К-1 34 шт	
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 К-2 84 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 К-2 84 шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 3293 м		Протяженность КЛ – 3293 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –84 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –84 шт	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –118 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –118 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 118 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 118 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Асар Детская больница					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 125 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 125 шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 3565 м		Протяженность КЛ – 3565 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –125 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –125 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 125 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 125 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 27 **ноябрь 2021 года**

месяц, год

окончание работ **27 феврвль 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,0 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0 месяцев;**

фактически, месяц: **3,0 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Управление энергетики и развития города Шымкент », Заместитель руководителя Макулбеков Б. П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 2 очередь**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор Молдагасимов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П

Субподрядчик:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П