Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«24» февраля 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Республика Казахстан, г.Алматы, Си Синхая, 2, , 050000, +77273115470**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Генеральный директор Молдагасимов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 2 очередь строительства на 2021 год. город Шымкент, Абайский район, ул. Байтулы баба, ул. Досжанова, город Шымкент, Абайский район ул. Казына (от ул. Аргынбеков до ул. Рыскулов), город Шымкент, Абайский район ул. Сулейменова (начиная с улицы Казиева), город Шымкент, Абайский район ул. Тулебаев, город Шымкент, Абайский район мкр. Акжар центральная улица, город Шымкент, Абайский район мкр. Карасу ул. Агроферма, город Шымкент, Каратауский район мкр. Акжайык ул Жоламан, город Шымкент, Каратауский район мкр. Достык ул. Арайлы тан, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат ул. Шанин, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Таскен ул. Бабашулы продолжение, ул. Керимбай Отебаев, город Шымкент, Альфарабийский район, ул Жулдыз, город Шымкент, Альфарабийский район, мкр. Нижний Отырар Внутриквартальная, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Айбергенова, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Сапак датка, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Шаймерденова (от ул. Тауке хан до ул. Желтоксан), город Шымкент, Енбекшинский район, школа лицей №46, город Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Улагат ул. Спатаев, город Шымкент, Каратауский район мкр. Достык ул. Музтау, ул Акпейл, город Шымкент, Каратауский район мкр. Асар ул. Жейхун, город Шымкент, Каратауский район мкр. Асар Детская больница.**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: : **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Си Синхая 2, +7(727)3115470 Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «ABM-Project», Проект №11-П от 12.11.2021 г.
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а):.): **ТОО «ABM Building-2007» №22 от 12 ноября 2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
ул. Байтулы баба, ул. Досжанова,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 53 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 53 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1646 м		Протяженность ВЛ – 1646 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –53 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –53 шт	
Шкаф управления		2 шт.		2 шт.	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 8 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 8 шт.	
район ул. Казына (от ул. Аргынбеков до ул. Рыскулов),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 34 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 34 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1243 м		Протяженность ВЛ – 1243 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –34 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –34 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 6 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 6 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
ул. Сулейменова (начиная с улицы Казиева)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 35 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 35 шт	

Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1000 м		Протяженность ВЛ – 1000 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –35 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –35 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Тулебаев					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1113 м		Протяженность ВЛ – 1113 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 1 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 1 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Акжар центральная улица					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1941 м		Протяженность ВЛ – 1941 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 60 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 60 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Карасу ул. Агроферма					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 40 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 40 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1210 м		Протяженность ВЛ – 1210 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Акжайык ул Жоламан					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 44шт		КРСГ 2,5/25-1,27 44шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1459 м		Протяженность ВЛ – 1459 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –44 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –44 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	

мкр. Достык ул. Арайлы тан					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 92шт		КРСГ 2,5/25-1,27 92шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3286 м		Протяженность ВЛ – 3286 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –92 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –92 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 23 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 23 шт.	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
мкр. Нурсат ул. Шанин					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 23шт		КРСГ 2,5/25-1,27 23шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 707 м		Протяженность ВЛ – 707 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –23 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –23 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Таскен ул. Бабашулы продолжение, ул. Керимбай Отебаев,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 54шт		КРСГ 2,5/25-1,27 54шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2119 м		Протяженность ВЛ – 2119 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –54 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –54 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Жулдыз					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 15шт		КРСГ 2,5/25-1,27 15шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 540 м		Протяженность ВЛ – 540 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –15 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –15 шт	
мкр. Нижний Отырар Внутриквартальная					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 55шт		КРСГ 2,5/25-1,27 55шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1475 м		Протяженность ВЛ – 1475 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –55 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –55 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 55 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 55 шт	