СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
За Июнь месяц 2018 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Дополнительное соглашение №1 от 10.11.2017к договору о государственных закупках работ № 93 от 28.09.2017 года

Наименование объекта: **Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр.Евразия 105,107,ул.Ярославская 8,ул.Щурихина5, г.Уральск,ЗКО**

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	25 587 770		
НДС 12%	3 070 532,4		
ВСЕГО	28 658 302,4		
Итого за Июнь 2018 г.	7 665 270,58		
НДС 12%	919 832,47		
ВСЕГО	8 585 103,05		

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»_____ **Мулкай М.Р.**

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»_____**Балмулдин Д.У**

ЗАКАЗЧИК-ГУ «Отдел строительства г.Уральска» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2
Выполненных работ за Июнь 2018 год по объекту

на Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр.Евразия 105,107,ул.Ярославская 8,ул.Щурихина5, г.Уральск,ЗКО

Дополнительное соглашение №1 от 10.11.2017 года к договору о государственных закупках работ № 93 от 28.09.2017 года.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ					
1	Т Коммерч.предл.ТОО "UNICOVER"	-Спортивное покрытие толщиной 14мм зеленого цвета	ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ И ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДОК-262,М2 м2		56	8778,57	491600
		НР второго уровня	%	4,24		372,21	20843,84
		Накладные расходы	%	-		372,21	20843,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,06	40995,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9882,85	553439,35
2	Т Коммерч.предл.ТОО "UNICOVER"	-Спортивное покрытие толщиной 14мм зеленого цвета	м2		56	8778,57	491600
		НР второго уровня	%	4,24		372,21	20843,84
		Накладные расходы	%	-		372,21	20843,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,06	40995,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9882,85	553439,35
3	Т	-Спортивное покрытие толщиной 14мм зеленого цвета	м2		150	8133,04	1219956

1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммерч.пр едл.ТОО "UNICOVER"						
		НР второго уровня	%	4,24		344,84	51726,13
		Накладные расходы	%	-		344,84	51726,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		678,23	101734,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9156,11	1373416,7
4	Т	-Спортивное покрытие толщиной 14мм красного цвета	ИСКУССТВЕННОЕ ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ-510М2 м2		510	6173,21	3148337,1
	Коммерч.пр едл.ТОО "UNICOVER"						
		НР второго уровня	%	4,24		261,74	133489,49
		Накладные расходы	%	-		261,74	133489,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		514,8	262546,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6949,75	3544372,7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5351493,1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5351493,1
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5351493,1
		Накладные расходы -	Тенге				226903,31
		Сметная прибыль -	Тенге				446271,71
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6024668,1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6024668,1
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ					
5	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		16,12	58,48	942,63
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=942,77)	чел-ч	0,0295	0,47554	942,77	448,32
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003224	852,36	2,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	451,07
5. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001612	3422,17	5,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001612	852,37	1,37
5. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001612	35,59	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001612	1799,25	2,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001612	852,37	1,37
5. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,180544	46,16	8,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	16,81
5. 7 (21-130704-3101)	146883С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000242	273897,54	66,23
5. 8 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001451	283474,83	411,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	477,49
		НР первого уровня	%	54,2		15,17	244,48
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	50,33
		Накладные расходы	%	-		18,29	294,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82,91	1336,44
6	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		16,12	62,58	1008,81
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,0213	0,343356	803,99	276,05
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003224	852,36	2,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	278,8
6. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001612	3422,17	5,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001612	852,37	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001612	35,59	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001612	1799,25	2,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001612	852,37	1,37
6. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,10478	46,16	4,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	13,31
6. 7 (22-040601-0501)	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000226	347224,83	78,36
6. 8 (22-040705-0402)	149529С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001451	441884,42	641,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44,63	719,45
		НР первого уровня	%	54,2		9,37	151,11
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	49,18
		Накладные расходы	%	-		12,43	200,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6	96,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81,01	1305,83

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1951,44

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1951,44
Материалы -	Тенге	1196,94
Всего заработная плата -	Тенге	729,88
Накладные расходы -	Тенге	495,11
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	395,59
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	99,52
Сметная прибыль -	Тенге	195,72
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2642,27
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	0,83
Сметная заработная плата -	Тенге	729,88

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2642,27
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	0,83
Сметная заработная плата -	Тенге	729,88

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	.	.	.	.	.	.	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	.	.	.	.	.	.	.
		РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ							-
7	Ц13-101001-0102 13-101001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера			5	3023,42	15117,11
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка и сверление отверстий 3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия 4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну 6. Настройка изображения и фокуса						
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=968,87)	чел-ч	3,11	15,55	968,87	15065,93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3013,19	15065,93
7. 2 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	1,75	18,64	32,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,26	1,3	14,28	18,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,24	51,18
		НР первого уровня	%	42,8		1289,64	6448,22
		НР второго уровня	%	4,24		182,87	914,37
		Накладные расходы	%	-		1472,52	7362,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,68	1798,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4855,62	24278,08
8	Ц13-080105-0103 13-080105-0103 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.		3	3084,16	9252,49
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка 2. Сборка					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	3	9	852,37	7671,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2557,11	7671,33
8. 2 (21-050401-0303)	128921С	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00009	236284,02	21,27
8. 3 (21-130703-1402)	146773С	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	7,5	22,5	43,08	969,3
8. 4 (21-130703-1607)	146784С	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0025	0,0075	65077,88	488,08
8. 5 (21-130704-0801)	146823С	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00033	310626,45	102,51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				527,05	1581,16
		НР первого уровня	%	42,8		1094,44	3283,33
		НР второго уровня	%	4,24		177,17	531,52
		Накладные расходы	%	-		1271,62	3814,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,46	1045,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4704,24	14112,72
9	Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		8	435,86	3486,85
		Состав работ:					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,5	4	865,11	3460,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				432,56	3460,44
9. 2 (21-050307-1003)	128060С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00008	125,46	0,01
9. 3 (21-130103-0102)	144613С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0004	19874,45	7,95
9. 4 (21-130211-0606)	146050С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00008	230636,06	18,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,3	26,41
		НР первого уровня	%	40,6		175,62	1404,94
		НР второго уровня	%	4,24		25,93	207,41
		Накладные расходы	%	-		201,54	1612,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,99	407,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				688,39	5507,14
10	Ц13-080303-	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.		3	1778,09	5334,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка на конструкции на стене или колонне					
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	1	3	842,82	2528,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				842,82	2528,46
10. 2	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	10,61	1,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 3	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	163,71	63,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,71	65,12
10. 4	129995С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,003	136530,54	409,59
10. 5	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	381819,66	56,13
10. 6	145782С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,65	668,5
10. 7	145785С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,96	18,02
10. 8	146716С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	743,06	13,38
10. 9	147084С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	289,46	0,87
10.10	147096С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1023,76	3,07
10.11	147172С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	620,99	22,36
10.12	147246С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	989,59
10.13	147338С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,6	46,67
10.14	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,62	160,42
10.15	242966С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	348,84

1	2	3	4	5	6	7	8
10.16	249432С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,036	0,108	-	-
10.17	249530С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	180,73	3,25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,56	2740,68
		НР первого уровня	%	42,8		360,73	1082,18
		НР второго уровня	%	4,24		90,69	272,06
		Накладные расходы	%	-		451,41	1354,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,36	535,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2407,86	7223,57
11	Ц13-100906-0401 13-100906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж	комплект абонентского оборудования		4	2911,9	11647,61
		Состав работ: 1. Определение места установки абонентского оборудования 2. Разметка и отрезка необходимого количества кабеля и кабельного канала, разметка трассы прокладки кабельного канала, сверление отверстий для розетки и короба 3. Установка кабельного канала и розетки в помещении абонента 4. Извлечение разъема из розетки, ввод разъема предоконеченного абонентского ВОК в извлеченный разъем розетки, постановка разъемного соединения в розетку 5. Формирование запаса и выкладывание абонентского кабеля в корпусе розетки 6. Укладка абонентского кабеля в кабельный канал, ввод абонентского кабеля ВОК в кабельную нишу с защитой кембриком, формирование запаса кабеля 7. Сверление отверстий, установка и подключение модема к абонентской розетке					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	2,47	9,88	981,6	9698,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2424,55	9698,21
11. 2	2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,21	0,84	14,28	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3	12
11. 3	145782С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,45	5,8	182,65	1059,37
11. 4	147172С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,012	620,99	7,45
11. 5	147267С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,3167	1,267	240,72	304,94
11. 6	242696С (24-040207-1103)	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	3,06	12,24

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 7	273989С (23-061710-0101)	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	5	20	27,67	553,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР первого уровня	%	42,8		484,35	1937,41
		НР второго уровня	%	4,24		1037,71	4150,83
		Накладные расходы	%	-		167,46	669,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1205,17	4820,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				329,37	1317,46
12	Ц13-101001-0601 13-101001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система		1	4446,44 2159,36	17785,76 2159,36

Состав работ:
1. Распаковка элементов системы управления доступом, внешний осмотр на наличие видимых повреждений
2. Разметка и сверление отверстий для крепления элементов системы управления доступом
3. Установка элементов системы управления доступом, включая затяжку винтов до проектного усилия
4. Соединение элементов системы управления доступом между собой согласно схеме и подключение к блоку питания
5. Назначение мастер-ключа
6. Добавление простых ключей
7. Добавление блокирующих ключей
8. Настройка времени открывания двери
9. Настройка режима "Блокировка"
10. Настройка режима "Доступ"
11. Проверка работы системы с запрограммированными функциями
12. Установка заглушек в отверстия для крепежных болтов

12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=942,77)	чел-ч	2,28	2,28	942,77	2149,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2149,52	2149,52
12. 2	2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,26	0,26	18,64	4,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,35	0,35	14,28	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,84	9,84
		НР первого уровня	%	42,8		919,99	919,99
		НР второго уровня	%	4,24		130,56	130,56
		Накладные расходы	%	-		1050,56	1050,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,79	256,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3466,71	3466,71
13	Ц13-100412-0201 13-100412-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.		1	4849,43	4849,43
		Состав работ:					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	5	5	852,37	4261,85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4261,85	4261,85
13. 2	147094С (21-130804-1203)	Нитки суровые	кг	0,008	0,008	1030,9	8,25
13. 3	147172С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,005	620,99	3,1
13. 4	147570С (21-130816-0204)	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,2	0,2	265,4	53,08
13. 5	147652С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	0,0001	4877578,58	487,76
13. 6	147734С (21-130816-3009)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,05	0,05	584,28	29,21
13. 7	249529С (22-040501-1313)	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	0,00001	617435,23	6,17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				587,58	587,58
		НР первого уровня	%	40,6		1730,31	1730,31
		НР второго уровня	%	4,24		278,98	278,98
		Накладные расходы	%	-		2009,29	2009,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		548,7	548,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7407,42	7407,42
14	Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 км линии опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,8	24039,19	19231,35
		Состав работ:					
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную					
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера					
		3. Соединение проводов					
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры					
		5. Натягивание и визирование проводов					
		6. Крепление проводов и устройство перемычек					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	16,1	12,88	813,54	10478,4
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	3,552	852,37	3027,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16882,52	13506,01

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3 (31-050601-0101)	101С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,944	2635,94	2488,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,944	852,37	804,64
14. 4 (33-040102-0104)	1853С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	1,896	2126,36	4031,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	1,896	852,37	1616,09
14. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,712	1799,25	1281,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,712	852,37	606,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
14. 6 (21-130702-1102)	146693С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,08	9751,21	7800,97
14. 7 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,02	0,016	1336,01	106,88
14. 8 (22-040601-0201)	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000016	84,66	1,35
14. 9 (24-040207-3979)	242985С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	1,68	54217,08	0,87
14.10 (21-050307-9902)	244660С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00032	402,9	676,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				518779,78	166,01
		НР первого уровня	%	61,7		1189,98	951,98
		НР второго уровня	%	4,24		10416,51	8333,21
		Накладные расходы	%	-		1460,92	1168,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11877,43	9501,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2873,33	2298,66
15	Е11-330304-0202 11-330304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры железобетонные одностоечные с воздушным вводомопора и траверсами двумя. Сборка и установка			3	38789,95 11608,55	31031,96 34825,66
		Состав работ: 1. Разбивка трассы и котлованов 2. Сборка опор, траверс и изоляторов 3. Установка и выверка опор 4. Нумерация опор и установка таблиц					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	7,73	23,19	803,99	18644,53
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,48	4,44	1100,05	4884,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7842,91	23528,73
15. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,45	3173,59	1428,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,45	1143,29	514,48
15. 4 (31-010303-0401)	1070С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,11	3,33	3944,78	13136,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,11	3,33	1143,29	3807,16
15. 5 (33-040102-0104)	1853С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,22	0,66	2126,36	1403,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,66	852,37	562,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5322,54	15967,63
15. 6 (21-130804-1101)	147090С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,13	0,39	547,44	213,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,17	213,5
		НР первого уровня	%	61,7		4839,08	14517,23
		НР второго уровня	%	4,24		697,38	2092,14
		Накладные расходы	%	-		5536,45	16609,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,6	4114,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18516,61	55549,83
16		МАТЕРИАЛЫ О ОБОРУДОВАНИЯ					
Т Комм.предл .ТОО "TS West Trade"		-Видеорегистратор NVR 5416-4KS2	шт		1	201964,29	201964,29
		НР второго уровня	%	4,24		8563,29	8563,29
		Накладные расходы	%	-		8563,29	8563,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16842,21	16842,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				227369,78	227369,78
17							
Т Комм.предл .ТОО "TS West Trade"		-Видеокамера купольная поворотная SD59220-I-HC	шт		2	289285,71	578571,43
		НР второго уровня	%	4,24		12265,71	24531,43
		Накладные расходы	%	-		12265,71	24531,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24124,11	48248,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
18	С123-080505 -1001 23-080505- 1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H 4,55 КГ	шт.		1	325675,54 57195,36	651351,09 57195,36
		НР второго уровня	%	4,24		2425,08	2425,08
		Накладные расходы	%	-		2425,08	2425,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4769,64	4769,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
19	С123-080306 -0310 23-080306- 0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блок URS Mustekl1000 (примин.) 0,2 КГ	шт.		1	64390,08 14071,03	64390,08 14071,03
		НР второго уровня	%	4,24		596,61	596,61
		Накладные расходы	%	-		596,61	596,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1173,41	1173,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
20	Т Комм.предл .ТОО "TS West Trade"	-Индустриальный коммутатор PFS3102-1T	шт		1	15841,05 20714,29	15841,05 20714,29
		НР второго уровня	%	4,24		878,29	878,29
		Накладные расходы	%	-		878,29	878,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,41	1727,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
21	С123-061708 -0301 23-061708- 0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Шкаф телекоммуникационный настенный, антивандальный ISU,неразборный 770x560x600мм 29 КГ	шт.		1	23319,98 42316,67	23319,98 42316,67
		НР второго уровня	%	4,24		1794,23	1794,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1794,23	1794,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3528,87	3528,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
22	С123-060701-0204 23-060701-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203 0,145 Т	км		0,1559	47639,77 202431,2	47639,77 31559,02
		НР второго уровня	%	4,24		8583,08	1338,1
		Накладные расходы	%	-		8583,08	1338,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16881,14	2631,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
23	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 1,175 Т	шт.		3	227895,43 47640,18	35528,9 142920,54
		НР второго уровня	%	4,24		2019,94	6059,83
		Накладные расходы	%	-		2019,94	6059,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3972,81	11918,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4						53632,93	160898,8

В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге	1195216,7
Стоимость монтажных работ -	Тенге	998239,19
Материалы -	Тенге	6873,23
Всего заработная плата -	Тенге	44835,73
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	946392,08
Накладные расходы -	Тенге	62151,58
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	19019,8
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	43131,78
Сметная прибыль -	Тенге	84831,26
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1145222
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	48,71
Сметная заработная плата -	Тенге	44835,73
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	196977,55
Материалы -	Тенге	1165,49
Всего заработная плата -	Тенге	37034,74
Местные материалы -	Тенге	142920,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				32171,14
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				22850,44
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9320,7
		Сметная прибыль -	Тенге				18331,9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				247480,59
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				37034,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1392702,6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				81870,47

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	6548661,28
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	74683,04
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	23936,87
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	7917,31
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	6450041,38
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге	42265,83
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	6590927,11
Накладные расходы II уровня	Тенге	279455,31
ИТОГО:	Тенге	6870382,42
Сметная прибыль	Тенге	549602,74
ИТОГО по смете:	Тенге	7419985,16
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	96459,81
Итого:	Тенге	7516444,97
Зимнее удорожание 1,98 %	Тенге	148825,61
Итого	Тенге	7665270,58
НДС 12 %	Тенге	919832,47
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	8585103,05

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. Уральска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Руководитель: Мулкай М. Р.

Директор Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Sapa Group»

Эксперт по техническому надзору Шинтемиров Д. Т.