Форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №79" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Договор №29

А К Т № 3
приемки выполненных работ от 15 июля 2021 г.
за июль 2021 г.

Наименование объекта : Работы по капитальному ремонту здания КГУ «ОСШ № 79» отдела образования города Караганды

№ п/п	Наименование затрат	Сумма
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	44 876 403,01
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	16 747 368,42
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	15 910 000,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	42 514 315,79
7	Сумма выполненных работ за июль 2021 года	25 766 947,37
8	Удержания резерва 5%	1 288 347,37
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	24 478 600,00
11	в т.ч. НДС 12%	2 622 707,14

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №79" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Курмангазы, 1
БИН 950940000237
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7212)500077

Директор _____ Орманбаева Д.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87005800389

Директор _____ Беспаев А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №79" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Форма 2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Наименование стройки - Работы по капитальному ремонту здания КГУ «ОСШ № 79» отдела образования города Караганды

Наименование объекта - Работы по капитальному ремонту здания КГУ «ОСШ № 79» отдела образования города Караганды

Договор генподряда №29

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Отмостка									
1	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Демонтаж отмостки бетонной. Разборка покрытия**	м3	15,683	15510,68	6447,78	243254	101121	--	135026	408543
					9062,90	2895,06	142133	45403		30262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243254	101121	--	135026	408543
							142133	45403	--	30262	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				243254				
		Всего заработная плата	Тенге					187537			
		Накладные расходы	Тенге				135026				
		Сметная прибыль	Тенге				30262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				408543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					187537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				408543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					187537			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
2	1203-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	м2 отремонтированной поверхности	19,8	8589,66	48,72	170075	965	51316	85072	275559
					5949,19	18,29	117794	362		20412	
3	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	оштукатуриваемой	65,28	938,55	38,35	61268	2504	6	43817	113493
					900,09	32,16	58758	2099		8407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля/с учетом кронштейнов для крепления металлосайдинга/	м2	1780,28	2426,03	21,69	4319005	38623	1436550	2052306	6881016
					1597,41	3,70	2843832	6594		509705	
5	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство	м2	1433	616,34	4,08	883217	5844	452828	306946	1285377
					296,26	1,23	424545	1769		95213	
6	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	75,23	14998,00	--	1128300	--	1128300	--	1218564
					--	--	--	--		90264	
7	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка	м2	1780,28	449,62	3,29	800456	5855	--	573696	1484084
					446,34	1,23	794602	2198		109932	
8	2105-0109-0223	Металлосайдинг /толщ.0,45мм/ с комплектующими	м2	1958,308	2312,00	--	4527608	--	4527608	--	4889817
					--	--	--	--		362209	
9	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2800	750,58	2,33	2101620	6517	567657	1102021	3459932
					545,52	1,12	1527446	3138		256291	
				Карниз							
10	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Карниз здания из листа стального с полимерным покрытием. Облицовка	м2	108,81745	449,62	3,29	48927	358	--	35066	90713
					446,34	1,23	48569	134		6719	
11	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	125,1400675	2532,00	--	316855	--	316855	--	342203
					--	--	--	--		25348	
				Входная группа							
12	1134-0108-0302 РСНБ РК 2015	Каркасы конструкций стен из деревянных брусков.	м2 площади	9,28	5177,93	26,05	48051	242	20577	19696	73167
					2934,50	13,29	27232	123		5420	
13	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	стен (за вычетом	9,28	997,84	16,41	9260	152	156	6498	17019
					964,67	7,85	8952	73		1261	
14	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,09512	126928,00	--	12073	--	12073	--	13039
					--	--	--	--		966	
15	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт	м2	3,6	3015,99	14,12	10858	51	1548	6685	18946
					2571,91	7,18	9259	26		1403	
16	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3,6	1194,92	9,18	4302	33	1541	1972	6775
					757,78	2,88	2728	10		502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	742,34	5,51	2672	20	786	1351	4345
					518,47	2,67	1866	10		322	
			Откосы наружные								
18	1211-0102-1501 РСНБ РК 2015	Откосы наружные. Ремонт сухой растворной смесью	м2	61,48224	1547,95	76,98	95172	4733	39037	39957	145938
					836,05	66,57	51402	4093		10810	
19	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	853,92	2089,08	6,87	1783908	5867	1348663	309996	2261416
					502,83	1,37	429378	1171		167512	
20	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	63,3905	1487,43	6,87	94289	436	61978	23012	126686
					502,83	1,37	31875	87		9384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16417916	72198	9967479	4608091	22708089
							6378238	21888	--	1682080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16417916				
	Материалы		Тенге				3982645				
	Всего заработная плата		Тенге					6400126			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5984836				
		Накладные расходы	Тенге				4608091				
		Сметная прибыль	Тенге				1682081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22708088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5670
		Сметная заработная плата	Тенге					6400126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22708088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5670
		Сметная заработная плата	Тенге					6400126			
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
			Откосы внутренние в спортзале								
21	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,08	2652,30	42,03	63867	1012	24704	27810	99011
					1584,36	19,66	38151	473		7334	
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,08	742,34	5,51	17875	133	5257	9035	29064
					518,47	2,67	12485	64		2153	
			Откосы внутренние из пластика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконных проемов. Облицовка пластиком	м откоса	50	464,15	6,44	23208	322	2380	14860	41113
					410,13	2,64	20506	132		3045	
24	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,	1000 м2	0,02625	2819643,00	--	74016	--	74016	--	79937
					--	--	--	--		5921	
25	2206-0401-9901	Профили стартовые поливинилхлоридные	м	52,5	179,00	--	9398	--	9398	--	10149
					--	--	--	--		752	
26	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки. Установка на внешние углы откосов оконных проемов	м уголка	50	378,41	0,77	18920	38	--	13605	35127
					377,64	0,27	18882	14		2602	
27	2206-0401-0302	F-профиль поливинилхлоридный	м	52,5	389,00	--	20423	--	20423	--	22056
					--	--	--	--		1634	
		под окнами									
28	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	5,7554	3015,99	14,12	17358	81	2475	10687	30289
					2571,91	7,18	14802	41		2244	
29	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из	отделываемой	34,174	1194,92	9,18	40835	314	14625	18716	64316
					757,78	2,88	25896	98		4764	
30	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,174	742,34	5,51	25369	188	7463	12823	41247
					518,47	2,67	17718	91		3055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				311269	2089	160741	107536	452309
							148441	915	--	33504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				311269				
	Материалы		Тенге				56903				
	Всего заработная плата		Тенге					149355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103836				
		Накладные расходы	Тенге				107536				
		Сметная прибыль	Тенге				33504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				452309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					149355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				452309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					149355			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы									
31	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	60	93,00	--	5580	--		--	6026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		446	
32	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	60	206,00	--	12360	--		--	13349
					--	--	--	--		989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				17940	--	--	--	19375
							--	--	--	1435	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17940				
		Транспортные расходы	Тенге				17940				
		Сметная прибыль	Тенге				1435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19375				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23588315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6668813				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					175407			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68206			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10128220		
		- Перевозка грузов	Тенге				17940				
		- Накладные расходы	Тенге							4850653	
		- Сметная прибыль	Тенге							1747281	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				283060				
		Итого	Тенге				23871375				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				477427				
		Итого	Тенге				24348802				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год с коэф 1,049901	Тенге				25563832				
		скидка	Тенге				2557629				
		итого со скидкой	Тенге				23006203				
		НДС 12%	Тенге				2760744,36				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				25766947,37				

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №79" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Курканганы 1
БИН 950940000237
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7212)500077
Директор
_____ Орманбаева Д.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87005800389
Директор
_____ Беспаев А.Е.

объемы проверены

Замиралова 20.21

Форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №79" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Договор №29

А К Т №4
приемки выполненных работ от 1 августа 2021 г.
за июль 2021 г.

Наименование объекта : Работы по капитальному ремонту здания КГУ «ОСШ № 79» отдела образования города Караганды

№ п/п	Наименование затрат	Сумма
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	44 876 403,01
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	42 514 315,79
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	40 388 600,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	44 876 403,01
7	Сумма выполненных работ за июль 2021 года	2 362 087,22
8	Удержания резерва 5%	118 104,36
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 243 982,86
11	в т.ч. НДС 12%	240 426,73

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №79" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Курмангазы, 1
БИН 950940000237
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7212)500077

Директор _____ Орманбаева Д.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87005800389

Директор _____ Бесбаев А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №79" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Форма 2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Наименование стройки - Работы по капитальному ремонту здания КГУ «ОСШ № 79» отдела образования города Караганды

Наименование объекта - Работы по капитальному ремонту здания КГУ «ОСШ № 79» отдела образования города Караганды

Договор генподряда №29

А К Т № 4

приемки выполненных работ
за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Окна									
		Сетки защитные для окон спортзала									
1	1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сетки защитные для окон. Установка	м2 роллет	42	473,93	0,61	19905	26	1062	13548	36130
					448,03	--	18817	--		2676	
2	2108-0102-0208 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные ограждающие двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 60 г/м2 ДОС 45х45-60 СТ РК 2433-2013	м2	42	77,00	--	3234	--	3234	--	3493
					--	--	--	--		259	
3	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001512	608263,00	--	920	--	920	--	993
					--	--	--	--		74	
		Сетки москитные для окон									
4	2105-0308-0109 РСНБ РК 2015	Сетки москитные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,52	1135,00	--	34640	--	34640	--	37411
					--	--	--	--		2771	
		Откосы наружные									
5	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	180,8295	1487,43	6,87	268971	1242	176802	65646	361387
					502,83	1,37	90927	248		26769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				327670	1268	216658	79194	439414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							109744	248	--	32549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307765				
	Материалы		Тенге				176802				
	Всего заработная плата		Тенге					91175			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38794				
		Накладные расходы	Тенге				65646				
		Сметная прибыль	Тенге				29873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				403284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					91175			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19905				
	Материалы		Тенге				1062				
	Всего заработная плата		Тенге					18817			
		Накладные расходы	Тенге				13548				
		Сметная прибыль	Тенге				2676				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				439414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					109992			
		РАЗДЕЛ 2.Крыльцо									
6	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,256	60122,59	32609,79	15391	8348	--	7770	25014
					27512,80	14641,83	7043	3748		1853	
7	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Колонны. Обетонирование**	м3	0,256	64060,24	1233,36	16399	316	8098	5840	24019
					31190,50	493,97	7985	126		1779	
8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Прогоны и стойки металлические из гнутосварных профилей. Монтаж**	т конструкций	0,4616	101254,75	26574,67	46739	12267	1060	26370	78958
					72382,15	6962,19	33412	3214		5849	
9	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Стойки и прогоны, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,475448	593918,00	--	282377	--	282377	--	304967
					--	--	--	--		22590	
10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	5,98	983,21	1,26	5880	8	830	3633	10274
					843,19	0,61	5042	4		761	
11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	9,2	849,71	26,14	7817	240	651	5050	13897
					752,84	9,53	6926	88		1029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2105-0109-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,58	2847,00	--	30121	--	30121	--	32531
					--	--	--	--		2410	
13	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаментная плита. Усиление монолитным бетоном	м3	2,268	61847,36	2062,12	140270	4677	85815	37259	191732
					21948,08	869,02	49778	1971		14202	
14	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.	м2	2,1	3204,59	60,01	6730	126	842	4185	11788
					2743,99	24,07	5762	51		873	
15	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	65250,00	--	137025	--	137025	--	147987
					--	--	--	--		10962	
16	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности бетонными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,2	4287,57	37,99	9433	84	879	6127	16805
					3850,20	17,98	8470	40		1245	
17	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,56	1240,78	115,66	9380	874	2081	4918	15443
					849,93	53,65	6425	406		1144	
18	2104-0509-0102 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,2	1763,00	--	3879	--	3879	--	4189
					--	--	--	--		310	
			Перила								
19	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,84	14381,59	97,41	112752	764	107348	3569	125626
					591,79	40,48	4640	317		9306	
20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=0,5	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,68	491,61	0,63	7708	10	1087	4763	13469
					421,60	0,31	6611	5		998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				831901	27713	662093	109484	1016699
							142095	9969	--	75311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				359030				
	Материалы		Тенге				206789				
	Всего заработная плата		Тенге					109625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30121				
	Местные материалы		Тенге				3879				
		Накладные расходы	Тенге				78930				
		Сметная прибыль	Тенге				35037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				472997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					109625			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				472871				
	Материалы		Тенге				1902				
	Всего заработная плата		Тенге					42438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				419402				
		Накладные расходы	Тенге				30556				
		Сметная прибыль	Тенге				40274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				543701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					42438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1016698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					152064			
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка									
21	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3подстилающего слоя**	**15,683**	**10469,24**	**2099,19**	**164189**	**32922**	**73826**	**51302**	**232731**
					3662,66	**880,69**	**57441**	**13812**		**17239**	
22	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**156,83**	**1018,42**	**117,30**	**159719**	**18395**	**80643**	**48580**	**224963**
					386,92	**43,31**	**60681**	**6792**		**16664**	
23	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 100 мм**	**м2 покрытия**	**156,83**	**1329,51**	**72,33**	**208507**	**11343**	**172690**	**21646**	**248565**
					156,05	**35,64**	**24474**	**5590**		**18412**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**532415**	**62660**	**327159**	**121528**	**706259**
							142596	**26194**	**--**	**52315**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				532415				
	Материалы		Тенге				327160				
	Всего заработная плата		Тенге					168790			
		Накладные расходы	Тенге				121529				
		Сметная прибыль	Тенге				52316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				706260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					168790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				706260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					168790			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2162369**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				394435				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36411			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1205910		
		- Накладные расходы	Тенге							310206	
		- Сметная прибыль	Тенге							160175	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				25948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге				**2188318**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**43766**				
		Итого	Тенге				**2232084**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год с коэф 1,049901	Тенге				**2343467**				
		скидка	Тенге				**234461**				
		итого со скидкой	Тенге				**2109006**				
		НДС 12%	Тенге				**253080,77**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**2362087,22**				

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №79" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Курмангазы, 1
БИН 950940000237
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7212)500077
Директор
Орманбаева Д.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87005800389
Директор
Беспаев А.Е.

Технический надзор

Директор ТОО Строй-Аст
Замирилова И.В.

объемы проверены