Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Центр эффективного развития города Актобе" государственного учреждения "Аппарат акима города Актобе", тел.: 44-57-25** — **140740006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 74 от 18.05.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000030	01.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул.Бокенбай батыра 44Б в г.Актобе за июль 2020г			шт	1	165 000 000,00	165 000 000,00	17 678 571,43
				Итого	1	x	165 000 000,00	17 678 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Заказчик : КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Стройка :Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __июль __2020_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74	18.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	165 000 000	147 321 429	147 321 429	147 321 429					17 678 571	165 000 000
в том числе за отчётный месяц.в том числе :		147 321 429	147 321 429						17 678 571	165 000 000
Акт №1		10 802 441	10 802 441						1 296 293	12 098 734
Акт №2		22 431 900	22 431 900						2 691 828	25 123 728
Акт №3		67 481 905	67 481 905						8 097 829	75 579 734
Акт №4		9 912 845	9 912 845						1 189 541	11 102 386
Акт №5		25 024 227	25 024 227						3 002 907	28 027 134
Акт №6		3 391 960	3 391 960						407 036	3 798 996
Акт №7		4 617 941	4 617 941						554 152	5 172 093
Акт №8		3 658 210	3 658 210						438 985	4 097 195

Всего к оплате: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов)тенге , в том числе НДС 17 678 571 тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

Зам.руководителя **Дуйсалиев Д.У.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АктобеСтройЭксперт" **Кузенкова Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Оразбай -2005" **Кыдыралин Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Асфальтобетонное покрытие**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 74** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2020** (месяц, год) на **7-2 Асфальтобетонное покрытие(демонтаж и монтаж)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
1	1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкц	150	4050,5	1451,52	607575	217729	0	343972	1027671
						2598,98	585,95	389847	87892		76124	
2	2	Е12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	402	1064,28	281,34	427842	113099	0	263181	746306
						782,94	126,34	314743	50787		55282	
3	3	С341-310104-0301	**Асфальтобетон. Погрузка**	т	345	211		72795				78619
											5824	
4	4	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	4,3416	546		2371				2560
											190	
5	5	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	349,3416	212		74060				79985
											5925	
			Раздел: 2. Монтаж асфальтобетонного покрытия (S-1500 м2)									

6	6	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1500	727,48 39,16
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1500	1590,33 51,93
8	8	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1500	689,87 0,56
9	9	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1500	1626,43 51,93
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	402	2079,51 886,98
11	11	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ЕР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	1,809	44313
			ИТОГО:			
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика			
			Временные здания и сооружения			1,44 %
			Итого с временными			
			Зимние удорожания			2,079 %

240,32	1091227	360477	672003	176837	1369509
69,99	58747	104992		101445	
157,81	2385489	236714	2070877	146857	2734934
38,72	77898	58081		202588	
0,1	1034800	153	1033812	901	1118557
0	835	0		82856	
157,81	2439647	236714	2125035	146857	2793424
38,72	77898	58081		206920	
39,58	835964	15911	463485	391741	1325921
15,31	356567	6155		98216	
	80162		80162		86575
				6413	
					11 364 062
			0		
			0		
	163 642				
					11 527 704
	239 661				

			Итого с зимними удорожаниями		
			Непредвиденные работы и затраты		
			затратами		
			Итого по договорной цене		
			НДС		
			Итого с НДС		

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай -2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"АктобеСтройЭксперт"

						11 767 365
2 %		235 347				
						12 002 712
90%						10 802 441
12 %		1 296 293				
						12 098 734

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе"
ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам.Руководителя **Дуйсалиев Д.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Кузенкова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **ОГРАЖДЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 18.05.2020

Акт выполненных работ № 2

за июль 2020 (месяц, год) на 7-1 ОГРАЖДЕНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ (Всего L-970м,существ.L-72м,осметила L-898м)									
1	1	E11-070111-0102	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	898	2724,9 / 1083,81	1533,04 / 588,32	2446957 / 973261	1376670 / 528311	97025	1771855 / 337505	4556316
2	2	C121-041202-9901	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	117,6023179	41248		4850860		4850860	388069	5238929
3	3	C121-049999-0101	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	44,007947	85505		3762900		3762900	301032	4063931
4	4	C121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	41,4512027	37973		1574027		1574027	125922	1699949

5	5	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам - Спиральный барьер безопасности по перриметру забора двухрядный. Установка	м оград	
			ИТОГО:		
			В том числе :		
			Стоимость оборудования, всего		
			в том числе, оборудование поставки заказчика		
			Временные здания и сооружения		
			Итого с временными		
			Зимние удорожания		
			Итого с зимними удорожаниями		
			Непредвиденные работы и затраты		
			затратами		
			Итого по договорной цене		
			НДС		
			Итого с НДС		

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай -2005"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"АктобеСтройЭксперт"

898	4989,86	1198,05	4480895	1075846	1310932	2962635	8039012
	2331,98	463,91	2094116	416592		595482	
			17115639	2452518	11595744	4734490	23598138
			3067377	944903		1748010	
					0		
					0		
	1,44 %		339 813				
							23 937 951
	2,079 %		497 670				
							24 435 621
	2 %		488 712				
							24 924 334
	90%						22 431 900
	12 %		2 691 828				
							25 123 728

Принял (Заказчик)
КГУ"Центр эффективного развития города Актобе"
ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам.Руководителя **Дуйсалиев Д.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.

Кузенкова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания АБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **74** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ № 3

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы(демонтаж и монтаж)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0.6.**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0.7, к расходу материалов -**		**3,22**	**1433,67**	**655,13**	**4616**	**2110**	**264**	**1963**	**7106**
				м2		**696,54**	**186,94**	**2243**	**602**		**526**	
2	2	**Е12-030101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**		**1,64**	**24255,78**	**4841,51**	**39779**	**7940**	**0**	**25469**	**70469**
				м3 кладки		**19414,27**	**2155,2**	**31839**	**3535**		**5220**	
3	3	**Е12-050101-0911**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство.**		**21**	**5256,73**	**247,86**	**110391**	**5205**	**54501**	**37927**	**160184**
				м2		**2413,58**	**94,85**	**50685**	**1992**		**11865**	
4	4	**Е11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**		**7,68**	**1846,41**	**169,35**	**14180**	**1301**	**0**	**11381**	**27606**
				м2		**1677,05**	**87,08**	**12880**	**669**		**2045**	
5	5	**Е11-460201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		**3722,4**	**214,96**	**0**	**800183**	**0**	**0**	**672154**	**1590125**
				м2		**214,96**	**0**	**800183**	**0**		**117787**	
6	6	**Е12-050101-0301**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**		**1861,2**	**1786,94**	**198,44**	**3325856**	**369340**	**0**	**2249722**	**6021624**
				м2 перегородок		**1588,5**	**90,32**	**2956516**	**168098**		**446046**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		1360	164,23	0,23	223351	308	0	160591	414658
				м2 кровли		164	0	223043	0		30715	
8	8	E12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		545,93	2018,89	0	1102175	0	0	793566	2047400
				т		2018,89	0	1102175	0		151659	
9	9	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		559,802	595		333082				359729
				т							26647	
10	10	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.		559,802	212		118678				128172
				т							9494	
			Раздел: 2. Монтажные работы									
			Стены, перегородки, потолки									
11	11	E11-080401-0303 Изм. и	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		594,5	4996,55	313,56	2970452	186412	1684177	822247	4096115
				м2 перегородок		1850,06	70,9	1099862	42148		303416	
12	12	E11-080201-0103 Изм. и	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		21,4	30465,74	3015	651967	64521	450505	108952	821792
				м3 кладки		6399,11	672	136941	14381		60873	
13	13	E11-080401-0303 Изм. и	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		73,5	4996,55	313,56	367247	23047	208220	101657	506416
				м2 перегородок		1850,06	70,9	135980	5211		37512	
14	14	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1283,56	1631,12	98,41	2093640	126315	545141	1095974	3444784
				м2 оштукатурива		1108	77,91	1422184	100002		255169	
15	15	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		10225	1440,87	24,1	14732896	246439	3351579	8074795	24632306
				м2 оштукатурива		1088,99	7,84	11134878	80115		1824615	
			Полы									
18	18	E11-110101-4301 Изм. и	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и		2511,716	2592,66	24,78	6512026	62240	2517192	2838267	10098316
				м2		1565,7	3,76	3932594	9444		748023	
			Окна, Двери									
23	23	E11-100501-0105 Изм. и	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,		17,28	3213,07	218,42	55522	3774	25913	19893	81448

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		1495,05	103,85	25834	1795		6033	
24	24	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со		17,28	24590		424915		424915		458908
				м2							33993	
25	25	Е11-100501-0105 Изм. и	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,		17,28	3213,07	218,42	55522	3774	25913	19893	81448
				м2		1495,05	103,85	25834	1795		6033	
26	26	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со		17,28	24590		424915		424915		458908
				м2							33993	
28	28	С121-090402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		29,4	33944		997954		997954		1077790
				м2							79836	
31	31	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		113,4	4459		505651		505651		546103
				м2							40452	
32	32	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		33,6	5643		189605		189605		204773
				м2							15168	
33	33	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой		65,52	5439		356363		356363		384872
				м2							28509	
			Кровля									
34	34	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		1360	900,4	32,76	1224543	44547	864365	232354	1573449
				м2 изолируемой		232,08	5,21	315631	7083		116552	
35	35	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		1300	641,84	67,91	834388	88283	433275	240333	1160698
				м2 утепляемого		240,64	16,13	312829	20966		85978	
36	36	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена		112,064	39153		4387642		4387642		4738653
				м3							351011	
37	37	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1360	647,58	127,98	880712	174058	348645	289681	1264024
				м2 стяжки		263,24	32,59	358009	44325		93631	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения		1360	157,57	18,93	214291	25745	175287	14482	247075
				м2 стяжки		9,75	5,04	13260	6854		18302	
39	39	Е11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка		1360	121,26	1,37	164911	1865	81503	59369	242222
				м2 кровли		59,96	0,67	81543	914		17942	
40	40	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		1360	383,67	18,36	521796	24967	270667	169132	746203
				м2 кровли		166,3	6,43	226163	8743		55274	
41	41	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		1564	876		1370064		1370064		1479669
				м2							109605	
42	42	С121-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97		1564	776		1213664		1213664		1310757
				м2							97093	
43	43	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.		236,136	645,95	20,2	152532	4771	61670	63030	232808
				м примыканий		364,59	6,14	86092	1450		17245	
44	44	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные		153,4	876		134378		134378		145129
				м2							10750	
45	45	С121-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные		153,4	776		119038		119038		128561
				м2							9523	
			ИТОГО:									70 990 300
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,44 %		1 022 260				
			Итого с временными									72 012 560
			Зимние удорожания			2,079 %		1 497 141				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**73 509 701**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 470 194**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**74 979 895**
			Итого по договорной цене			**90%**						**67 481 905**
			НДС			**12 %**		**8 097 829**				
			Итого с НДС									**75 579 734**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай - 2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"АктобеСтройЭксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя Дуйсалиев Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Кузенкова Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания АБК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 18.05.2020

Акт выполненных работ № 4

за **июль 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Электроосвещение и электрооборудование (демонтаж и монтаж)(+ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОР) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж		7000	23,93	0	167488	0	0	120591	311125
				м		23,93	0	167488	0		23046	
2	2	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		3200	91,03	0,22	291288	700	0	209483	540833
				м		90,81	0,11	290588	360		40062	
3	3	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		960	55,01	0	52812	0	0	38025	98104
				шт.		55,01	0	52812	0		7267	
4	4	Е12-170101-0702	Патроны и подвесы. Демонтаж		680	35,23	0	23957	0	0	17249	44502
				шт.		35,23	0	23957	0		3296	
5	5	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		580	179,93	1,75	104362	1015	0	74786	193480
				шт.		178,18	0,9	103347	522		14332	
6	6	Е12-170101-0704	Бра и плафоны. Демонтаж		120	102,49	0,66	12298	79	0	8827	22816
				шт.		101,83	0,34	12220	41		1690	
7	7	Е12-170101-0202	Магистрали. Демонтаж из труб		3500	282,1	1,75	987351	6126	0	708750	1831790
				м магистрал		280,35	0,9	981225	3150		135688	
8	8	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж		40	1208,81	36,15	48352	1446	20103	19674	73469
				шт.		670,08	13,06	26803	522		5442	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж	шт.	10	9537,16	1401,57	95372	14016	72422	10287	114111
						893,44	535,3	8934	5353		8453	
10	10	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	3,1	2018,89	0	6259	0	0	4506	11626
						2018,89	0	6259	0		861	
11	11	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,1	595		1845				1992
											148	
12	12	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,1	212		657				710
											53	
14	14	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894				229894
										229894		
15	15	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	146616		293232				293232
										293232		
17	17	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	4016		48192		48192		52047
											3855	
20	20	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1662		19944		19944		21540
											1596	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	108	519		56052		56052	4484	60536
22	22	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	4036		242160		242160	19373	261533
24	24	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	2165		8660		8660	693	9353
26	26	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1632		6528		6528	522	7050
27	27	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	519		18684		18684	1495	20179
29	29	5108-0401-0722 РСНБ	Пункт распределительный ПР 11-3026-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	151483		302966		302966		302966
31	31	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237		33711		33711	2697	36408
33	33	С123-070201-1101	Ящик автоматического ввода резервав трехфазный на ток 25 А ЯАВР3-25-УХЛ4IP54	шт.	3	54796		164388		164388	13151	177539
49	49	Ц13-080206-1501 Изм. и	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным	м	220	682,96 479,14	39,27 10,2	150251 105410	8639 2244	36202	77511 18221	245983
35	50	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79		0,22	199491		43888		43888		47399

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							3511	
37	52	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		480	90		43200		43200		46656
				м							3456	
39	54	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм		6300	74		466200		466200		503496
				м							37296	
55	55	Ц13-080201-0901 Изм. и	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,		5000	383,4	183,62	1917000	918100	226100	765576	2897182
				м кабеля		154,56	58,1	772800	290500		214606	
41	56	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,22	1030512		226713		226713		244850
				км							18137	
42	57	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		3,09	177804		549414		549414		593368
				км							43953	
43	58	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		3,69	276383		1019853		1019853		1101442
				км							81588	
44	59	С123-070202-0702	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, ,тип У192 УХЛ2		212	73		15476		15476		16714
				шт.							1238	
45	60	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3		227	42		9534		9534		10297
				шт.							763	
48	77	С123-060144-0305	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,15	293209		43981		43981		47500
				км							3519	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	78	С123-070202-0607	Коробки У4	шт.	2	208		416		416	33	449
			ИТОГО:									10 472 171
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							826 092		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,44 %		138 904				
			Итого с временными									10 611 075
			Зимние удорожания			2,079 %		203 430				
			Итого с зимними удорожаниями									10 814 505
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		199 768				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 014 273
			Итого по договорной цене			90%						9 912 845
			НДС			12 %		1 189 541				
			Итого с НДС									11 102 386

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"АктобеСтройЭксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя **Дуйсалиев Д.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.

Кузенкова Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания АБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 74** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ № 5

за **июль 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление (демонтаж и монтаж) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтаж отопления									
1	1	E12-150102-0301	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	3200	425,25	0	1360800	0	0	979776	2527822
						425,25	0	1360800	0		187246	
2	2	E12-150102-0302	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1340	615,38	0	824603	0	0	593714	1531782
						615,38	0	824603	0		113465	
3	3	E12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	640	1105,01	49,01	707207	31367	0	498217	1301858
						1056	25,2	675840	16128		96434	
4	4	E12-150102-0804	**Регистры. Демонтаж**	шт.	220	869,77	34,57	191349	7605	0	135111	352578
						835,2	17,77	183744	3911		26117	
5	5	E12-190101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	84,4989	2018,89	0	170594	0	0	122828	316896
						2018,89	0	170594	0		23474	
6	6	C341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	84,4989	595		50277				54299
											4022	
7	7	C341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**		84,4989	212		17914				19347
			Раздел: 2. Монтаж отопления									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	10	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	777,72						
	10.11	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	777,72	24074		18722831	0	18722831		20220658
			СП - 8%				--	--	--	--	1497827	
			ИТОГО:									**26 325 240**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,44 %**		**379 083**				
			Итого с временными									**26 704 323**
			Зимние удорожания			**2,079 %**		**555 183**				
			Итого с зимними удорожаниями									**27 259 506**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**545 190**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27 804 696**
			Итого по договорной цене			**90%**						**25 024 227**
			НДС			**12 %**		**3 002 907**				
			Итого с НДС									**28 027 134**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай -2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"АктобеСтройЭксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя **Дуйсалиев Д.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Кузепкова Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания АБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 18.05.2020

Акт выполненных работ № 6

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод (демонтаж и монтаж)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтаж водопровода									
1	1	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	1800	407,53	3,08	733555	5542	61709	481197	1311932
						370,17	1,13	666304	2025		97180	
2	2	E12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	1070	701,05	5,26	750124	5627	63184	492019	1341514
						636,74	1,91	681314	2046		99371	
3	3	E12-150101-0301	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**	шт. арматуры	130	64,34	0,22	8365	28	0	6013	15528
						64,13	0,11	8336	15		1150	
4	4	E12-190101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	43,303	2018,89	0	87424	0	0	62945	162399
						2018,89	0	87424	0		12030	
5	5	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	43,303	595		25765				27827
											2061	

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	2 Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	43,303	212		9180			734	9915
			Раздел: 2. Монтаж хозяйственно-питьевой водопровод(В1)									
10	10	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158,4	142		22493		22493	1799	24292
11	11	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297	221		65637		65637	5251	70888
12	12	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1287	376		483912		483912	38713	522625
13	13	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	804		16080		16080	1286	17366
14	14	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	957		9570		9570	766	10336
15	15	С123-020401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	66		1320		1320	106	1426
16	16	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	17		170		170	14	184
17	17	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	33		330		330	26	356
18	18	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	15		450		450	36	486
19	19	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	29		290		290	23	313

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	47		940		940	75	1015
21	21	С123-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	161		3220		3220	258	3478
22	22	С123-020401-1003	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	583		23320		23320	1866	25186
23	23	С123-020401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	661		13220		13220	1058	14278
24	24	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	12		240		240	19	259
25	25	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	18		360		360	29	389
26	26	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	40		400		400	32	432
27	27	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	8		640		640	51	691
28	28	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	10		800		800	64	864
29	29	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	14		420		420	34	454
30	33	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	359		3590		3590	287	3877

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	4 Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**3 568 310**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,44 %**		**51 384**				
			Итого с временными									**3 619 694**
			Зимние удорожания			**2,079 %**		**75 253**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 694 947**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**73 899**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 768 846**
			Итого по договорной цене			**90%**						**3 391 960**
			НДС			**12 %**		**407 036**				
			Итого с НДС									**3 798 996**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай - 2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"АктобеСтройЭксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя Дуйсалиев Д.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Кузенкова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания АБК**

Договор подряда (контракт) **№ от 05.06.2020**

Акт выполненных работ № 7

за **июль 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Канализацию(демонтаж и монтаж) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтаж канализации									
1	1	E12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		860	763,74	3,5	656817	3011	0	471855	1218966
				м трубопровода с фасонными частями		760,24	1,8	653806	1548		90294	
2	2	E12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**		360	949,57	7	341844	2521	0	245246	634057
				м трубопровода с фасонными частями		942,57	3,6	339323	1296		46967	
3	3	E12-150101-0301	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**		70	64,34	0,22	4504	15	0	3238	8361
				шт. арматуры		64,13	0,11	4489	8		619	
4	4	E12-150101-0302	**Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие**		60	331,5	5,25	19890	315	0	14211	36829
				шт. арматуры		326,25	2,7	19575	162		2728	
5	5	E12-150101-0303	**Клапан фланцевый приемный диаметром до 100 мм. Снятие**		20	574	14,88	11480	298	0	8162	21213
				шт. арматуры		559,13	7,65	11183	153		1571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	E12-150101-0312	Пожарный гидрант. Снятие		8	3341,69	26,31	26733	210	0	19166	49571
				шт. арматуры		3315,38	12,04	26523	96		3672	
7	7	E12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		20	1077,6	5,47	21552	109	0	15479	39993
				шт. арматуры		1072,13	2,81	21443	56		2962	
8	8	E12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		40	582,81	5,69	23313	228	0	16705	43219
				прибор		577,13	2,92	23085	117		3201	
9	9	E12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		48	724,55	6,35	34778	305	0	24934	64489
				прибор		718,2	3,26	34474	157		4777	
10	10	E12-150101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж		32	425,09	5,69	13603	182	0	9730	25200
				прибор		419,4	2,92	13421	94		1867	
11	11	E12-150101-0406	Сифон. Демонтаж		16	663,39	0,66	10614	11	0	7639	19713
				прибор		662,74	0,34	10604	5		1460	
12	12	E12-150101-0315	Вантуз воздушный одинарный диаметром 50 мм. Снятие		8	1975,35	5,47	15803	44	0	11363	29339
				шт. арматуры		1969,88	2,81	15759	23		2173	
13	13	E12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		59,5462	2018,89	0	120217	0	0	86557	223316
				т		2018,89	0	120217	0		16542	
14	14	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		59,5462	595		35430				38264
				т							2834	
15	15	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		59,5462	212		12624				13634
				т							1010	
			Раздел: 2. Монтаж канализации бытовой(К1)									
19	19	C123-010604-0102	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013		299,4	393		117664		117664		127077
				м							9413	
21	21	C123-010604-0109	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013		928,14	1186		1100774		1100774		1188836
				м							88062	
22	22	C123-020403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013		80	573		45840		45840		49507
				шт.							3667	
23	23	C123-020403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013		80	702		56160		56160		60653

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							4493	
24	24	С123-020403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	320	314		100480		100480		108518
											8038	
25	25	С123-020403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	160	105		16800		16800		18144
											1344	
26	26	С123-020403-1808	Прочистка (Заглушка) полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	40	202		8080		8080		8726
											646	
27	27	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	40	707		28280		28280		30542
											2262	
28	28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	672	537		360864		360864		389733
											28869	
29	29	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	140	690,45	85,69	96663	11996	37243	38379	145845
						338,74	42	47424	5880		10803	
30	30	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	154	1589		244706		244706		264282
											19576	
			ИТОГО:									4 858 027
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,44 %		69 956				
			Итого с временными									4 927 983
			Зимние удорожания			2,079 %		102 453				
			Итого с зимними удорожаниями									5 030 436
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100 609				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 131 045

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по договорной цене			**90%**						**4 617 941**
			НДС			**12 %**		**554 152**				
			Итого с НДС									**5 172 093**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай -2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"АктобеСтройЭксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160
(наименование организации, бизнес идентификационный

Зам.Руководителя Дуйсалиев Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Кузенкова Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания АБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 74** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ № 8

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-5 Вентиляцию(демонтаж и монтаж) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтаж вентиляции									
1	1	Е12-150103-0301	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2	2270	554,16	16,41	1257943	37251	0	892689	2322683
				поверхности		537,75	8,44	1220693	19153		172051	
2	2	Е12-150103-0501	**Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж**		140	3887,54	16,41	544255	2297	0	391060	1010140
				шт.		3871,13	8,44	541958	1181		74825	
3	3	Е12-190101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**		31,97	2018,89	0	64544	0	0	46472	119897
				т		2018,89	0	64544	0		8881	
4	4	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**		31,97	595		19022				20544
				т							1522	
5	5	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.**		31,97	212		6778				7320
				т							542	
			Раздел: 2. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ									
8	8	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**		18,2	5652,57	66,51	102877	1210	62103	28838	142252

		ный комплекс АВС (редакция 2020.1)		м2
9	9	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. **	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали	м2
10	10	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. **	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали	м2
11	11	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. **	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали	м2
12	12	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг
			ИТОГО:	
			В том числе :	
			Стоимость оборудования, всего	
			в том числе, оборудование поставки заказчика	
			Временные здания и сооружения	
			Итого с временными	
			Зимние удорожания	
			Итого с зимними удорожаниями	
			Непредвиденные работы и затраты	
			затратами	
			Итого по договорной цене	
			НДС	
			Итого с НДС	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай -2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"АктобеСтройЭксперт"

	2	2173,81	26,86	39563	489		10537	
6,8		5455,26	52,78	37096	359	23203	9848	50699
		1990,31	21,09	13534	143		3755	
16,4		6036,43	55,96	98997	918	65439	23711	132525
		1990,31	17,72	32641	291		9817	
0,8625		4926,62	55,96	4249	48	3083	816	5470
		1295,82	17,72	1118	15		405	
52,122		655		34140		34140		36871
							2731	
								3848401
						0		
						0		
		1,44 %		55 417				
								3 903 818
		2,079 %		81 160				
								3 984 978
		2 %		79 700				
								4 064 678
		90%						3 658 210
		12 %		438 985				
								4 097 195

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе"
ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя **Дуйсалиев Д.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Кузенкова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)