Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Центр эффективного развития города Актобе" государственного учреждения "Аппарат акима города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Тахауи Ахтанова, 50,15, тел.: 44-57-25**	**140740006160**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 74 от 18.05.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000056	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул.Бокенбай батыра 44Б в г.Актобе за август 2020г			шт	1	16 600 000,00	16 600 000,00	1 778 571,43
				Итого	1	x	16 600 000,00	1 778 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Дусеимов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Заказчик : КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Стройка :Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __август __2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74	18.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	298 605 206	14 821 429	266 611 792	14 821 429	21 985 754				31 993 414	298 605 206
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		14 821 429	14 821 429	14 821 429					1 778 571	16 600 000
Акт №19 общестр.работы		99 006	99 006	99 006					11 880	110 886
Акт №20 освещение		1 577 265	1 577 265	1 577 265					189 272	1 766 537
Акт №21 вышка общестр.		10 548 655	10 548 655	10 548 655					1 265 839	11 814 494
Акт №22 котельная		2 596 503	2 596 503	2 596 503					311 580	2 908 083

Всего к оплате: 16 600 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

Зам .руководителя Дуйсалиев Д.У.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АктобеСтройЭкперт" Кузенкова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Оразбай -2005" Кыдыралин Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания АБК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 18.05.2020

Акт выполненных работ № 19

за август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы(демонтаж и монтаж) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02 06 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Монтажные работы									
			Полы									
19	19	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума . Устройство на клее		114,3	496,33	26,71	56731	3053		39707	104153
				м2 покрытия		469,17	13,32	53626	1522		7715	
			ИТОГО:									104 153
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,44 %		1 500				
			Итого с временными									105 653
			Зимние удорожания			2,079 %		2 197				
			Итого с зимними удорожаниями									107 850
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 157				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									110 007
			Итого по договорной цене			90%						99 006
			НДС			12 %		11 880				
			Итого с НДС									110 886

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай -2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"АктобеСтройЭксперт"

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя Дуйсалиев Д.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Кузенкова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания АБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 18.05.2020

Акт выполненных работ №20

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-6 Электроосвещение и электрооборудование (демонтаж и монтаж)(+ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОР)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж электрооборудование и электроосвещение									
1	13	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		3	28906,89	4379,9	86721	13140	54316	17484	112541
				шт.		6421,6	1672,8	19265	5018		8336	
2	16	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		12	6185,62	112,98	74227	1356	15077	41964	125487
				шт.		4816,2	40,8	57794	490		9295	
3	18	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	5308,48	135,65	63702	1628	25532	26663	97594
				шт.		3045,2	40,8	36542	490		7229	
4	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		168	2886,85	27,9	484991	4687	224507	184174	722697
				шт.		1522,6	0	255797	0		53533	
5	23	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		4	6185,62	112,98	24742	452	5026	13988	41829
				шт.		4816,2	40,8	19265	163		3098	
6	25	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		40	2886,85	27,9	115474	1116	53454	43851	172071
				шт.		1522,6	0	60904	0		12746	
7	28	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка		2	5766,42	2460,88	11533	4922	189	6030	18968
				шт.		3210,8	976,8	6422	1954		1405	
8	30	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		3	1830,3	206,9	5491	621	54	3644	9866
				шт.		1605,4	81,6	4816	245		731	
9	32	Ц13-080303-0701 Изм. и доп. вып. 17	Ящик автоматического ввода резерва трехфазный на ток25А Установка на конструкции на стене или колонне		3	7929,24	237,15	23788	711	8359	10773	37326

				шт.
10	61	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.
11	63	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.
12	65	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.
13	75	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.
14	76	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля
			Итого по разделу: 1. Монтаж электрооборудование и электроосвещение	
			ИТОГО:	
			В том числе :	
			Стоимость оборудования, всего	
			в том числе, оборудование поставки заказчика	
			Временные здания и сооружения	
			Итого с временными	
			Зимние удорожания	
			Итого с зимними удорожаниями	
			Непредвиденные работы и затраты	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	
			Итого по договорной цене	
			НДС	
			Итого с НДС	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай -2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

	4905,9	81,6	14718	245		2765	
80	573,09	4,06	45847	325	1856	31534	83572
	545,84	1,63	43667	131		6191	
42	482,59	4,06	20269	171	545	14128	37149
	465,57	1,63	19554	69		2752	
99	482,59	4,06	47776	402	1284	33302	87565
	465,57	1,63	46091	162		6486	
2	3682,53	553,18	7365	1106	0	4826	13167
	3129,36	222,36	6259	445		975	
150	418,13	198,28	62719	29742	3780	29350	99435
	194,65	77,11	29197	11567		7366	
							1659267
			1074645	60380	393979	461711	1659267
			620291	20979		122908	
					0		
					0		
	1,44 %		23 893				
							1 683 160
	2,079 %		34 993				
							1 718 153
	2 %		34 363				
							1 752 516
	90%						1 577 265
	12 %		189 272				
							1 766 537

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя **Дуйсалиев Д.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Кузенкова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 5-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

ьект : **Наблюдательная вышка №1-4 (4 шт)**

(наименование)

говор подряда (контракт) **№ 74** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ № 21

за **август 2020** (месяц, год) на **7-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ставлен (а) в текущих ценах на 27.08.2020

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		33,6	196,21	185,66	6593	6238	0	1393	8625
				м3 грунта		10,55	47,04	354	1581		639	
2	2	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		26,4	269,82	257,56	7123	6799	3	1593	9414
				м3 грунта		12,15	71,67	321	1892		697	
3	3	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		50,424	212		10690				11545
				т							855	
4	4	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,8	3231,94	0	5817	0	0	4189	10807
				м3 грунта		3231,94	0	5817	0		800	
5	5	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		6,72	1248,72	0	8391	0	0	6042	15588
				м3 грунта		1248,72	0	8391	0		1155	
6	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		26,88	18,48	18,48	497	497	0	141	689
				м3 грунта		0	7,3	0	196		51	
7	7	Е11-010104-0411 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		26,88	73,53	73,53	1976	1976	0	562	2741
				м3 грунта		0	29,03	0	780		203	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		26,88	161,41	76,31	4339	2051	0	2330	7202
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	2288	948		533	
			Итого по разделу: 12. Земляные работы									66611
			Раздел: 13. Фундамент (л.6)									
9	9	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство		42,4	5147,19	303,1	218241	12851	181972	26108	83768

азчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

				м2 покрытия		552,3	102,76	23418	4357		19548	
0	10	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		32	2247,56	1264,98	71922	40479	0	54648	136696
				шт. сборных конструкций		982,58	464,68	31442	14870		10126	
1	12	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		32	3466,19	1853,24	110918	59304	15244	69882	195263
				шт. сборных конструкций		1136,58	714,09	36371	22851		14464	
2	14	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные, бетон В15 сульфатостойкий. Устройство		2,76	25725,94	1340,44	71004	3700	58377	8893	86288
				м3		3234,54	306,12	8927	845		6392	
3	15	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		17	1814,7	44,29	30850	753	26253	3724	37340
				м2 поверхности		226,13	9,41	3844	160		2766	
4	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		128,8	876,16	19,84	112849	2555	74142	33944	84089
				м2 поверхности		280,69	2,69	36153	346		11743	
			Итого по разделу: 13. Фундамент (л.6)									623444
			Раздел: 14. Стены (л.3)									
5	17	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9		120	24534,67	2110,5	2944161	253260	2124434	579311	1956210
				м3 кладки		4720,56	470,4	566467	56448		281878	
6	18	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9		54,4	24964,33	2412	1358060	131213	963077	272505	922733
				м3 кладки		4848,72	537,6	263770	29245		130445	
7	19	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		25,76	20349,22	1405,22	524196	36198	0	384297	981173
				м3 изоляции		18944	685,44	487997	17657		72679	
8	21	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,78052	366451,32	2236,92	652474	3983	528889	112431	254898
				т металлических изделий		67172,4	725,76	119602	1292		61192	
			Итого по разделу: 14. Стены (л.3)									4115014
			Раздел: 15. Перемычки (л.7)									
9	22	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		32	459,71	253,37	14711	8108	1066	8715	25300
				шт. сборных конструкций		173,01	57,79	5536	1849		1874	
0	25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		10,18656	382,5	0	3896	0	0	2688	7112
				м2		382,5	0	3896	0		527	
1	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,18656	100,6	2,41	1025	25	542	318	1451
				м2		45,02	0,27	459	3		107	
2	27	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,18656	158,99	3,42	1620	35	1049	374	2153
				м2		52,61	0,54	536	5		159	
			Итого по разделу: 15. Перемычки (л.7)									36016
			Раздел: 16. Перекрытие									
3	28	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство		27,2	2171,86	135,76	59074	3693	21395	31956	98313
				м2 перекрытия		1249,5	55,89	33986	1520		7282	
4	32	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами цементно-стружечными толщиной 24 мм		27,2	804,08	14,89	21871	405	532	19018	44161
				м2 потолков		769,64	7,26	20934	197		3271	

азчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

5	34	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	29,2	2171,86 1249,5	135,76 55,89	63418 36485	3964 1632	22969	34306 7818	105542
6	38	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами цементно-стружечными толщиной 24 мм	м2 потолков	29,2	804,08 769,64	14,89 7,26	23479 22473	435 212	571	20417 3512	47408
7	40	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	292	94,48 37,9	5,11 2,07	27588 11067	1491 605	15030	10505 3047	41141
			Итого по разделу: 16. Перекрытие									336565
			Раздел: 17. Кровля									
8	41	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,576	101081,16 23602,8	1427,49 583,68	260385 60801	3677 1504	195907	56074 25317	198862
9	42	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное профилированным настилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	88	2965,42 1961,37	99,83 27,88	260957 172601	8785 2453	79571	161050 33761	455767
0	44	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные стропила, мауэрлаты, подкосы, накладки. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,576	8846,54 894,66	57,96 25,73	22789 2305	149 66	20335	2134 1994	26916
1	45	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	88	308,1 33,9	2,69 1,19	27112 2983	237 105	23893	2780 2391	32283
2	46	Е11-100116-0103	Покрытия. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	88	67,1 47,11	2,1 0,92	5905 4146	185 81	1575	3804 777	10486
3	47	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	49,28	936,6 333,45	11,65 2,98	46156 16432	574 147	29149	15253 4913	66321
			Итого по разделу: 17. Кровля									790635
			Раздел: 18. Оконные									
4	50	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,88	3517,37 1710,83	176,54 84,09	38269 18614	1921 915	17734	17576 4468	60312
5	52	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,6	1205,96 238,39	4,99 2,47	16401 3242	68 34	13091	2948 1548	20897
			Итого по разделу: 18. Оконные									81209
			Раздел: 19. Защитный экран на оконный проем (2 шт)(л.4)									
6	55	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1756	177754,16 161280	11049,82 2760,96	31214 28321	1940 485	953	19876 4087	55177
7	59	Е11-090306-0103	Экраны защитные стальные. Монтаж	м2	15,2	767,9 600,85	21,02 8,64	11672 9133	319 131	2220	6392 1445	19510
8	60	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,96144	382,5 382,5	0 0	1515 1515	0 0	0	1046 205	2766
9	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,96144	100,6 45,02	2,41 0,27	399 178	10 1	211	124 42	564
0	62	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,96144	158,99 52,61	3,42 0,54	630 208	14 2	408	145 62	837
			Итого по разделу: 19. Защитный экран на оконный проем (2 шт)(л.4)									78854

азчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

			Раздел: 20. Дверные (л.11)									
1	63	Е11-090701-0125 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, ечки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,8474	186183,87	11515,92	157772	9759	4512	99971	278362
			1 конструкций		169344	1632	143502	1383		20619	
2	72	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	22,8798	382,5	0	8752	0	0	6039	15973
			м2		382,5	0	8752	0		1183	
3	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,8798	100,6	2,41	2302	55	1217	715	3258
			м2		45,02	0,27	1030	6		241	
4	74	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	22,8798	158,99	3,42	3638	78	2356	839	4835
			м2		52,61	0,54	1204	12		358	
5	75	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,3552	20349,22	1405,22	7228	499	0	5299	13529
			м3 изоляции		18944	685,44	6729	243		1002	
6	78	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	6,72	2934,12	48,26	19717	324	3589	10999	33173
			м2		2351,79	20,21	15804	136		2457	
7	80	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	19	828,76	4,72	15747	90	5328	8286	25956
			м2 отделываемой поверхности		543,62	1,54	10329	29		1923	
8	81	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	39,08	315,52	2,69	12331	105	4925	5882	19669
			м2 окрашиваемой поверхности		186,8	1,32	7300	52		1457	
9	82	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	272,64	1043,45	57,68	284486	15725	78183	163087	483379
			м2 оштукатуриваемой поверхности		699,01	48,71	190578	13281		35806	
0	83	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	272,64	1121,87	7,37	305868	2009	115224	151436	493888
			м2 отделываемой поверхности		691,88	2,42	188635	660		36584	
1	84	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	272,64	284,77	2,41	77639	658	31343	36770	123562
			м2 окрашиваемой поверхности		167,39	1,19	45638	324		9153	
2	85	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	24,04	3136,86	45,07	75410	1084	19246	44510	129514
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2291,2	23,18	55080	557		9594	
3	86	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	24,04	2041,76	21,15	49084	508	844	38316	94392
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1985,49	6,82	47731	164		6992	
4	87	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окна, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	24,04	284,77	2,41	6846	58	2764	3242	10895
			м2 окрашиваемой поверхности		167,39	1,19	4024	29		807	
5	88	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	20,08	225,79	31,9	4534	641	2408	1619	6645
			м2 площади уплотнения		73,96	11,83	1485	237		492	
6	89	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные, толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	2,008	23428,99	7,2	47045	14	39446	7129	58509
			м3 подстилающего слоя		3777,12	0	7584	0		4334	
7	90	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	20,08	781,85	28,49	15700	572	8204	6777	24275

азчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

				м2 стяжки		344,77	14,29	6923	287		1798	
8	91	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103		20,08	663,1	29,66	13315	596	12220	737	15176
				м2 стяжки		24,87	14,18	499	285		1124	
9	92	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 1 мм. Устройство		20,08	1349,14	147,4	27091	2960	9782	15888	46417
				м2 покрытия		714,6	127,14	14349	2553		3438	
0	93	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		19	927,39	11,11	17620	211	10527	6568	26124
				м2 пола		362,25	5,52	6883	105		1935	
1	94	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		19	4790,56	36,87	91021	701	78628	11309	110516
				м2 покрытия		615,38	17,81	11692	338		8186	
2	95	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		22,88	322,27	0,82	7373	19	4537	2658	10834
				м плинтусов		123,16	0,4	2818	9		802	
			Итого по разделу: 20. Дверные (л.11)									**2028881**
			Раздел: 21. Лестница Лс1									
3	96	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		2,30048	73862,59	25946,69	169919	59690	23668	73154	262519
				т конструкций		37627,8	8458,38	86562	19458		19446	
4	98	СССЦ РК 8.04-08-2017, вып.3, табл.7, п.7	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)		2,30048	18434		42407		42407		45800
				тн							3393	
5	99	Е11-100114-0507 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство		27	3617,86	80,02	97682	2160	86116	9266	115504
				м2 покрытия		348,36	32,95	9406	890		8556	
6	100	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Поручни. Установка и крепление		30,8	84,11	1,1	2591	34	71	2252	5230
				м		80,7	0,54	2486	17		387	
7	102	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ступеней и лестничных площадок. Огнезащита		13,764	8846,54	57,96	121764	798	108652	11401	143818
				м3 древесины в конструкции		894,66	25,73	12314	354		10653	
8	103	Е11-100116-0103	Ступени и лестничные площадки. Антисептирование водными растворами		28,54	67,1	2,1	1915	60	511	1234	3401
				м2 покрытия по фермам		47,11	0,92	1345	26		252	
9	104	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		31,62	819,7	3,45	25919	109	7573	14632	43795
				м2 окрашиваемой поверхности		576,75	1,7	18237	54		3244	
			Итого по разделу: 21. Лестница Лс1									**620067**
			Раздел: 22. Лестница Лс2									
0	105	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,13972	73862,59	25946,69	10320	3625	1437	4443	15944
				т конструкций		37627,8	8458,38	5257	1182		1181	
1	107	СССЦ РК 8.04-08-2017, вып.3, табл.7, п.7	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)		0,13972	18434		2576		2576		2782
				тн							206	
2	108	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Люк. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,08136	205250,8	57618,4	16699	4688	359	8257	26952
				т конструкций		143220	3859,2	11652	314		1996	
3	115	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции люков. Монтаж		0,08136	99047,88	4698,73	8059	382	162	5293	14420
				т конструкций		92362,5	1921,92	7515	156		1068	
4	116	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,19672	382,5	0	840	0	0	580	1534
				м2		382,5	0	840	0		114	
5	117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,19672	100,6	2,41	221	5	117	69	313
				м2		45,02	0,27	99	1		23	

азчик : КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

6	118	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,19672	158,99	3,42	349	8	226	81	464
						52,61	0,54	116	1		34	
7	119	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,108	20349,22	1405,22	2198	152	0	1611	4114
						18944	685,44	2046	74		305	
8	120	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,13392	30278		4055		4055		4379
											324	
9	121	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из фанеры. Устройство	м2 покрытия	2,24	547,14	35,5	1226	80	39	1078	2488
						494,36	17,68	1107	40		184	
0	122	С121-070506-0102	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	2,30048	208650		479995		479995		518395
											38400	
1	123	С121-130816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,12	23654		2838		2838		3066
											227	
2	124	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	453,6	1043,45	57,68	473309	26162	130076	271334	804214
						699,01	48,71	317071	22096		59571	
3	125	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	453,6	52,88	0,59	23984	266	2190	17320	44609
						47,46	0,27	21528	122		3304	
4	126	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	115,2	2111,68	600,37	243265	69163	39781	190031	467960
						1165,99	231,96	134322	26721		34664	
5	127	С121-050307-1020	Проволока колючая СББ Егоза-600/15/5/3 АКЛ ОЦ	кг	11,52	641		7384		7384		7975
											591	
6	128	С121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,04	403		3240		3240		3499
											259	
7	129	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8	8812,21	1732,79	42299	8317	17932	18422	65578
						3343,68	739,2	16050	3548		4858	
8	130	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8	23428,99	7,2	112459	35	94294	17042	139862
						3777,12	0	18130	0		10360	
9	131	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	28	225,79	31,9	6322	893	3358	2258	9266
						73,96	11,83	2071	331		686	
0	132	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2	5654,81	1744,26	11310	3489	6067	3020	15477
						877,2	746,72	1754	1493		1146	
1	133	Е11-061802-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	3,96	2047,35	41,74	8107	165	2516	4957	14110
						1370,25	5,38	5426	21		1045	
2	134	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0252	14101,23	2097,48	355	53	0	285	692
						12003,75	443,52	302	11		51	
3	135	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0252	244410		6159		6159		6652
											493	
4	136	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,72	40873,07	15523,7	111175	42224	52376	23121	145039
						6093,49	3247,37	16574	8833		10744	
			Итого по разделу: 22. Лестница Лс2									2319784

азчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

			ИТОГО:								11097080
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,44 %		159 798			
			Итого с временными								11 256 878
			Зимние удорожания			2,079 %		234 030			
			Итого с зимними удорожаниями								11 490 908
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		229 818			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								11 720 728
			Итого по договорной цене			90%					10 548 655
			НДС			12 %		1 265 839			
			Итого с НДС								11 814 494

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай -2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Центр эффективного развития города Актобе

ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя **Дуйсалиев Д.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Кузенкова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Центр эффективного развития города Актобе" ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160 г.Актобе ул.Бокенбай 44 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК с благоустройством по ул. Бокенбай батыра 44Б в г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 18.05.2020

Акт выполненных работ № 22

за **август 2020 (месяц, год) на 6-2 Котельную (демонтаж и монтаж) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Ц13-180101-0114	**Монтаж в помещении**		2	907089,85	274164,24	1814180	548328	251793	714982	2731495
				шт.		507029,25	79021,7	1014059	158043		202333	
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2731495
			ИТОГО:					1814180	548328	251793	714982	2731495
								1014058	158043		202333	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,44 %		39 334				
			Итого с временными									2 770 829
			Зимние удорожания			2,079 %		57 606				
			Итого с зимними удорожаниями									2 828 435
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		56 569				
			\з									2 885 004
			Итого по договорной цене									2 596 503

		НДС			12 %	311 580			
		Итого с НДС							2 908 083

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Оразбай -2005"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Принял (Заказчик)

КГУ "Центр эффективного развития города Актобе ГУ"Аппарат акима города Актобе" БИН 140740006160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя **Дуйсалиев Д.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кыдыралин Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Кузенкова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №