Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "ТАМАС"
Наименование строительства и его "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на 02-02-01 Подземные газопроводы среднего давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	187	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3627,712	469,33	195,05	1702589	707599	1345923	1,78	6466
			м3		274,28	4,68	994991	16982	133	0,02	57
2	188	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3627,712	4,32	3,73	15677	13534	6475	0	14
			м3		0,55	1,29	2002	4672	97	0	15
3	189	Е010333-А30-1#К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6529,882	202,86	202,86	1324652	1324652	264930	0	0
			т		0	40,57	0	264930	100	0,85	5564
4	190	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1813,856	735,61	84,82	1334297	153845	91688	0,17	300
			м3		24,59	13,42	44597	24341	133	0,05	86
5	191	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	18138,562	474,14	17,65	8600275	320222	305172	0,04	701
			м2		6,83	5,82	123905	105548	133	0,02	368
6	192	Е0127-54-3 К=1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18138,562	111,88	0	2029397	0	555	0	4
			м2		0,02	0	417	0	133	0	0
7	193	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	18138,562	509,75	17,65	9246117	320222	305172	0,04	701
			м2		6,83	5,82	123905	105548	133	0,02	368
			ИТОГО:				24253004	2840072			8186
							1289817	522021			6458
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2319915				
			Всего накладных расходов:				2319915				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с накладными				**26572919**				
			- заработная плата				**347987**				
			- трудоемкость				**1160**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**1594375**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**28167294**				
			Итого с временными, 2,7 %				**28927811**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				**29344371**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**29460082**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**29749360**				
			ИТОГО:				**29749360**				
			Сметная заработная плата				**2159825**				
			Нормативная трудоемкость				**15804**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**92318987**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1846380**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**94165367**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11299844**				
			Итого с НДС				**105465211**				
			Тендерная скидка				**7382565**				
			Всего:				**98082646**				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель _____ **Беркимбаев Айдар Чарлизович**

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор _____ **Шабалин Валерий Александрович**

Подрядчик:

ТОО "Тамас"

Директор _____ **Аблаев Каир Муратович**