Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Тамас"
Наименование строительства и его "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на 02-01-01 Распределительный ГВД PN 0,6 МПа. Восточная ветка

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Земляные работы								
1	5	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	455	48,49	46,3	22062	21067	6486	0,01	7
			м3		2,14	12,56	973	5713	97	0,04	20
2	6	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	15	537,17	0	8057	0	9105	3,42	51
			м3		537,17	0	8057	0	113	0	0
3	7	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	100	822,93	175,4	82293	17540	31519	1,17	117
			м3		176,73	65,72	17673	6572	130	0,32	32
4	8	Е0101-166-1	**Присыпка трубы песком**	150	140,51	0	21076	0	23816	1,02	153
			м3		140,51	0	21076	0	113	0	0
5	9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный**	0,06	428		26				
			м3								
6	10	Е0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	240	4,39	4,39	1054	1054	355	0	0
			м3		0	1,52	0	366	97	0	1
7	11	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	240	29,49	6,18	7078	1484	5427	0,15	36
			м3		23,31	0	5595	0	97	0	0
8	12	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	240	16,16	13,8	3878	3311	1169	0,01	3
			м3		1,86	3,16	447	758	97	0,01	3
			Укладка труб								
9	14	С130806-4121 Изм. и доп.вып.19	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	760	6996		5316960				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
10	16	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,65	119982,83	62372,7	77989	40542	62557	340,4	221
			км		57442,5	16590,01	37338	10784	130	65,22	42
			Сигнальная лента и маркеры								
11	152	С Прайс	Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"	5900	13,46		79393				
			м								
			ИТОГО:				5619866	84999			588
							91159	24193			99
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				140433				
			Всего накладных расходов:				140433				
			Итого с накладными				5760299				
			- заработная плата				21065				
			- трудоемкость				70				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				345618				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6105917				
			Итого с временными, 2,7 %				6270777				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				6361076				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6386159				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6448867				
			ИТОГО:				6448867				
			Сметная заработная плата				136417				
			Нормативная трудоемкость				757				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				18880618				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				377612				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19258230				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2310988				
			Итого с НДС				21569218				
			Тендерная скидка 7%				1509845				
			Всего:				20059373				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель _____ **Канагатов Асет Серикович**

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор _____ **Шабалин Валерий Александрович**

Подрядчик:

ТОО "ТАМАС"

Директора _____ **Аблаев Кайр Муратович**

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Тамас"
Наименование строительства и его "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на 02-02-01 Подземные газопроводы среднего давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Земляные работы								
1	15	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2040	48,49	46,3	98915	94452	29080	0,01	30
			м3		2,14	12,56	4364	25616	97	0,04	88
2	16	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	300	537,17	0	161150	0	182099	3,42	1027
			м3		537,17	0	161150	0	113	0	0
3	17	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	1000	822,93	175,4	822930	175398	315191	1,17	1173
			м3		176,73	65,72	176732	65723	130	0,32	321
4	18	Е0101-166-1	**Присыпка трубы песком**	600	140,51	0	84304	0	95264	1,02	611
			м3		140,51	0	84304	0	113	0	0
5	19	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный**	8064	428		3451392				
			м3								
6	20	Е0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	1300	4,39	4,39	5709	5709	1921	0	0
			м3		0	1,52	0	1981	97	0	6
7	21	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	1300	29,49	6,18	38341	8037	29395	0,15	193
			м3		23,31	0	30304	0	97	0	0
8	22	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1300	16,16	13,8	21008	17936	6330	0,01	18
			м3		1,86	3,16	2422	4104	97	0,01	18
			Укладка труб подземно								
9	27	Е0122-11-2	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм**	1,8	58834,91	23374,91	105903	42075	97356	205,85	371
			км		35448,75	6156,44	63808	11082	130	23,74	43

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	28	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,2	54722,66	20558,66	10945	4112	10285	198,95	40
			км		34155	5403,48	6831	1081	130	20,82	4
			Испытание трубопроводов и контроль соединений								
11	92	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	35	21,82	0	764	0	652	0,12	4
			стык		20,7	0	725	0	90	0	0
12	96	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	20	123,46	16,91	2469	338	1723	0,46	9
			стык		93,15	2,59	1863	52	90	0,02	0
13	97	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм	5	90,76	13	454	65	326	0,34	2
			стык		69,92	2,59	350	13	90	0,02	0
			Установка фитингов								
14	106	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	35	344,84	259,48	12070	9082	6724	0,48	17
			шт		79,96	67,83	2799	2374	130	0,26	9
15	148	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	97	344,84	259,48	33450	25170	18636	0,48	46
			шт		79,96	67,83	7756	6579	130	0,26	25
16	156	Е0122-34-1	Установка муфт	100	344,84	259,48	34484	25948	19212	0,48	48
			шт		79,96	67,83	7996	6783	130	0,26	26
			ИТОГО:				4884288	408325			3587
							551403	125388			541
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2702				
			На общестроительные работы				811493				
			Всего накладных расходов:				814195				
			Итого с накладными				5698483				
			- заработная плата				122129				
			- трудоемкость				407				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				341909				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6040392				
			Итого с временными, 2,7 %				6203483				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				6292813				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6317627				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6379662				
			ИТОГО:				6379662				
			Сметная заработная плата				798920				
			Нормативная трудоемкость				4535				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				18678004				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				373560				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19051564				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2286188				
			Итого с НДС				21337752				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тендерная скидка 7%				**1493643**				
			Всего:				**19844109**				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель _____ **Канапатов Асет Серикович**

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор _____ **Шабалин Валерий Александрович**

Подрядчик:

ТОО "ТАМАС"

Директор _____ **Аблаев Канат Муратович**