Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "ТАМАС"

Наименование строительства и его "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 02-01-01 Распределительный ГВД PN 0,6 МПа. Восточная ветка

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Земляные работы								
1	5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2756	48,49	46,3	133632	127603	39287	0,01	41
			м3		2,14	12,56	5895	34607	97	0,04	118
2	6	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	78	537,17	0	41899	0	47346	3,42	267
			м3		537,17	0	41899	0	113	0	0
3	7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	158	822,93	175,4	130023	27713	49800	1,17	185
			м3		176,73	65,72	27924	10384	130	0,32	51
4	8	Е0101-166-1	Присыпка трубы песком	310	140,51	0	43557	0	49220	1,02	316
			м3		140,51	0	43557	0	113	0	0
5	10	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2375	4,39	4,39	10431	10431	3510	0	0
			м3		0	1,52	0	3619	97	0	12
6	11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2375	29,49	6,18	70046	14684	53702	0,15	352
			м3		23,31	0	55362	0	97	0	0
7	12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2375	16,16	13,8	38380	32768	11564	0,01	33
			м3		1,86	3,16	4425	7497	97	0,01	33
			Укладка труб								
8	14	С130806-4121 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	200,828	6996		1404993				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	16	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,97	119982,83	62372,7	116383	60502	93355	340,4	330
			км		57442,5	16590,01	55719	16092	130	65,22	63
10	18	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315Х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	109,12	5658		617401				
			м								
11	19	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,023	2899		67				
			м								
			Испытание трубопроводов и контроль соединений								
12	34	Ц3920-4	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	30	42,52	0	1276	0	1118	0,23	7
			стык		41,4	0	1242	0	90	0	0
13	41	Ц3924-15	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 14 мм	30	454,43	60,03	13633	1801	9579	2,3	69
			стык		349,6	5,18	10488	155	90	0,03	1
			Детали трубопроводов								
14	61	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	14	344,84	259,48	4828	3633	2690	0,48	7
			шт		79,96	67,83	1119	950	130	0,26	4
15	81	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1500	332,52	332,52	498777	498777	312254	0	0
			м3		0	214,61	0	321911	97	0,99	1480
16	82	Е0125-41-1	Балластировка трубопровода диаметром 219 мм	290	2965,05	1076,17	859863	312089	798699	13,8	4002
			т		1888,88	406,24	547774	117809	120	4,06	1177
17	83	С Прайс	Контейнер балластирующий грунтозаполняемый Ду219	580	3364,73		1951543				
			шт								
			Переходы								
18	89	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 800 мм с разработкой грунта вручную	64	6309,37	4087,78	403800	261618	330480	11,58	741
			м		2095,88	1876,24	134136	120079	130	6,46	413
19	92	С130806-4150 Изм. и доп.вып.19К=246,59/239,1=1,03	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщиной стенки 11 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	16	30272,73		484364				
			м								
20	93	С130806-4149 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	48	27172		1304256				
			м								
21	94	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	23	463,99	0,79	10672	18	5487	1,04	24
			м		183,2	0,31	4213	7	130	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	103	С130804-1240 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	169,68	14343		2433720				
			м								
23	104	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	37,37	5658		211439				
			м								
24	105	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	23	463,99	0,79	10672	18	5487	1,04	24
			м		183,2	0,31	4213	7	130	0	0
25	107	С130804-1158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ложемент)	23	3371		77533				
			м								
			Транспортировка труб								
26	123	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	115	117,4	110,37	13501	12692	6724	0,04	5
			т/км		7,04	41,69	809	4794	120	0,2	23
			Пересечения								
27	174	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,069	42468,25	909,62	2930	63	1990	136,16	9
			км		21838,5	344,14	1507	24	130	1,68	0
28	175	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,069	233625,08	0	16120	0	2396	201,25	14
			кан.-км		31567,5	0	2178	0	110	0	0
			ИТОГО:				10905739	1364409			6426
							942460	637935			3376
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				10697				
			На общестроительные работы				1813989				
			Всего накладных расходов:				1824686				
			Итого с накладными				12730425				
			- заработная плата				273703				
			- трудоемкость				912				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				763825				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13494250				
			Итого с временными, 2,7 %				13858595				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				14058159				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14113593				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14252179				
			ИТОГО:				14252179				
			Сметная заработная плата				1854098				
			Нормативная трудоемкость				10714				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**41726702**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**834534**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**42561236**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5107348**				
			Итого с НДС				**47668584**				
			Тендерная скидка 7%				**3336801**				
			Всего:				**44331783**				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель_____Канагатов Асет Серикович

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор_____Шабалин Валерий Александрович

Подрядчик:

ТОО "ТАМАС"

Директор_____Аблась Каир Муратович

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "ТАМАС"
Наименование "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 01-01-01 Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С РДС РК 8.02-03-2002, таблица 79	Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы	6,735	4419	0	29762	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				29762	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				29762				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				1786				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31548				
		Итого с временными, 2,7 %				32400				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				32867				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				32997				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				33321				
		ИТОГО:				33321				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				97555				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**99506**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11941**				
		Итого с НДС				**111447**				
		Тендерная скидка 7%				**7801**				
		Всего:				**103646**				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель _____Канагатов Асет Серикович

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор _____Шабалин Валерий Александрович

Подрядчик:

ТОО "ТАМАС"

Директор _____Аблаев Каир Муратович

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "ТАМАС"
Наименование строительства и его "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 02-02-01 Подземные газопроводы среднего давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Земляные работы								
1	15	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1531,05	48,49	46,3	74237	70888	21825	0,01	23
			м3		2,14	12,56	3275	19225	97	0,04	66
2	16	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	90	537,17	0	48345	0	54630	3,42	308
			м3		537,17	0	48345	0	113	0	0
3	17	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	500	822,93	175,4	411465	87699	157595	1,17	587
			м3		176,73	65,72	88366	32861	130	0,32	160
4	18	Е0101-166-1	**Присыпка трубы песком**	600	140,51	0	84304	0	95264	1,02	611
			м3		140,51	0	84304	0	113	0	0
5	20	Е0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	3000	4,39	4,39	13176	13176	4434	0	0
			м3		0	1,52	0	4571	97	0	15
6	21	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	3000	29,49	6,18	88480	18548	67834	0,15	445
			м3		23,31	0	69932	0	97	0	0
7	22	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	3000	16,16	13,8	48480	41391	14607	0,01	42
			м3		1,86	3,16	5589	9470	97	0,01	42
			Укладка труб подземно								
8	23	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм**	0,45	119982,83	62372,7	53992	28068	43309	340,4	153
			км		57442,5	16590,01	25849	7466	130	65,22	29
9	24	Е0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм**	0,81	89702,55	41553,67	72659	33658	62319	284,05	230

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		48127,5	11054,83	38983	8954	130	42,9	35
10	25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,656	67607,24	29549,61	44350	19385	39119	223,1	146
			км		38036,25	7835,47	24952	5140	130	30,34	20
11	26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	1,885	67607,24	29549,61	127440	55701	112409	223,1	421
			км		38036,25	7835,47	71698	14770	130	30,34	57
12	33	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	5339,45	158		843633				
			м								
			Установка футляров								
13	35	Е0122-9-7	Укладка стальных труб диам. 273 мм с пневматическим испытанием	0,056	259519,32	121674,19	14533	6814	11974	625,6	35
			км		118507,5	45964,35	6636	2574	130	224,48	13
14	36	Е0122-9-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,179	181809,42	69720,04	32544	12480	28226	508,3	91
			км		94961,25	26338,16	16998	4715	130	128,63	23
15	37	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,182	138059,73	57337,6	25127	10435	21838	386,4	70
			км		70638,75	21659,96	12856	3942	130	105,79	19
16	38	С130806-4117 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	56,224	5861		329529				
			м								
17	39	С130806-4103 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	179,716	2236		401845				
			м								
18	40	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,182	226314,75	32841,87	41189	5977	11261	198,95	36
			км		35190	12407,06	6405	2258	130	60,59	11
19	41	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	182,728	250		45682				
			м								
20	42	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,086	128707,02	69544,39	11069	5981	8674	351,9	30
			км		58995	18590,15	5074	1599	130	73,28	6
21	43	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,082	119982,83	62372,7	9839	5115	7892	340,4	28
			км		57442,5	16590,01	4710	1360	130	65,22	5
22	44	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,325	89702,55	41553,67	29153	13505	25005	284,05	92
			км		48127,5	11054,83	15641	3593	130	42,9	14
23	45	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,5	67607,24	29549,61	101411	44324	89450	223,1	335

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		38036,25	7835,47	57054	11753	130	30,34	46
24	46	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	1	58834,91	23374,91	58835	23375	54087	205,85	206
			км		35448,75	6156,44	35449	6156	130	23,74	24
25	59	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ложемент)	3	137		411				
			м	142	415,7	0,69	59030	98	33867	1,04	148
26	61	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр труб диам. 225 мм		183,2	0,26	26014	38	130	0	0
			м	82	306,37	0,43	25123	35	19188	1,03	85
27	62	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм		179,84	0,16	14747	13	130	0	0
			м	325	267,06	0,32	86793	105	71443	0,97	315
28	63	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм		168,97	0,13	54915	41	130	0	0
			м	179	267,06	0,32	47803	58	39349	0,97	174
29	64	Е0122-47-1К=90ММ:100ММ	Протаскивание в футляр труб диам. 90 мм		168,97	0,13	30246	23	130	0	0
			м	1500	267,06	0,32	400585	483	329737	0,97	1456
30	65	Е0122-47-1К=63ММ:100ММ	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм		168,97	0,13	253454	190	130	0	1
			м	1000	267,06	0,32	267057	322	219825	0,97	971
31	66	Е0122-47-1К=32ММ:100ММ	Протаскивание в футляр труб диам. 32 мм		168,97	0,13	168970	126	130	0	1
			м	100	683,37	518,32	68337	51832	38347	0,95	95
32	67	Е0122-34-3 применительно	Установка герметизирующая манжет на сварные соединения трубопроводов		159,65	135,32	15965	13532	130	0,52	52
			шт	16	8558,84		136941				
33	68	С Прайс	Манжета герметизирующая Д160-273								
			шт	70	7365,64		515595				
34	69	С Прайс	Манжета герметизирующая Д90-159								
			шт	26	7303,71		189897				
35	70	С Прайс	Манжета герметизирующая Д32-57								
			шт								
			Транспортировка труб								
36	81	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	40	117,4	110,37	4696	4415	2339	0,04	2
			т/км		7,04	41,69	282	1667	120	0,2	8
			Испытание трубопроводов и контроль соеденений								
37	89	Ц3920-4	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	35	42,52	0	1488	0	1304	0,23	8
			стык		41,4	0	1449	0	90	0	0
38	90	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм	40	37,35	0	1494	0	1304	0,23	9
			стык		36,23	0	1449	0	90	0	0
39	91	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	232	27	0	6263	0	5403	0,12	27
			стык		25,88	0	6003	0	90	0	0
40	92	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	300	21,82	0	6546	0	5589	0,12	35

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			стык		20,7	0	6210	0	90	0	0
41	93	Ц3924-15	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 14 мм	35	454,43	60,03	15905	2101	11175	2,3	81
			стык		349,6	5,18	12236	181	90	0,03	1
42	94	Ц3924-12	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 160 мм, толщина стенки до 24 мм	40	467,94	63,94	18718	2558	13600	2,3	92
			стык		372,6	5,18	14904	207	90	0,03	1
43	95	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	232	216,92	30,02	50324	6963	35598	0,81	187
			стык		167,9	2,59	38953	600	90	0,02	3
44	96	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	300	123,46	16,91	37037	5072	25849	0,46	138
			стык		93,15	2,59	27945	776	90	0,02	5
45	97	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм	40	90,76	13	3630	520	2610	0,34	14
			стык		69,92	2,59	2797	104	90	0,02	1
			Установка фитингов								
46	140	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	40	344,84	259,48	13794	10379	7685	0,48	19
			шт		79,96	67,83	3198	2713	130	0,26	10
47	131	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	70	505,44	382,3	35381	26761	19805	0,7	49
			шт		117,74	99,9	8242	6993	130	0,38	27
48	141	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	20	344,84	259,48	6897	5190	3842	0,48	10
			шт		79,96	67,83	1599	1357	130	0,26	5
49	148	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	250	344,84	259,48	86211	64871	48031	0,48	119
			шт		79,96	67,83	19990	16957	130	0,26	65
50	151	С Прайс	Седловой отвод Ду160Х63	4	5431,38		21726				
			шт								
51	152	С Прайс	Седловой отвод Ду160Х32	19	2985,91		56732				
			шт								
52	153	С Прайс	Седловой отвод Ду110Х32	20	2456,76		49135				
			шт								
53	154	С Прайс	Седловой отвод Ду90Х32	66	2379,28		157033				
			шт								
54	156	Е0122-34-1	Установка муфт	100	344,84	259,48	34484	25948	19212	0,48	48
			шт		79,96	67,83	7996	6783	130	0,26	26

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	157	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду225	30	5217,79		156534				
			шт								
56	158	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду160	30	2254,55		67637				
			шт								
57	159	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду110	77	1060,19		81634				
			шт								
58	160	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду90	97	954,36		92573				
			шт								
59	161	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду63	312	464,9		145047				
			шт								
60	162	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду32	37	292,92		10838				
			шт								
61	163	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	10	344,84	259,48	3448	2595	1921	0,48	5
			шт		79,96	67,83	800	678	130	0,26	3
62	164	С Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду225Х13,4	2	4225,92		8452				
			шт								
63	165	С Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду160х9,5	1	2059,9		2060				
			шт								
64	166	С Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду63Х3,8	60	474,34		28461				
			шт								
65	170	С Прайс	Маркер интеллектуальный	290	2909,45		843740				
			шт								
66	171	С Прайс	Маркер пассивный	175	1818,01		318151				
			шт								
			Пересечение								
67	297	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	5	42468,25	909,62	212341	4548	144187	136,16	681
			км		21838,5	344,14	109193	1721	130	1,68	8
			ИТОГО:				7387297	711370			8653
							1449672	195107			802
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				102432				
			На общестроительные работы				1930529				
			Всего накладных расходов:				2032961				
			Итого с накладными				9420258				
			- заработная плата				304944				
			- трудоемкость				1016				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				565215				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9985473				
			Итого с временными, 2,7 %				10255081				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				10402754				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10443774				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10546325				
			ИТОГО:				10546325				
			Сметная заработная плата				1949723				
			Нормативная трудоемкость				10471				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**32727628**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**654553**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**33382181**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4005862**				
			Итого с НДС				**37388043**				
			Тендерная скидка 7%				**2617163**				
			Всего:				**34770880**				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель _____ **Канагатов Асет Серикович**

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор _____ **Шабалин Валерий Александрович**

Подрядчик:

ТОО "ТАМАС"

Директор _____ **Аблаев Каир Муратович**

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "ТАМАС"
Наименование "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 01-01-01 Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С РДС РК 8.02-03-2002, таблица 79	Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы	32,787	4419	0	144886	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				144886	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				144886				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				8693				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				153579				
		Итого с временными, 2,7 %				157726				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				159997				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				160628				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				162205				
		ИТОГО:				162205				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				503359				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**513426**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**61611**				
		Итого с НДС				**575037**				
		Тендерная скидка 7%				**40253**				
		Всего:				**534784**				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель **Канагатов Асет Серикович**

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор **Шабалин Валерий Александрович**

Подрядчик:

ТОО "ТАМАС"

Директор **Аблаев Канр Муратович**

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "ТАМАС"
Наименование строительства и его "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 02-02-04 Газорегуляторные пункты шкафные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								
1	207	С Прайс п.-	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-6**	548	88082,98		48269475				
			шт								
			Отпускная цена		88083		48269475				
			Сметная стоимость оборудования				***48269475***				
2	209	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	594	131		77814				
			м								
3	210	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,25х2,5мм**	594	99		58806				
			м								
4	211	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм**	82,651	56		4628				
			м								
5	212	С130810-75	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 20, 25 мм /ГОСТ 17375-2001/**	594	208		123552				
			шт								
6	213	С130810-107	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 32х3-25х3 мм**	312	251		78312				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	214	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х3-20х3 мм шт	312	251		78312				
8	215	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 20х2,0 мм шт	312	181		56472				
9	216	С130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм шт	312	84		26208				
10	218	С130904-2036 Изм. и доп. вып. 22	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25 шт.	594	1120		665280				
			Итого по разделу: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час				49438859				
			Раздел: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час								
11	257	С Прайс п.-	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 шт	53	94527,86		5009976				
			Отпускная цена		94528		5009976				
			Сметная стоимость оборудования				***5009976***				
12	259	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	106	131		13886				
13	260	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,25х2,5мм м	106	99		10494				
14	261	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм м	53	56		2968				
15	262	С130810-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 20, 25 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	53	208		11024				
16	263	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 32х3-25х3 мм шт	53	251		13303				
17	264	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х3-20х3 мм шт	53	251		13303				
18	265	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 20х2,0 мм шт	106	181		19186				
19	266	С130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм шт	159	84		13356				
20	268	С130904-2036 Изм. и доп. вып. 22	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25	159	1120		178080				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
			Итого по разделу: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час				5285576				
			ИТОГО:				54724435	0			0
							0	0			0
			Всего прямые затраты:				54724435				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				1444984				
			- оборудования				53279451				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				54724435				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				86699				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54811134				
			Итого с временными, 2,7 %				54852489				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				54875141				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				54881433				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				54897163				
			ИТОГО:				54897163				
			Сметная заработная плата				0				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				170358293				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3407166				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				173765459				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				20851855				
			Итого с НДС				194617314				
			Тендерная скидка 7%				13623212				
			Всего:				180994102				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель _____ **Канагатов Асет Серикович**

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор _____ **Шабалин Валерий Александрович**

Подрядчик:

ТОО "ТАМАС"

Директор _____ **Аблаев Каир Муратович**