Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "ТАМАС"
Наименование строительства и его "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 02-02-01 Подземные газопроводы с реднего давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Земляные работы								
1	15	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	18080,95	48,49	46,3	876703	837152	257743	0,01	268
			м3		2,14	12,56	38675	227039	97	0,04	776
2	16	Е0101-164-3#т.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	300	537,17	0	161150	0	182099	3,42	1027
			м3		537,17	0	161150	0	113	0	0
3	17	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	1322	822,93	175,4	1087913	231876	416682	1,17	1551
			м3		176,73	65,72	233640	86885	130	0,32	424
4	18	Е0101-166-1	**Присыпка трубы песком**	2554	140,51	0	358855	0	405506	1,02	2599
			м3		140,51	0	358855	0	113	0	0
5	20	Е0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещен ии грунтов 3 группы до 5 м**	10511	4,39	4,39	46163	46163	15535	0	0
			м3		0	1,52	0	16016	97	0	52
6	21	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	10511	29,49	6,18	310003	64986	237666	0,15	1559
			м3		23,31	0	245017	0	97	0	0
7	22	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	10511	16,16	13,8	169859	145021	51180	0,01	147
			м3		1,86	3,16	19582	33181	97	0,01	147
			Укладка труб подземно								
8	27	Е0122-11-2	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63 мм**	12	58834,91	23374,91	706019	280499	649041	205,85	2470
			км		35448,75	6156,44	425385	73877	130	23,74	285
9	28	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32 мм**	3	54722,66	20558,66	164168	61676	154278	198,95	597
			км		34155	5403,48	102465	16210	130	20,82	62
			Установка фитингов								
10	106	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов**	55	344,84	259,48	18966	14272	10567	0,48	26
			шт		79,96	67,83	4398	3730	130	0,26	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	131	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	10	505,44	382,3	5054	3823	2829	0,7	7
			шт		117,74	99,9	1177	999	130	0,38	4
12	141	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	3	344,84	259,48	1035	778	576	0,48	1
			шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1
13	148	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	500	344,84	259,48	172422	129742	96061	0,48	238
			шт		79,96	67,83	39980	33914	130	0,26	130
14	156	Е0122-34-1	Установка муфт	280	344,84	259,48	96556	72656	53794	0,48	133
			шт		79,96	67,83	22389	18992	130	0,26	73
15	163	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	40	344,84	259,48	13794	10379	7685	0,48	19
			шт		79,96	67,83	3198	2713	130	0,26	10
16	167	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Укладка сигнальной ленты	19,895	7439,82	5932,56	148015	118028	61934	7,25	144
			км		1507,26	833,38	29987	16580	133	4,83	96
17	168	С Прайс	Пластмассовая сигнальная лента	22700	13,08		296992				
			м								
			ИТОГО:				4633667	2017052			10788
							1686138	530339			2076
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				61934				
			На общестроительные работы				2541244				
			Всего накладных расходов:				2603178				
			Итого с накладными				7236845				
			- заработная плата				390477				
			- трудоемкость				1302				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				434211				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7671056				
			Итого с временными, 2,7 %				7878175				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				7991621				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8023134				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8101916				
			ИТОГО:				8101916				
			Сметная заработная плата				2606954				
			Нормативная трудоемкость				14166				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				23720319				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				474406				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24194725				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2903367				
			Итого с НДС				27098092				
			Тендерная скидка 7%				1896866				
			Всего:				25201226				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель _____ **Канагатов Асет Серикович**

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор _____ **Шабалин Валерий Александрович**

Подрядчик:

ТОО "ТАМАС"

Директор _____ **Абляев Каир Муратович**

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "ТАМАС"
Наименование строительства и его "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 02-02-04 Газорегуляторные пункты шкафные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 5: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								
1	207	С Прайс п.-	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-6**	154	88082,98		13564779				
			шт								
			Отпускная цена		88083		13564779				
			Сметная стоимость оборудования				***13564779***				
2	209	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	890	131		116590				
			м								
3	210	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,25х2,5мм**	890	99		88110				
			м								
4	211	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм**	288,349	56		16148				
			м								
5	212	С130810-75	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 20, 25 мм /ГОСТ 17375-2001/**	890	208		185120				
			шт								
6	213	С130810-107	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 32х3-25х3 мм**	430	251		107930				
			шт								
7	214	С130810-107	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х3-20х3 мм**	430	251		107930				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	215	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 20х2,0 мм шт	430	181		77830				
9	216	С130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм шт	890	84		74760				
10	218	С130904-2036 Изм. и доп. вып. 22	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25 шт.	890	1120		996800				
			Итого по разделу 5: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час				15335997				
			ИТОГО:				15335997	0			0
							0	0			0
			Всего прямые затраты:				15335997				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				1771218				
			- оборудования				13564779				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				15335997				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				106273				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15442270				
			Итого с временными, 2,7 %				15492962	1928183 ✓			
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				15520728				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15528441				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15547723				
			ИТОГО:				15547723	✓			
			Сметная заработная плата				0				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				45519721	✓			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				910394				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46430115				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5571614				
			Итого с НДС				52001729	✓			
			Тендерная скидка 7%				3640121				
			Всего:				48361608				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель Канагатов Асет Серикович

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор Шабалин Валерий Александрович

Подрядчик:

ТОО "ГАМАС"

Директор Жолдаев Кайр Муратович

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "ТАМАС"
Наименование строительства и его "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган" III-очередь строительства - 14-пусковой комплекс

А К Т №2
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 02-02-04 Газорегуляторные пункты шкафные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 5: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час								
1	207	С Прайс п.-	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-6**	40	88082,98		3523319				
			шт								
			Отпускная цена		88083		3523319				
			Сметная стоимость оборудования				*3523319*				
			Итого по разделу 5: ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час				3523319				
			Раздел 6: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час								
2	257	С Прайс п.-	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-10**	140	94527,86		13233900				
			шт								
			Отпускная цена		94528		13233900				
			Сметная стоимость оборудования				*13233900*				
3	259	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	280	131		36680				
			м								
4	260	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,25х2,5мм**	280	99		27720				
			м								
5	261	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм**	140	56		7840				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	262	С130810-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 20, 25 мм /ГОСТ 17375-2001/	140	208		29120				
			шт								
7	263	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 32х3-25х3 мм	140	251		35140				
			шт								
8	264	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х3-20х3 мм	140	251		35140				
			шт								
9	265	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 20х2,0 мм	280	181		50680				
			шт								
10	266	С130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм	420	84		35280				
			шт								
11	268	С130904-2036 Изм. и доп. вып. 22	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25	420	1120		470400				
			шт.								
			Итого по разделу 6: ШП на 2 абонента производительностью 8,0 м3/час				13961900				
			ИТОГО:				17485219	0			0
							0	0			0
			Всего прямые затраты:				17485219				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				728000				
			- оборудования				16757219				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				17485219				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				43680				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17528899				
			Итого с временными, 2,7 %				17549734				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %				17561146				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17564316				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17572241				
			ИТОГО:				17572241				
			Сметная заработная плата				0				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				54530632				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1090613				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				55621245				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6674549				
			Итого с НДС				62295794				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тендерная скидка 7%				**4360706**				
			Всего:				**57935088**				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель _____Канагатов Асет Серикович

Технадзор:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Технадзор _____Шабалин Валерий Александрович

Подрядчик:

ТОО "ТАМАС"

Директор _____Аблаев Каир Муратович