Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"
Объект: Строительство автомобильной дороги улицы Амангельды г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

Форма 2В

АКТ Выполненых работ №2
за июль 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дорожная одежда тип 1						
11	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		672,90	920,84	619 628	60,30
								101594
12	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		672,900	1803,31	1 213 447	
13	11-270403-0101	Устройство основания толщиной 15 см.из фракционного щебня	м2		2983,67	185,29	552 838	60,30
								128089
14	11-270403-0104	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	м2		2983,67	42,92	128 053	60,30
								22497
18	11-270602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5 л/м2	т		1,254	118418,04	148 496	60,30
								433
19	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2		2280,0	1598,27	3 644 056	60,30
								65116,8
20	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2		2280,0	753,72	1 718 472	60,30
								433
21	11-270602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3 л/м2	т		0,8724	118418,04	103 308	60,30
								301
22	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м2		2280,0	1686,02	3 844 113	60,30

		смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство						65185
		Устройство водопропускных труб						
35	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		15,800	137,61	2 174	59,10
								481
36	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		22,016	561,43	12 360	
37	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлован и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3		0,384	1378,15	529	59,10
								313
38	11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство	м3		4,8	3168,79	15 210	62,10
								2339
39	11-220301-0209	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,032	1366597,10	43 731	62,10
								17967
40	23-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		32,00	22589,61	722 868	
41	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		37,90	257,90	9 774	54,20
								5298
42	11-220601-0209	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км		0,032	3251804,88	104 058	62,10
								5346
		Наружные сети газоснабжения						
		Подземный газопровод высокого давления						
67	11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		10,518	137,63	1 448	59,10
								326
68	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		2,25	224,23	505	59,10
								129

69	41-020101-1015	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для насыпей	т		3,87	561,43	2 173	
70	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда- 1,2	м3		0,38	1378,15	528	59,10 312
71	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов2	м3		2,10	658,98	1 384	59,10 818
72	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		8,418	13,63	115	59,10 22
73	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		8,418	120,24	1 012	59,10 455
74	11-230101-0101	Основание и засыпка трубопроводов песчаное. Устройство	м3		2,25	2957,79	6 655	62,10 1077
75	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км		0,013	341113,72	4 434	62,10 2174
78	23-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		13,13	6213,56	81 584	
79	11-221401-0401	Концы футляра Заделка битумом и прядью	футляр		1,00	22818,80	22 819	62,10 3984
		Подземный газопровод низкого давления						
104	11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		27,36	137,63	3 766	59,10 847
105	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		4,56	224,23	1 022	59,10 262
106	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях	м3		0,9576	1378,15	1 320	59,10

		глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2						780
107	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		4,26	658,98	2 805	59,10
								1658
108	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		23,1040	13,63	315	59,10
								60
109	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		23,10	120,24	2 778	59,10
								1250
110	41-020101-1015	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для насыпей	т		7,84	561,43	4 403	
113	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км		0,0250	386302,93	9 658	62,10
								4592
114	23-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		25,25	15341,88	387 382	
132	11-221401-0401	Концы футляра Заделка битумом и прядью	футляр		2,00	22818,80	45 638	62,10
								7968
		Транспортировка грузов						
295	41-020103-1075	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 75 км. Щебень	т		2231,10	1160,27	2 588 678	108724
296	41-020103-1115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км. АСФАЛЬТ	т		699,93	1773,62	1 241 410	34108
297	41-020103-1075	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 75 км. Прочие материалы	т		32,60	1160,3	37 825	1589
298	41-020103-1075	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 75 км. ПГС	т		1803,33	1160,27	2 092 350	87876
		ИТОГО					**6 192 560**	
		Сметная прибыль					495 405	

	Итого					6 687 964	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**13464858**	**442106**
	Накладные расходы 1 уровня					442 106	
	Итого с накладными расходами 1 уровня					13 906 964	
	Накладные расходы 2 уровня 4,2%					584 092	
	Итого, тенге					**14 491 057**	
	Сметная прибыль (8%)					1 159 285	
	Итого					15 650 341	
	Времянные здания и сооружения 1,5%					234 755	
	Итого					15 885 096	
	Транспортировка грузов					**6 687 964**	
	Затраты на производство в зимнее время 2,079%					330 251	
	Итого					7 018 216	
	Итого по расчету в ценах 2017 г.					22 903 312	
	Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383					24 276 097	
	Коэффициент к договорной цене К=0,89999					21 848 473	
	НДС12%					2 621 817	
	Всего стоимость строительства					**24 470 290**	

Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

_____ **Сейтпанов К.А.**

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

_____ Мухамедьяров А.К.

Ф-№ КС3

Заказчик:ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"
Объект:Строительство автомобильной дороги улицы Амангельды города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2018г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№33	02.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1			Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них			на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего по объекту	33671000,00	30063392,86	0,00						3607607,14	**33671000,00**
Текущий месяц		21848473,21							2621816,79	**24470290,00**

К оплате: 24 470 290 (двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч двести девяносто) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ"Мугалжарский район отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Койшекенов Т.К.

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

Сейтпанов К.А.