Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Форма 2В

Объект: Строительство автомобильной дороги улицы Амангельды г. Кандыагаш,
Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ №3
за август 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные работы						
1	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж плит перекрытий колодцев при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт		9	1551,13	13 960	62,10
								6728,9
2	11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт		9	679,27	6 113	62,10
								3575
3	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Выведение кладкой на строительную отметку	м3		3,5	25251,82	88 381	50,80
								8557
4	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка плит перекрытий КЦП2-10-2	шт		9	5490,69	49 416	62,10
								8411
5	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		0,900	59592,25	53 633	
6	11-231201-0101	Люки. Установка	шт		9	16934,61	152 411	62,10
								5959
7	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3		1,3	21160,28	27 508	60,90
								2105
		Дорожная одежда тип 1						
8	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		270,6	920,84	249 174	60,30
								4324
9	11-270403-0101	Устройство основания толщиной 15 см.из фракционного щебня	м2		2206,3	185,29	408 805	60,30
								94718
10	11-270403-0104	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	м2		5190,00	42,92	222 749	60,30
								39133
		Укрепление обочин						

11	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		539,6	137,61	74 254	59,10 16425
12	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		928,112	561,43	521 070	
13	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		431,680	39,39	17 004	59,10 2931
14	11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		431,68	66,18	28 569	59,10 4923
15	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		107,92	1148,45	123 941	59,10 73249
16	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		539,60	120,24	64 879	59,10 29197
17	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3		539,6	58,17	31 387	59,10 5820
18	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩПС(ПГС 20%)	м3		213	920,84	196 138	60,30 32159
19	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		25,986	3117,91	81 022	
20	21-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		155,916	3117,91	486 132	
21	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		51,972	1803,31	93 722	
22	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		25,986	3152,37	81 917	
		Устройство водопропускных труб						
23	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		16,200	137,61	2 229	59,10 493
24	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		33,024	561,43	18 541	
25	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлован и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3		0,58	1378,15	794	59,10 469
26	11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство	м3		7,2	3168,79	22 815	62,10 3509

27	11-220301-0209	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,05	1366597,10	65 597	62,10 26951
28	23-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		48,32	22589,61	1 091 530	
29	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		56,80	257,90	14 649	54,20 7940
30	11-220601-0209	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км		0,915	3251804,88	2 975 401	62,10 102551
		Наружные сети водоснабжения						
31	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		335,34	224,23	75 193	59,10 19292
32	41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		576,78	84,27	48 606	
33	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		16,10	1148,45	18 490	59,10 10928
34	11-080101-0203	Засыпка траншеи ПГС Устройство	м3		335,3400	1790,75	600 510	50,80 185755
35	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		409,1148	1803,31	737 761	
		Устройство футляров для магистральных сетей						
36	11-220301-0210	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0250	1323681,80	33 092	62,10 13988
37	11-220601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км		0,0250	2908031,99	72 701	62,10 3968
38	11-220301-0208	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,021	1016787,76	21 353	62,10 9096
39	11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км		0,021	2112236,73	44 357	62,10 2383
40	23-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		21,21	19406,54	411 613	
41	23-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм,	м		25,25	25590,65	646 164	

		толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80						
42	11-090501-0601	Труба. Резка трубы вдоль	м		92,00	278,05	25 581	60,90 15193
43	11-090501-0204	Футляры. Электродуговая сварка при монтаже	т		3,41	9109,36	31 063	60,90 12355
		Наружные сети газоснабжения **Подземный газопровод высокого давления**						
44	11-240202-0102	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером вдействующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		2,00	6851,34	13 703	62,10 6369
45	11-221401-0301	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м		15,00	869,90	13 049	62,10 6746
46	23-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		15,15	1884,82	28 555	
47	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		5,00	856,85	4 284	62,10 1572
48	прайс лист ТД Арыстан	Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 110/108 мм	шт		2,00	4949,46	9 899	
49	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		3,00	2686,46	8 059	
50	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,007	488545,86	3 420	62,10 1676
51	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		7,028	1834,30	12 891	
52	23-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		4,00	1176,40	4 706	
53	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт		1,00	2792,80	2 793	60,40 1293
54	23-040201-1509	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт		1,00	44623,46	44 623	
55	11-220301-0207	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0018	840987,98	1 514	62,10 658
56	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм,	м		1,8072	11720,10	21 181	

		толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80						
57	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2		3,6585	362,63	1 327	54,80 583
58	13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км		0,015	5641,08	85	42,80 36
59	Прайс лист Подимод	Лента "Опасно газ"	м		15,00	10,11	152	
60	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м		17,50	94,20	1 649	42,80 706
61	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0179	11573,39	207	
62	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт		1,00	5237,39	5 237	62,10 1724
63	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		1,00	856,85	857	62,10 314
64	23-020304-3650	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1,00	6416,81	6 417	
65	23-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт		1,00	9332,85	9 333	
66	23-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1,00	1785,06	1 785	
67	23-020101-1404	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75	шт		2,00	232,71	465	
68	11-080201-0703	Лючки металлические. Установка	т		0,0029	415670,82	1 205	50,80 53
69	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м		22,00	341,45	7 512	60,40 4435
		Подземный газопровод низкого давления						
70	11-240202-0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		2,00	11307,73	22 615	62,10 9971
71	11-230101-0101	Основание и засыпка трубопроводов песчаное. Устройство	м3		4,56	2957,79	13 488	62,10 2183
72	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.	км		0,0304	341113,72	10 370	62,10 5083
73	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени,	шт		7,00	856,85	5 998	62,10

		патрубки, переходы. Установка						2201
74	Прайс лист	Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 180/159 мм	шт		2,00	5769,88	11 540	
75	23-020304-2614	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		4,00	7673,44	30 694	
76	23-020304-1014	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1,00	32644,43	32 644	
77	23-040902-0112	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт		1,00	111391,53	111 392	
78	11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0070	674043,85	4 718	62,10 2139
79	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км		0,0070	1936856,62	13 558	62,10 1034
80	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		7,0280	3616,53	25 417	
81	11-220301-0207	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0018	840987,98	1 514	62,10 658
82	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,8072	11720,10	21 181	
83	23-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		4,00	3275,47	13 101,88	
84	11-150-403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2		1,5430	362,63	560	54,80 246
85	13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км		0,0304	5641,08	171	42,80 73
86	Прайс лист Полимод	Лента "Опасно газ"	м		30,40	10,11	307	
87	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м		32,90	94,20	3 099	42,80 1327
88	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0336	11573,39	389	
89	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м		30,40	341,45	10 380	60,40 6128
90	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт		2,00	5237,39	10 475	62,10

								3448
91	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		8,00	856,85	6 855	62,10 2516
92	23-020304-3657	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2,00	10604,65	21 209	
93	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2,00	3055,10	6 110	
94	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		4,00	935,56	3 742	
95	23-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт		2,00	14842,25	29 685	
96	11-080201-0703	Лючки металлические. Установка	т		0,0033	415670,82	1 372	50,80 60
		Переврезка в существующий газопровод низкого давления						
97	11-240202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со	вррезка		2,00	5801,98	11 604	62,10 5766,08
98	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км		0,0010	194596,57	195	62,10 101
99	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1,01	433,33	438	
100	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		4,00	856,85	3 427	62,10 1258
101	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1,00	3055,10	3 055	
102	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2,00	935,56	1 871	
103	23-020304-3640	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1,00	5636,49	5 636	
104	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0022	451370,36	993	62,10 499
105	11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км		0,0080	559003,04	4 472	62,10

		футляра						2198
106	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,222	940,05	2 089	
107	23-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,8080	5355,30	4 327	
108	23-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт		1,00	14842,25	14 842	
		Демонтаж надземного газопровода						
109	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием демонтаж трубопроводов д 89 мм	км		0,0206	130134,04	2 681	62,10 1660
110	11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием демонтаж трубопроводов д 159 мм	км		0,0388	203125,25	7 881	62,10 4205
111	11-090305-0301	Демонтаж опор	т		0,1520	40314,31	6 128	60,90 3315
		Газопровод низкого давления						
112	11-240202-0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		2,00	11307,73	22 615	62,10 9971
113	11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		11,0650	137,63	1 523	59,10 342
114	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		1,85	224,23	415	59,10 106
115	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3		0,3875	1378,15	534	59,10 316
116	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		1,722	658,98	1 135	59,10 671
117	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		9,343	13,63	127	59,10 24
118	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		9,343	120,24	1 123	59,10 506
119	41-020101-1015	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	т		3,182	561,43	1 786	

		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для насыпей						
120	11-230101-0101	Основание и засыпка трубопроводов песчаное. Устройство	м3		1,85	2957,79	5 472	62,10 886
121	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км		0,0123	284844,41	3 504	62,10 1753
122	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км		0,0120	340375,52	4 085	62,10 2007
123	23-010502-0610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		12,42	2065,41	25 659	
124	23-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		12,12	7863,92	95 311	
125	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		5,00	856,85	4 284	62,10 1572
126	Прайс лист	Переходник ПЭ-сталь, ПЭ 100 140/125 мм	шт		2,00	11430,26	22 861	
127	23-020304-2612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		3,00	4299,40	12 898	
128	23-040902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт		1,00	15403,91	15 404	
129	11-220301-0207	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км		0,0018	840987,98	1 514	62,10 658
130	11-220301-0204	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0032	575136,80	1 840	62,10 890
131	23-010201-0203	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,2128	2880,25	9 254	
132	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,8072	11720,10	21 181	
133	23-020101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной	шт		2,00	2132,07	4 264	
134	23-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378- 2001)	шт		2,00	1002,94	2 006	

135	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		0,0040	488545,86	1 954	62,10
								958
136	23-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		4,02	2141,71	8 601	
137	23-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		2,00	1176,40	2 353	
138	13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км		0,0123	5641,08	69	42,80
								30
139	Прайс лист Полимод	Лента "Опасно газ"	м		12,30	10,11	124	
140	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м		15,30	94,20	1 441	42,80
								617
141	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0156	11573,39	181	
142	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м		19,50	341,45	6 658	60,40
								3931
143	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт		1,00	5237,39	5 237	62,10
								1724
144	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		4,00	856,85	3 427	62,10
								1258
145	Прайс лист	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x32 , PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1,00	20826,31	20 826	
146	23-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1,00	1785,06	1 785	
147	23-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2,00	606,98	1 214	
148	23-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт		1,00	9332,85	9 333	
149	11-080201-0703	Лючки металлические. Установка	т		0,0014	415670,82	582	50,80
								25
		Демонтаж надземного компенсатора						
150	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км		17,90	177779,17	3 182 247	62,10
								453555
151	11-090305-0301	Демонтаж опор	т		0,0760	40314,31	3 064	60,90
								1657
		Транспортировка грузов						
152	41-020103-1115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км. АСФАЛЬТ	т		378,66	1773,62	671 599	28206

153	41-020103-1075	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 75 км. ПГС	т		799,77	1160,27	927 949	38973
		ИТОГО					1 666 727	
		Сметная прибыль					133 338	
		Итого					1 800 065	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**14 225 245**	**1 318 778**

Накладные расходы 1 уровня	1 318 778
Итого с накладными расходами 1 уровня	15 544 023
Накладные расходы 2 уровня 4,2%	652 849
Итого, тенге	**16 196 872**
Сметная прибыль (8%)	1 295 750
Итого	17 492 622
Времянные здания и сооружения 1,5%	262 389
Итого	17 755 011
Транспортировка грузов	**1 800 065**
Затраты на производство в зимнее время 2,079%	369 127
Итого	2 169 192
Итого по расчету в ценах 2017 г.	19 924 203
Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	21 118 426
Коэффициент к договорной цене К=0,89999	19 006 571
НДС12%	2 280 788
Всего стоимость строительства	21 287 359

Заказчик:

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"