Заказчик:ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3
Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"
Объект:Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Байкунова. г. Кандыагаш
Мугалжарского района, Актюбинской области.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№37	11.04.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты		налог на	
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобретение мат-ов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего	5 760 845	5 143 611	4 852 746					71 980	617 233	5 760 845
Итого с коэффициентом	5 299 957									5 299 957

К оплате: 5 299 957 (Пять миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) тенге

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

_____ Сейтпанов К.А.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Байкуноваг. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ №1

выполненных работ за июнь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Востановление оси трассы						
1	ССЦИ РК 8.03-04-2016 стр106, глава7, п.5	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей здания проложением ходов полигонометрии 1-го разряда при длине разбивочной стороны 100м: II категория сложности	км хода		0,825	68856	56806,2	
2	ССЦИ РК 8.03-04-2016 стр106, глава7, п.23	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей здания проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочной стороны 100м: II категория сложности	км хода		0,825	18392	15173,4	
		ИТОГО:					**71979,6**	
		Подготовка территории						
3	11-270601-0201	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой	м шва		60	2046,45	122787	60,30
								14635,46
		ИТОГО:					**122787**	**14635,46**
		Дорожная одежда по типу 1						
17	11-010105-0106	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3		2964,5	207,35	614 689,08	59,10
								83312,84
18	11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		2117,50	76,61	162 221,68	59,10
								23343,68
19	11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		2117,5	38,07	80 613,23	59,10
								13396,69
20	11-010201-0801	Основание под дорожную одежду. Полив водой	м2		8470,000	82,42	698 097,40	59,10
								224591,56
21	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2		8470,000	7,34	62 169,80	59,10
								7115,72

22	С341-310104-0101	Грунт Погрузка	Тг за 1 тн		3711,95	219,45	814 587,43	
23	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тг за 1 тн		3711,950	239,26	888 121,16	
24	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		305,090	3963,20	1 209 132,69	60,30
								55689
		ИТОГО:					4529632	407449
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**4 652 419**	**422 085**

Временные здания и сооружения 1,04%	48 385
Итого:	4 700 806
Затраты на производство в зимнее время 1,701%	79 961
Транспортировка грузов	0
Прочие затраты	**71 980**
Итого по расчету в ценах 2017 г.	4 852 746
Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	5 143 611
НДС12%	617 233
Всего стоимость строительства	5 760 845
Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,919996569	**5 299 957**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

_____Сейтпанов К.А.

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

_____Мухамедьяров А.К.