Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Форма 2В

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ №5
Выполненных работ за сентябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Укрепление обочин						
1	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3		692,90	26,81	18 576,65	59,10
								3290
2	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		506,09	37,81	19 135,19	59,10
								3302,13
3	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.	м3		506,09	56,01	28 345,99	59,10
								4891,74
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		126,52	1356,84	171 667,40	59,10
								62962,10
5	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2		1818,72	7,34	13349,40	59,10
								1527,921
6	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2		455	192,11	87314,00	59,10
								28832,00
7	114-271001-0505	Смесь из несвязанных грунтов. Приготовление оптимальной смеси С-6 в установке, установленной в карьере	м3		380,567	845,72	321852,95	60,30
								490033,02
8	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчанной смесью С6 толщиной 15 см	м2		1841,5	218,76	402844,35	60,30
								75429,428
9	121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (40%)	м3		152,23	3547,55	540029,35	
10	121-010201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция	м3		152,23	3243,31	493729,08	

		5-10 мм СТ РК 1284-2004 (40%)						
11	121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93 (20%)	м3		86,507	2145,95	185639,70	
		Дорожная одежда по типу 1						
24	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		55,870	3963,20	221 423,98	60,30
								21786,345
25	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2		150,4	990,35	148 909,03	60,30
								6979,84
26	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2		150,4	292,03	43 909,63	60,30
								1417,18
27	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		0,2418	107758,07	26 055,90	60,30
								67,7
28	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	т		0,242	2193,50	530,39	60,30
								104,25
29	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см=6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2		54	1860,13	100447,02	60,30
								1833,89
30	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2		54	848,38	45812,52	60,30
								11,54
31	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т		0,0150	107758,07	1616,37	60,30
								4,20
32	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,2 л/м2)	т		0,0150	2193,50	32,90	60,30
								6,47
33	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных	м2		193,602	1958,97	379260,51	60,30
								6583,68
		Организация дорожного движения						
27	11-270903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км лин		0,10	366343,45	36634,35	60,30
								651

28	11-270903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км лин		0,124	103475,60	12830,97	60,30
								651
29	11-270903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км лин		0,129	286198,19	36919,57	60,30
								886,36
		Установка новых дорожных знаков						
30	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,08	28080,97	30327,45	48,50
								2350,8
31	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт		12	6582,26	78987,12	60,30
								21655,28
32	С124-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт		6	5536,48	33218,88	
33	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные -2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт		6	6765,50	40593,00	
34	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		48	1640,62	78749,76	
		Подготовка территории						
35	11-231201-0101	Люки.Демонтаж	шт		3	1229,84	3689,52	62,10
								1202,97
36	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т		0,3450	401,75	138,60	
37	С341-010105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		0,345	372,65	128,56	
38	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т		0,345	401,75	138,60	
39	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3		0,060	10902,20	654,13	62,10
								166,23
40	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		0,150	420,88	63,13	
41	С341-010105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		0,15	372,65	55,90	
42	С341-31-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		0,15	420,88	63,13	

	0702	Разгрузка						
43	11-080201-0109	Смотровые колодцы. Выведение на отметку (кладка) (0,3м3кладки/колодец). Стены криволинейного очертания	м3		0,9	33659,16	30293,24	50,80
								2720,5
44	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3		0,06	16761,44	1005,69	62,10
								245,07
45	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт		3,00	3629,51	10888,53	
46	11-231201-0101	Люки. Установка	шт		3	2465,62	7396,86	62,10
								2295,47
47	123+030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комп		3	29626,32	88878,96	
		Подземный газопровод низкого давления (пункт 2.1)						
48	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3		16,80	237,98	3998,09	59,10
								695,92
49	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		0,5040	2364,69	1191,80	59,10
								393,4
50	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		4,29	1356,84	5820,86	59,10
								1921,38
51	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		10,01	37,81	378,46	59,10
								58,78
52	11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.	м3		10,01	90,77	908,60	59,10
								141,12
53	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2		15,00	192,11	2881,60	59,10
								951,17
54	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3		2,50	851,59	2128,97	59,10
								702,74
55	341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		4,25	239,26	1016,87	
56	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3		1,500	4108,97	6163,46	62,10
								828,78
57	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр). Укладка	км		0,013	816791,55	10618,29	62,10

								2816,99
58	123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		13,13	19771,46	259599,27	
59	11-161201-0104	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм	сальник		2,00	11261,23	22522,46	60,40
								4007,9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**4059367**	**754405,75**

Временные здания и сооружения 1,04%	42 217
Итого:	4 101 584
Затраты на производство в зимнее время 1,701%	69768
Итого по расчету	4 171 352
Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	4 421 376
Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,9199965692	**4 067 651**
НДС12%	488118
Всего стоимость строительства	**4 555 769**

Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

_____**Сейтпанов К.А.**

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

_____Мухамедьяров А.К.

Заказчик:"ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2019г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№37	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	51 540 000	46 017 858							5 522 142	**51 540 000**
В том числе в текущем месяце		4067651							**488 118**	**4 555 769**

К оплате: 4 555 769 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят девять) тенге

Заказчик:
ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Койшекенов Т.К.

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

Сейтпанов К.А.