Заказчик:"ГУМугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020г .

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№37	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты				
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования						
Всего	67 082 490	59 895 081								7 187 409	
В том числе в											
текущем месяце		5 791 583								694 990	**6 486 573**

К оплате: 6 486 573 (шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят три) тенге

Заказчик:
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Жойшекенов Т.К

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

_____ Сейтпанов К.А.

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

АКТ выполненных работ №7 за октябрь 2020г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. Измер.	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подготовка территории						
		Дорожная одежда по типу 1						
1	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см=6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2		1100	1860,13	2046143,00	60,30 37356,99
2	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2		1100	848,38	933218,00	60,30 235,17
3	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных	м2		1430	1958,97	2800427,54	60,30 48613,30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**5779788,54**	**86205,46**
		Временные здания и сооружения 1,04%					60 110	
		Итого:					**5 839 898**	
		Затраты на производство в зимнее время 1,701%					99 337	
		Итого по расчету в ценах 2017 г.					5 939 235	
		Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383					6 295 223	
		Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,919996569					**5 791 583**	
		НДС12%					694 990	
		Итого стоимость строительства					**6 486 573**	

Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Коишекенов Т.К.

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

_____ Мухамедьяров А.К.

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

_____ Сейтпанов К.А.

Авторский надзор "АктобеСтройЭксперт"

_____ Абдраймов Ж.Ж.