Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» г.Тараз, ул. Аскарова 297.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бекбердиев Нургазы Канатбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : «Строительство пристройки на 300 учащихся к школе №1 в г.Тараз»

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», Бибосынов Тулеген Асканбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы на объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Строительство объекта осуществлялось

1) субподрядными организациями ТОО «Құрылыс ТЭД», Лицензия 16-ГСЛ №000033 от 20.04.2005 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Нурланбекулы Нурболат

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проект мастер групп», З А К Л Ю Ч Е НИ Е № 19-0156/19 от 20.06.2019 г.по рабочему проекту «Строительство пристройки на 300 учащихся к школе №1 в г.Тараз». Без номера.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) Приказом №115-ө от 10.07.2019 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полощадь участка	М2	20018,0		20018,0	
Общая площадь	М2	1553,71		1553,71	

Строительный объем	М3	13285,01		13285,01	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Существующее здание школы состоит из четырех блоков - «Блок А», «Блок А-1», «Блок А-2» и «Блок А-3». Здание блока «А» в плане прямоугольной формы, с размерами в осях 68.17х12.08 м 2-х этажное с высотой помещений от пола до потолка 3.0 м. Здание блока - «А-1» в плане прямоугольной формы, с размерами в осях 31.08х12.48 м 2-х этажное с высотой помещений от пола до потолка 3.0 м. Здание блок - «А-2» в плане прямоугольной формы, с размерами в осях 71.36х12.78 м 3-х этажное с высотой помещений от пола до потолка 3.0 м. Здание блока - «А-3» в плане рямоугольной формы, с размерами в осях 4.97х13.00 м 2-х этажное с высотой помещений от пола до потолка 3.0 м с подвалом, высота подвала от пола до потолка 2.2 м. Между блоками "А-2" и "А-3" переход одноэтажное, с высотой помещений от пола до потолка 3.0 м, в плане прямоугольной формы, сразмерами в осях 15.06 х 6.10 м. Конструктивная схема здания – продольно-стеновая, кирпичные стены несущие в блоках "А"; "А-1"; "А-2".
В блоках "А"; "А-1"; "А-2» стены и перегородки - из обыкновенного глиняного ж/кирпича марки М75. Наружные стены толщиной 510 мм. Внутренние стены толщиной 380 мм. Перегородки толщиной 120 мм. Плиты перекрытия и покрытия сборные железобетонные многопустотные плит перекрытия, опираются на продольные несущие стены. Крыша существующая - шатровая из асбестоцементных волнистых листов на деревянных несущих конструкциях.
Фундаменты под колонны–сборные железобетонные стаканного типа.
Колонны каркаса сборные железобетонные сечением 300х300 мм. В колоннах наружных рядов предусмотрены железобетонные столики, на которые опираются и фиксируются стеновые панели. Состояние фундаментов –удовлетворительное.
Ригели сборные железобетонные таврового с ечения с полками для опирания панелей перекрытия. Дефекты в колоннах и ригелях не обнаружены. Состояние колон и ригелей -удовлетворительное.

Плиты перекрытий предварительно -напряженные многопустотные рядовые и доборные. Обследованием дефектов в панелях не обнаружено. Состояние плит перекрытий -удовлетворительное.
Внутренние стены и перегородки здания выполнены из обыкновенного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.
Крыша – чердачная вальмовая из металлочерепицы по деревянным конструкциям. Водосток неорганизованный.
Наружная отделка стен – улучшенная штукатурка, выравнивание сухими смесями для наружных работ с последующей окраской кремнийорганической фасадной краской.
Утеплитель – плиты «Пеноплэкс» 100 кг/м3.
Цоколь – из керамогранита темно-коричнего цвета.
Внутренняя отделка стен – улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска; облицовка керамической плиткой высотой 1500 мм; улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями с последующей покраской масляной краской высотой 1600 мм; потолок – сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска.
Окна – из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99, с москитными сетками. Подоконные доски ГОСТ 30673-99.
Витражи – из алюминиевых сплавов ГОСТ 21519, с двойным остеклением.
Двери – из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99, наружные металлические, утепленные ГОСТ 2468-81.
Полы приняты по серии 2.244-1 вып.6 – линолеумные на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80, прослойка из клеящей мастики, стяжка из цементно-песчаного раствора М150, полистирольная плита, железобетонная плита перекрытия, плинтус из ПВХ; плитка керамическая с шероховатой поверхностью ГОСТ 6787-2001, прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150, полистирольная плита, железобетонная плита перекрытия, керамический плинтус; плитка керамическая с шероховатой поверхностью ГОСТ 6787-2001, прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150, стяжка из цементно-песчаного раствора М150, гидроизоляция Тип «Г» - гидроизол ГОСТ 7415-86 на мастике битумной кровельной горячей ГОСТ 2889-80, стяжка из цементно-песчаного раствора М150, железобетонная плита перекрытия, керамический плинтус; подвала –грунт основания с втрамбованным щебнем или гравием крупностью 40-60 мм пропитанный битумом, бетонные из бетона класса В15 по серии 2.244-1 вып.6.
Отмостка – асфальтобетонная толщиной 30 мм, шириной 750 мм по щебеночной подготовке толщиной 100 мм.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2020 год;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4,5 месяц;
фактически 6,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1) **ТОО «ТГЭС»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя, дата
М.П.

Согласовано с ГКП "Жамбыл су"

2) **ГКП на праве хоз.вед. «Жамбыл-Су»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя, дата
М.П.

3) **ТОО «ТаразТрансЭнерго»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя, дата
М.П.

4) **АО «Казахтелеком»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя, дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Строительство пристройки на 300 учащихся к школе №1 в г.Тараз» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ТаразКурылысИнвест» Бекбердиев Нургазы Канатбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.