Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор: Договор №57 от 25.02.2020 года, доп. соглашение №57/1 от 26.08.2020г., доп. соглашение №57/2 от 14.10.2020г.
Объект: "Строительство пристройки на 300 учащихся к школе №1 в г.Тараз"

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2020г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство пристройки на 300 учащихся к школе №1 в г.Тараз"	299 597 618,88	299 597 618,88	247 431 741	32 212 730	19 953 149	63 258 773,88	36 692 918	6 890 711	19 675 145
2	Итого	299 597 618,88	299 597 618,88	247 431 741	32 212 730	19 953 149	63 258 773,88	36 692 918	6 890 711	19 675 145
3	в том числе НДС 12%	32 099 744,88	32 099 744,88				6 777 725,77			
4	Удержание 5% гарантии качества	14 979 880,94	14 979 880,94				3 162 938,69			
5	Удержание аванса 30%	89 879 285,66	89 879 285,66				18 977 632,16			
6	Итого к оплате :	194 738 452,27	194 738 452,27				41 118 203,02			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Ген.директор _____ Бекбердиев Н.К.

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Генподрядчик: **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

Договор: **№57 от 25.02.2020 года, доп. соглашение №57/1 от 26.08.2020г., доп. соглашение №57/2 от 14.10.2020г.**

Наименование строительства: **"Строительство пристройки на 300 учащихся к школе №1 в г.Тараз"**

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1-1-1	**Демонтажные работы**	**2 152 365**			**2 152 365**	100%	**2 152 365**	-	-	**2 152 365**	0%				-
2-1-1	**Общестроительные работы**	**177 331 932**	-	-	**177 331 932**	100%	**177 331 932**	-	-	**177 331 932**	0%				
	Земляные работы	7 298 284			7 298 284	100%	7 298 284	-	-	7 298 284	0%				-
	Фундаменты	13 758 011			13 758 011	100%	13 758 011	-	-	13 758 011	0%				-
	Каркас	22 134 564			22 134 564	100%	22 134 564	-	-	22 134 564	0%				-
	Стены	22 549 952			22 549 952	100%	22 549 952	-	-	22 549 952	0%				-
	Перекрытие и покрытие	22 041 888			22 041 888	100%	22 041 888	-	-	22 041 888	0%				-
	Кровля	16 659 116			16 659 116	100%	16 659 116	-	-	16 659 116	0%				-
	Лестница-Л-1 /2шт/	2 572 241			2 572 241	100%	2 572 241	-	-	2 572 241	0%				-
	Проемы	10 924 289			10 924 289	100%	10 924 289	-	-	10 924 289	0%				-
	Полы	13 501 297			13 501 297	100%	13 501 297	-	-	13 501 297	0%				-
	Отделка помещений	25 360 951			25 360 951	100%	25 360 951	-	-	25 360 951	0%				-
	Наружная отделка фасада	10 990 539			10 990 539	100%	10 990 539	-	-	10 990 539	0%				-
	Разные работы	9 540 800			9 540 800	100%	9 540 800	-	-	9 540 800	1%	70 347			70 347
	Итого	**177 331 932**	-	-	**177 331 932**	100%	**177 331 932**	-	-	**177 331 932**	0%	**70 347**	-	-	**70 347**
2-1-2	**Водоснабжения и канализация**	**3 641 575**	**1 051 344**		**4 692 919**	100%	3 641 575	1 051 344	-	4 692 919	100%	3 641 575	1 051 344		4 692 919
2-1-3	**Отопление и вентиляция**	**13 229 776**	**3 886 882**	**125 541**	**17 242 199**	100%	13 229 776	3 886 882	125 541	17 242 199	100%	13 229 776	3 886 882	125 541	17 242 199
2-1-4	**Технологическое оборудование и мебель**		**16 588 364**		**16 588 364**	100%	-	16 588 364	-	16 588 364	100%		16 588 364		16 588 364
2-1-5	**Электроосвещение**	**8 482 754**			**8 482 754**	100%	**8 482 754**	-	-	**8 482 754**	35%	**2 932 545**			**2 932 545**
2-1-6	**Электрооборудование**	**3 638 024**	**334 684**		**3 972 708**	100%	**3 638 024**	**334 684**	-	**3 972 708**	36%	**1 095 427**	**334 684**		**1 430 111**
2-1-7	**Автоматическая пожарная сигнализация**	**2 130 852**			**2 130 852**	100%	2 130 852	-	-	2 130 852	100%	2 130 852			2 130 852
2-1-7	**Системы связи (трансляционное оповещение, звоновое оповещение, часофикация, видеонаблюдение и локальная сеть)**	**5 983 283**			**5 983 283**	100%	5 983 283	-	-	5 983 283	100%	5 983 283			5 983 283
4-1-1	**Кабельная линия 6кВ**	4 960 745	74 635		**5 035 380**	100%	**4 960 745**	**74 635**	-	**5 035 380**	0%				-
4-2-1	**Кабельная линия 0,4кВ**	786 030	234 258		**1 020 288**	100%	**786 030**	**234 258**	-	**1 020 288**	0%				-
4-2-1	**Перенос кабельной линии 0,4кВ**	827 983			**827 983**	100%	**827 983**	-	-	**827 983**	0%				-

5-1-1	Наружные сети телефонизации. Прокладка ВОЛС		13 182 597			13 182 597	100%	13 182 597	-	-	13 182 597	0%				-
6-1-1	Водоснабжение и канализация		4 203 019			4 203 019	100%	4 203 019	-	-	4 203 019	0%				-
6-2-1	Теплоснабжение		16 839 609			16 839 609	100%	16 839 609	-	-	16 839 609	0%				-
7-1-1	Благоустройство		5 791 047	-	-	5 791 047	100%	5 791 047	-	-	5 791 047	94%	5 461 680	-	-	5 461 680
	Вертикальная планировка		329 367			329 367	100%	329 367	-	-	329 367	0%				-
	Покрытие		5 194 603			5 194 603	100%	5 194 603	-	-	5 194 603	100%	5 194 603			5 194 603
	Озеленение		267 077			267 077	100%	267 077	-	-	267 077	100%	267 077			267 077
	ВСЕГО		263 181 591	22 170 167	125 541	285 477 299	100%	263 181 591	22 170 167	125 541	285 477 299	20%	34 545 485	21 861 274	125 541	56 532 300
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	1,50%	3 947 724			3 947 724	100%	3 947 724			3 947 724	13%	518 182			518 182
	Итого по гл.1-8		267 129 315	22 170 167	125 541	289 425 023	100%	267 129 315	22 170 167	125 541	289 425 023	20%	35 063 667	21 861 274	125 541	57 050 482
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	2 404 164			2 404 164	100%	2 404 164			2 404 164	13%	315 573			315 573
	Итого по главе 9		269 533 479	22 170 167	125 541	291 829 187	100%	269 533 479	22 170 167	125 541	291 829 187	20%	35 379 240	21 861 274	125 541	57 366 055
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%		5 390 670			5 390 670	100%	5 390 670			5 390 670	100%	5 390 670			5 390 670
	Итого сметная стоимость		274 924 148	22 170 167	125 541	297 219 857	100%	274 924 148	22 170 167	125 541	297 219 857	21%	40 769 910	21 861 274	125 541	62 756 725
	С понижающим коэффициентом К=0,900000001135523		247 431 737	19 953 151	112 987	267 497 874	100%	247 431 737	19 953 151	112 987	267 497 874	21%	36 692 918	19 675 145	112 985	56 481 048
Налоговый кодекс РК	НДС	12%			32 099 745	32 099 745	100%			32 099 745	32 099 745	21%			6 777 726	6 777 726
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		247 431 736,57	19 953 150,55	32 212 731,78	299 597 618,88	100%	247 431 736,57	19 953 150,55	32 212 731,78	299 597 618,88	21%	36 692 917,72	19 675 144,85	6 890 710,67	63 258 773,88

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель отдела _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Ген.директор _____ Бекбердиев Н.К.

Технадзор:
ТОО "Улмад" _____ Садыкбеков Ж.Р.

Авторский надзор:
ТОО "Проект мастер групп" _____ Ысқақов Д.