"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция торгового центра по ул Аба,68А в г.Костанае

Наименование объекта: Реконструкция торгового центра по ул Аба,68А в г.Костанае

Заказ 78

Акт выполненных работ № 2 за июнь 2016

Раздел ремонт кровли

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	1398,508
Сметная заработная плата, тыс. тенге	231,995
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,356

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	504	56	4,36	28224	2197	26804	0,2875	145
		м2 кровли		44,01	0,68	22181	343	119	0,005	3
2	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	504	29,05	2,64	14641	1331	13171	0,1516	76
		м2 кровли		21,51	0,45	10841	227	119	0,0046	2
3	E52-1-5	Разборка вентшахт	0,65	2983,21	478,96	1939	311	1748	16,98	11
		м3		2504,25	184,55	1628	120	100	1,01	1
4	E10-14-1	Устройство мауэрлата ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,6	24334,92	417,85	14601	251	2927	25,415	15
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	2344	95	120	0,775	–
5	E10-14-1	Установка стропил ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8,23	24334,92	417,85	200276	3439	40142	25,415	209

	м3 древесины в конструкции								
			3907,13	157,5	32156	1296	120	0,775	6
6 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	504	179,25	2,55	90342	1285	17507	0,1959	99
	м2								
			28,78	0,41	14505	207	119	0,0051	3
7 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	15,65	179,03	35,14	2802	550	2921	0,897	14
	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,23	2227	207	120	0,065	1
8 99-1-1(пл)	Огнебиозащитный состав	126	242		30492				
	кг								
9 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	504	50,42	0,99	25412	499	7179	0,0694	35
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	5841	192	119	0,0018	1
10 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	504	918,7	42,81	463025	21576	31439	0,36455	184
	м2								
			58,74	10,57	29605	5327	90	0,03775	19
11 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	3	8987,79	81,61	26963	245	3581	6,08	18
	слуховое окно								
			963	31,5	2889	95	120	0,15	–
12 Е12-20-3	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа коньковых	40	604,53	6,18	24181	247	2165	0,27	11
	м планки								
			45,06	0,43	1802	17	119	0,0017	–
13 Е10-81-1	Установка элементов обшивки щитов ветровых досок	46,15	630,29	87,16	29088	4022	3612	0,255	12
	м2 щитов								
			41,18	24,05	1900	1110	120	0,088	4

14 Е12-20-1	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа торцевых (ветровых)	46,15	867,76	351,59	40047	16226	6131	0,3366	16
	м планки		56,37	55,27	2601	2551	119	0,1782	8
15 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м	800	125,15	0,62	100120	496	65212	0,434	347
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	55080	184	118	0,0011	1
16 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	18,032	27,1	27,1	489	489	342	–	–
	т		–	18,97	–	342	100	0,03984	1
17 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	18,0432	84,26	84,26	1520	1520	304	–	–
	т		–	16,85	–	304	100	0,03539	1
	Всего прямые затраты				**1094162**	**54684**			**1192**
	Стоимость: материалов, тенге				**185600** 853878	**12617**			**51**
	Накладные расходы, тенге				225185				
	- заработная плата, тенге				33778				
	- трудоемкость, чел-ч				113				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79161				
	Всего по смете				**1398508**				
	Сметная заработная плата, тенге				231995				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1356				

Заказчик: Григорян А.В._____ Подрядчик: ТОО"Сатурн17"_____

«Сатурн 17»