"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Реконструкция торгового центра по ул Аба,68А в г.Костанае

**Акт №1**
**приемки выполненных работ за июнь 2016**
**(локальная смета 2-1-1)**

Составлен в ценах 2001 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Оконные блоки** | | | | | | | | | |
| 1 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | | | | | | | | |
| | | *м2* | 142,84 | 270,9 | 23,78 | 38695 | 3397 | 36582 | 1,6539 | 236 |
| | | | | 247,12 | 8,98 | 35299 | 1283 | 100 | 0,0439 | 6 |
| 2 | Е10-91-7 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), с тройным стеклопакетом | | | | | | | | |
| | | *м2 проемов* | 142,84 | 1597,46 | 19,79 | 228181 | 2827 | 43044 | 1,4635 | 209 |
| | | | | 244,55 | 6,57 | 34932 | 938 | 120 | 0,0321 | 5 |
| 3 | Е7-53-11 | Установка подоконных досок из ПВХ | | | | | | | | |
| | | *шт сборных конструкций* | 39 | 353,92 | 24,15 | 13803 | 942 | 9867 | 1,03 | 40 |
| | | | | 171,9 | 8,83 | 6704 | 344 | 140 | 0,0405 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е7-50-1 | Установка внутренних откосов оконных и дверных блоков с утеплением из сэндвич панелей | 39 | 1185,84 | 282,67 | 46248 | 11024 | 24784 | 2,04 | 80 |
| | *шт сборных конструкций* | | 355,5 | 98,4 | 13865 | 3838 | 140 | 0,405 | 16 |
| 5 Е15-40-1 | Устройство наружных оконных откосов с утепелением 25*100 | 243,2 | 659,45 | 2,02 | 160378 | 491 | 16419 | 0,3925 | 95 |
| | *м* | | 64,13 | 0,17 | 15596 | 41 | 105 | 0,0013 | – |
| 6 Е15-40-2 | Устройство водоотлива из напыленной стали белого цвета | 68,6 | 435,9 | 2,02 | 29903 | 139 | 4632 | 0,3925 | 27 |
| | *м* | | 64,13 | 0,17 | 4399 | 12 | 105 | 0,0013 | – |
| **Раздел 2 Дверные блоки** | | | | | | | | | |
| 7 Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 4,6 | 158,38 | 23,78 | 729 | 109 | 660 | 0,9115 | 4 |
| | *м2* | | 134,6 | 8,98 | 619 | 41 | 100 | 0,0439 | – |
| 8 Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 | 4,6 | 6167,11 | 19,34 | 28369 | 89 | 805 | 0,8342 | 4 |
| | *м2 проемов* | | 139,39 | 6,57 | 641 | 30 | 120 | 0,0321 | – |
| 9 Е56-27-1 | Установка дверных (оконных) приборов врезных | 2 | 77,9 | – | 156 | – | 184 | 0,3903 | 1 |
| | *прибор* | | 76,46 | – | 153 | – | 120 | – | – |
| 10 П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 3,7 | 27,1 | 27,1 | 100 | 100 | 70 | – | – |
| | *т* | | – | 18,97 | – | 70 | 100 | 0,03984 | – |
| 11 П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 3,7 | 49,5 | 49,5 | 183 | 183 | 37 | – | – |
| | *т* | | – | 9,9 | – | 37 | 100 | 0,02079 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **546745** | **19301** | | | **696** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **112208** | **6634** | **29** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 415237 | | |
| Накладные расходы, тенге | 137084 | | |
| - заработная плата, тенге | 20563 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 69 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 41030 | | |
| **Всего** | **724859** | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 7249 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2899 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **735007** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **1879413** | | |
| - материалы, тенге | 1061761 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 382407 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 794 | | |
| Налог (2 %) | 37588 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1917000** | | |
| НДС (12 %) | 230040 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2147040** | | |

Заказчик: _____ Григорян А.В.

Подрядчик: _____ Бекишева Д.Ш.

«Сатурн 17»