ЗАКАЗЧИК: - ГКП на праве хозяйственного ведения "Жанибекская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

"Капитальный ремонт ФАП Акоба Жанибекского района ЗКО, расположенного по адресу: ЗКО, Жанибекский район, с. Акоба

Выполненных работ за июнь 2018 год по объекту

СОСТАВЛЕНА СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2017ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	-ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		376,5	1237,8	466031,5
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3-754,98)	ЧЕЛ-Ч	1,112	418,668	754,98	316085,97
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,21	79,065	844,02	66732,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1016,78	382818,59
1. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,192	72,288	1909,23	138014,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,192	72,288	852,37	61616,12
1. 4 (34-030401-0301)	1159С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,384	144,576	16,8	2428,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,018	6,777	1402,13	9502,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,018	6,777	754,98	5116,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				398,26	149945,53
1. 6	147789С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,066	24,849	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	12-070101-0301 РСНБ РК 2015						
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,0377	12,366	690,68	8540,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					8540,67
4. 2	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0011	0,3608	26,04	8540,67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		15,39	5047,54
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		1,49	489,18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,88	5536,71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3,43	1126,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,35	15203,58
5	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.		13	1468,51	19090,64
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=709,78)	ЧЕЛ-Ч	1,96	25,484	709,78	18087,96
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0397	0,5161	852,37	439,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1425,22	18527,87
5. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0397	0,5161	1909,23	985,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0397	0,5161	852,37	439,91
5. 4	1159С (34-030401-0301)	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0793	1,031	16,8	17,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
5. 5	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,105	1,365	77,13	1002,67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0	0
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		842,31	10949,97
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,19	1081,46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		925,49	12031,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191,52	2489,77
6	Е12-060101-	-ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2		24,57	2585,53	33611,83
						255,2	6270,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	0209 12-070101-0209 РСНБ РК 2015						
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,3824	3,786	754,98	2858,17
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0464	0,45936	876,88	402,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				329,39	3260,98
8. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0376	0,37224	1909,23	710,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0376	0,37224	852,37	317,29
8. 4 (34-030401-0301)	1159С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0752	0,74448	16,8	12,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 5 (31-050502-0101)	3006С	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,0088	0,08712	2734,06	238,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,08712	981,60	85,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,11	961,39
8. 6 (21-130816-3426)	147789С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,061	0,6039	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		194,67	1927,24
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		20,9	206,88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		215,57	2134,12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		48,11	476,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				649,49	6429,98
9	Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ		525	199,94	104970,28
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,2875	150,938	690,68	104249,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198,57	104249,51
9. 2 (31-050402-0305)	979С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 КН (5 Т)	МАШ.-Ч	0,0063	3,308	217,92	720,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,37	720,77

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,009	4,725	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		97,45	51162,7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		9,71	5100,25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,17	56262,95
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22,37	11741,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				301,93	158515,73
12	Е12-080101-0206 12-080101-0206 РСНБ РК 2015	-КАРНИЗ. РАЗВОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ		30	141,35	4240,49
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,1896	5,688	690,68	3928,59
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0058	0,174	821,4	142,92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,72	4071,51
12. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0041	0,123	1402,13	172,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,123	754,98	92,86
12. 4	3006С (31-050502-0101)	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,051	2734,06	139,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,051	981,60	50,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,4	311,9
12. 5	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0632	1,896	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		80,21	2406,26
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		7,98	239,28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,18	2645,55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,36	550,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				247,9	7436,92
13	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-УДАЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ КЕРАМЗИТОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		68,82	3054,46	210207,7
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	2,71	186,502	690,68	128813,34
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,34	23,399	852,37	19944,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	4,704	1143,29	5378,04
15. 5 (34-030401-0301)	1159С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	2,75	80,85	16,8	1358,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3161,66	92952,86
15. 6 (21-130816-3426)	147789С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,061	60,593	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9335,34	274459,06
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		969,76	28511,08
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10305,11	302970,15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2232,61	65638,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30140,29	886124,5
16	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-ЦОКОЛЬ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2		45	157,61	7092,59
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,2282	10,269	690,68	7092,59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157,61	7092,59
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		80,07	3603,04
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		8,56	385,04
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,62	3988,08
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		19,7	886,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				265,94	11967,13
17	Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	-ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	Т		136,165	1480,27	201560,33
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	2,143	291,829	690,68	201560,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,27	201560,33
17. 2 (21-130816-3426)	147789С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1	136,165	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		874,84	119122,16
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		84,78	11544,57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		959,62	130666,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОП. ВЫП. 9						
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7-735,88)	ЧЕЛ-Ч	5,221	153,497	735,88	112955,67
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	11,76	1065,46	12529,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4268,21	125485,51
20. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,4	11,76	3581,97	42123,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	11,76	852,37	10023,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1790,98	52654,96
20. 4 (21-020401-2808)	102640С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	7,056	14579,14	102870,41
20. 5 (21-070201-0401)	131555С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,0147	17461,64	256,69
20. 6 (21-030199-9901)	245636С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ	1000 ШТ.	0,38	11,172	-	-
20. 7 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,044	1,294	93	120,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3511,82	103247,4
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		2168,25	63746,64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		407,27	11973,77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2575,52	75720,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		937,63	27566,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12657,98	372144,71
21	С121-050309 -0301 21-050309- 0301 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 1 Т	Т		0,1538	270178,64	41553,47
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		9726,43	1495,93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9726,43	1495,93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		22392,41	3443,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				302297,48	46493,35
22	С121-050301 -3201 21-050301- 3201 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0754	189337,53	14276,05

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	3,234	84,084	823,09	69208,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2661,87	69208,7
25. 2 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0136	0,3536	35,59	12,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,484024	12,58
25. 3 (21-020402-0206)	102682С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,044	1,144	17462,95	19977,61
25. 4 (21-130816-3426)	147789С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0968	2,517	-	-
25. 5 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0035	0,091	93	8,46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				768,7	19986,08
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		1573,17	40902,34
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		180,15	4683,95
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1753,32	45586,29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		414,75	10783,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5599,12	145577,14
26	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	ПЕРЕГОРОДКИ М3 КЛАДКИ		1,15	8244,53	9481,22
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	4,38	5,037	735,88	3706,63
26. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,46	852,37	392,09
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3564,1	4098,72
26. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,46	3581,97	1647,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,46	852,37	392,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1432,79	1647,71
26. 4 (21-020401-2809)	102641С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	0,276	14899,04	4112,14
26. 5 (21-070201-0401)	131555С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75	М3	0,0005	0,000575	17461,64	10,04

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 7	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,057	93	5,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1832,63	696,4
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		551,33	209,51
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		149,82	56,93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,15	266,44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		344,92	131,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4656,47	1769,46
29	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ	М2		3,8	1880,72	7146,73
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,468	1,778	842,82	1498,87
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0209	852,37	17,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				399,13	1516,69
29. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0358	0,13604	470,55	64,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,0209	1799,25	37,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,0209	852,37	17,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,74	101,62
29. 5	135545С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	2,3	8,74	215,22	1881,02
29. 6	135867С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,4	16,72	212,16	3547,32
29. 7	144636С (21-130104-0103)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,000608	117201,8	71,26
29. 8	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,000912	51147,9	46,65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1459,54	5546,24
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		202,76	770,48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		75,01	285,02
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		277,76	1055,5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		172,68	656,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2331,16	8858,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130102-0801)	9179-77					
30.15	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,13	0,169	196,54	33,22
30.16	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,11466	6598,38	756,57
30.17	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0013	0,00169	200244,36	338,41
30.18	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,003679	93	0,34
30.19	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,392	0,5096	702,64	358,07
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27644,86	35938,32
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1497,75	1947,07
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		1196,48	1555,42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2694,23	3502,49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2754,56	3580,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37186,55	48342,52
31	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0009	189337,53	170,4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		6816,15	6,13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6816,15	6,13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15692,29	14,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				211845,98	190,66
32	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0164	182979,08	3000,86
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		6587,25	108,03
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6587,25	108,03
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15165,31	248,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				204731,63	3357,6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					971062,26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 3 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,54	2,448	1909,23	4674,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,54	2,448	852,37	2086,60
34. 4 (34-030401-0301)	1159С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	5,08	4,897	16,8	82,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4934,79	4756,64
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		5374,34	5180,32
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		674,05	649,71
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6048,38	5830,04
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1551,8	1495,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20949,36	20193,09
35	Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ДВУХ СТОРОН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 75-125 ММ. С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		21,42	1319,35	28260,45
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	1,221	26,145	803,99	21020,69
35. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,158508	1247,29	197,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				990,59	21218,4
35. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,079254	3173,59	251,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,079254	1143,29	90,61
35. 4 (34-030302-0501)	2216С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0367	0,786114	18,64	14,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
35. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,079254	1799,25	142,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,079254	852,37	67,55
35. 6 (34-030101-0101)	2698С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0079	0,169218	180,6	30,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
35. 7	2875С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0076	0,162792	14,28	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
37	С122-030201-0103 22-030201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ СТ РК EN 520-2012 9,5 КГ	М2		42,84	123 345,16	8609,89 14786,65
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		12,43	532,32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,43	532,32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		28,61	1225,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
38	С121-110401-0306 21-110401-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 50 КГ/М3 ДО 55 КГ/М3 БЕЗ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012 50 КГ	М3		1,071	386,19 38279,78	16544,49 40997,64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		1378,07	1475,92
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1378,07	1475,92
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3172,63	3397,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
39	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКА	М2		141	42830,48 533,35	45871,44 75202,8
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=784,26)	ЧЕЛ-Ч	0,5175	72,968	784,26	57225,49
39. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,003	0,423	943,73	399,2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				408,69	57624,69
39. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,003	0,423	1402,13	593,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003	0,423	754,98	319,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,26	741,38
39. 4 (21-020402-0206)	102682С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,007	0,987	17462,95	17235,93

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,1975	943,73	186,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				332	26227,88
41. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0025	0,1975	1402,13	276,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,1975	754,98	149,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,38	346,15
41. 4 (21-020402-0206)	102682С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,006	0,474	17462,95	8277,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				104,78	8277,44
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,8		181,94	14372,88
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		22,35	1765,37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		204,28	16138,24
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		51,45	4064,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				694,53	54867,59
42	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		332	812,94	269895,93
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6-813,54)	ЧЕЛ-Ч	0,4255	141,266	813,54	114925,54
42. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00561	1,863	946,33	1762,56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				351,47	116688,1
42. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00012	0,03984	3422,17	136,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00012	0,03984	852,37	33,96
42. 4 (31-030101-0601)	1007С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,00501	1,663	807,63	1343,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00501	1,663	754,98	1255,53
42. 5 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00048	0,15936	1402,13	223,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00048	0,15936	754,98	120,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,41	2128,91

1	2	3		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1277701,9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1277701,9
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	531169,67
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	677794,36
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	63479,4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	440765,91
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	381050,82
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	59715,09
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	137477,43
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1855945,2
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	834,77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	677794,36
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1855945,2
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	834,77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	677794,36
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ТИП 1						
44	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНВ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,6208	13283,24		21529,47
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15)	ЧЕЛ-Ч	3,726	6,039	723,15		4367,18
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	0,89144	1065,46		949,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
44. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,145872	3280,46		5316,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,145872	3422,17		499,2
44. 4 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,745568	852,37		124,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,745568	1909,23		1423,46
44. 5 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,93	1,507	852,37		635,50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	11,48		17,3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
44. 6 (21-010201-0601)	100078С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,29	0,470032	1496,15		2424,95
44. 7 (21-010201-0602)	100079С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,09	0,145872	7520,12		3534,7
44. 8 (21-010201-0604)	100081С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1	1,621	7520,12		1096,97
						6221,04		10083,06

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10						
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,1196	0,9568	703,42	673,03
46. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,019	0,152	943,73	143,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,06	816,48
46. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,081	0,648	11,67	7,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
46. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,019	0,152	1402,13	213,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,019	0,152	754,98	114,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,48	275,86
46. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,051	0,408	25929,15	10579,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1322,39	10579,09
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		62,15	497,24
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		54,11	432,91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		116,27	930,14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		124,58	996,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1681,85	13454,78
47	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		0,2782	11621,53	3233,11
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=784,26)	ЧЕЛ-Ч	13,34	3,711	784,26	2910,54
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,38	0,105716	1218,58	128,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10925,09	3039,36
47. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,044512	3173,59	141,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,044512	1143,29	50,89
47. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,061204	1799,25	110,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,061204	852,37	52,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		182,68	3701,08
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		28,92	586,01
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		211,6	4287,08
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		66,59	1349,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				898,97	18213,1
50	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ, УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 М2 СТЯЖКИ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101			20,26	504,41	10219,28
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,03036	0,615094	703,42	432,67
50. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0126	0,255276	943,72	240,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,25	673,58
50. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,1392	2,82	11,67	32,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0126	0,255276	1402,13	357,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0126	0,255276	754,98	192,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,11	488,55
50. 5 (21-020401-2805)	102637С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0306	0,619956	14997,94	9298,06
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				458,94	9298,06
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		20,25	410,21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		18,89	382,66
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,13	792,87
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		43,48	880,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				587,03	11893,13

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕНГЕ 158045,82

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	158045,82
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	57028,38
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	22432,69
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	75163,7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	19452,52
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	13284,63
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	6167,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,24189	852,37	206,18
52. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,15393	3173,59	488,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,15393	1143,29	175,99
52. 5 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0181	3,98	470,55	1872,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,2199	1799,25	395,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,2199	852,37	187,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
52. 7 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00025	0,054975	20,6	4529,36
52. 8 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0006	0,13194	58564,32	3219,57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				51147,9	6748,45
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				45,33	9968,03
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	56,4		85,53	18808,91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	3,6		10,8	2373,96
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	-		96,33	21182,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		24,85	5465,39
53	Е11-120101-1502 11-120101-1502 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		219,9	335,53 114,61	73782,79 25202,13
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,11615	25,541	832,64	21266,78
53. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0024	0,52776	1141,22	602,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
53. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,2199	99,45 3581,97	21869,07 787,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,2199	852,37	187,44
53. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,10995	3173,59	348,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,10995	1143,29	125,70

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				480,64	105693,25
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	60,9		184,34	40536,31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	3,6		35,23	7747,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		219,57	48283,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81,11	17835,9
56	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		70	1094,97 1261,45	240784,72 88301,37
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	1,219	85,33	774,71	66106
56. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0294	2,058	970,23	1996,72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
56. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0036	0,252	972,9 3422,17	68102,73 862,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0036	0,252	852,37	214,80
56. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,023	1,61	1402,13	2257,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023	1,61	754,98	1215,52
56. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0028	0,196	1799,25	352,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,196	852,37	167,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
56. 6 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,013	0,91	62,01 13911,64	4340,59 12659,59
56. 7 (21-070510-0501)	248387С	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	2,142	2308,38	4944,55
56. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0385	2,695	93	250,63
56. 9 (22-060301-9900)	279917С	КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ	М2	1,02	71,4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				255,07	17854,78
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	60,9		592,49	41474,56
			%	3,6		66,74	4671,93

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 5 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,93	10,081	11,48	115,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1496,15	16218,23
58. 6 (21-010201-0601)	100078С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,29	3,144	7520,12	23640,25
58. 7 (21-010201-0602)	100079С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,09	0,9756	7520,12	7336,63
58. 8 (21-010201-0604)	100081С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1	10,84	6221,04	67436,07
58. 9 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	1,626	93	151,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9092,64	98564,17
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1997,8	21656,16
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		550,12	5963,27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2547,92	27619,44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1266,49	13728,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17097,65	185338,53
59	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНВ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		135,5	1218,94	165166,51
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,41515	56,253	703,42	39569,36
59. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0284	3,848	1029,88	3963,2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				321,27	43532,56
59. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012	1,626	3422,17	5564,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012	1,626	852,37	1385,95
59. 4 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0396	5,366	11,67	62,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 5 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0081	1,098	1909,23	2095,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0081	1,098	852,37	935,90
59. 6 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0083	1,125	1402,13	1576,91

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,4094	55,474	703,42	39021,31
61. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	1,721	943,73	1624,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
61. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0907	12,29	299,97	40645,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	1,721	1402,13	2412,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	1,721	754,98	1299,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
61. 5 (21-020401-2806)	102638С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	2,764	23,58	3195,35
61. 6 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	4,742	15615,04	43163,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93	441,05
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		321,8	43604,15
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		182,68	24753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,38	3980,66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		212,06	28733,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67,63	9164,36
62	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 М2 СТЯЖКИ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101			135,5	913,05	123718,82
						436,08	59088,18
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,0253	3,428	703,42	2411,43
62. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	1,423	943,72	1342,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
62. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,116	15,718	27,71	3754,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	11,67	183,43
62. 4 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0105	1,423	--	--
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	1,423	1402,13	1994,88
						754,98	1074,34

1	2	3		4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					558218,81
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					151261,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					121766,3
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					92118,13
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					29648,17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					68256,66
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					921464,96
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					206,01
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					151261,3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ					921464,96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч					206,01
			ТЕНГЕ					151261,3
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ						
64	С121-090201 -0402 21-090201- 0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 36 КГ	М2			43,35	17250,97	747829,55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		3,6		621,03	26921,86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				621,03	26921,86
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		1429,76	61980,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					19301,77	836731,53
65	С121-090205 -0108 21-090205- 0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99 4,2 КГ	М			31,1	2504,32	77884,35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		3,6		90,16	2803,84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				90,16	2803,84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		207,56	6455,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2802,03	87143,24
66	С121-090402 -0101 21-090402- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 32 КГ	М2			7,56	42518,79	321442,05

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ					1625044,1
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ					
70	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		5	77201,06	386005,31
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	25,415	127,075	735,88	93511,95
70. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	1,85	1212,89	2243,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19151,16	95755,79
70. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,75	3173,59	2380,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,75	1143,29	857,47
70. 4 (34-030102-0401)	1795С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,44	2,2	87,26	191,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
70. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	1,1	1799,25	1979,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	1,1	852,37	937,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1137,83	5689,17
70. 6 (21-050302-0101)	127727С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,038	0,19	205870,68	39115,43
70. 7 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	4,38	21,9	66,3	1451,97
70. 8 (21-070201-0201)	131541С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,16	0,8	38709,8	30967,84
70. 9 (21-070201-0202)	131542С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	0,3	38743,46	11623,04
70.10 (21-070203-0105)	131578С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,83	4,15	45129,92	187289,17
70.11 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,38	16,9	215,22	3637,22
70.12 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	7,2	36	196,54	7075,44
70.13 (21-130816-9902)	249209С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,0098	575926,68	5644,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57360,84	286804,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46584,03	389442,52
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		11714,39	97932,32
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		2820,7	23581,07
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14535,1	121513,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6493,88	54288,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87667,44	732899,79
73	Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК, УСТРОЙСТВО	М2		525	648,13	340265,79
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,335915	176,355	703,42	124051,9
73. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0075	3,938	994,04	3914,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				243,74	127965,94
73. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0044	2,31	1402,13	3238,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	2,31	754,98	1744,00
73. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0031	1,627	1799,25	2928,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0031	1,627	852,37	1386,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,68	7709
73. 5	131654С (21-070204-0404)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0264	13,86	14373,62	199218,37
73. 6	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,09	47,25	196,54	9286,51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				397,15	208504,89
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		144,05	75627,87
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		28,52	14972,17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		172,57	90600,04
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		65,66	34469,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				886,35	465335,1
74	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		525	213,3	111985,08
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,03335	17,509	774,71	13564,2
74. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00079	0,41475	1171,34	485,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		81,07	49370,44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,07	49370,44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		186,64	113661,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2519,59	1534433,2
77	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		460	678,31	312020,4
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,46345	213,187	842,82	179678,27
77. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0083	3,818	1153,09	4402,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				400,18	184080,76
77. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0035	1,61	3581,97	5766,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	1,61	852,37	1372,32
77. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,92	3173,59	2919,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,92	1143,29	1051,83
77. 5 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0184	8,464	470,55	3982,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0028	1,288	1799,25	2317,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	1,288	852,37	1097,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,73	18733,55
77. 7 (21-100501-0701)	135836С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	2,01	924,6	100,83	93227,42
77. 8 (21-130104-0804)	144669С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00025	0,115	58564,32	6734,9
77. 9 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00058	0,2668	51147,9	13646,26
77.10 (21-110205-9907)	248659С	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 16381-77	М2	1,03	473,8	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				246,98	113608,57
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		225,7	103821,55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		32,54	14970,31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		258,24	118791,86
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		74,92	34464,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1011,47	465277,24

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		3,53	2035,76
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,53	2035,76
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,12	4686,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
81	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		13,36	109,56 6115,95	63271,32 81709,09
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	0,897	11,984	764,53	9162,07
81. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,22712	1172,42	266,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				705,71	9428,35
81. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,0668	3173,59	212
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,0668	1143,29	76,37
81. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,012	0,16032	1799,25	288,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,16032	852,37	136,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,82	625,56
81. 5 (21-130703-0301)	146743С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,01336	67003,8	895,17
81. 6 (21-130704-2302)	146857С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,022712	70961,02	1611,67
81. 7 (21-130704-2401)	146859С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,089512	774943,6	69366,75
81. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,30728	93	28,58
81. 9 (22-040201-9909)	249440С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,012	0,16032	120,36	19,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,34	71921,46
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		422,02	5638,15
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		235,37	3144,5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		657,38	8782,65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		541,87	7239,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7315,2	97731,08
82	Е11-100102-0205	-СТЕНЫ.УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ		69	2689,72	185590,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАПОР 150 М					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
83. 5	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0068	3,128	3581,97	11204,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0068	3,128	852,37	2666,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,63	40771,93
83. 6	100328С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,0306	14,076	1452,32	20442,86
83. 7	102635С (21-020401-2803)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,0153	7,038	13238,75	93174,32
83. 8	135535С (21-100401-0603)	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	0,044	20,24	153	3096,72
83. 9	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0385	17,71	93	1647,03
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				257,31	118360,93
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		120,52	55437,27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		23,74	10920,78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		144,26	66358,05
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		54,66	25142,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				737,86	339417,81
84	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНВ РК 2015 К=15	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701	М2 СТЯЖКИ		460	227,52	104657,6
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,0135	6,21	690,68	4289,12
84. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0045	2,07	852,37	1764,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,16	6053,53
84. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,003	1,38	3422,17	4722,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003	1,38	852,37	1176,27
84. 4	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,69	3581,97	2471,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,69	852,37	588,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,64	7194,15
84. 5	102635С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75	М3	0,0153	7,038	13238,75	93174,32

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,1334	1,868	2326,3	4344,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1334	1,868	754,98	1410,30
86. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,007	3581,97	25,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,007	852,37	5,97
86. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,0042	3173,59	13,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0042	1143,29	4,80
86. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0308	1799,25	55,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0308	852,37	26,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				317,03	4438,42
86. 7 (21-130207-0602)	145663С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,0085	0,119	941,46	112,03
86. 8 (21-130812-0101)	147245С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,001	0,014	3716,46	52,03
86. 9 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0047	0,0658	268,51	17,67
86.10 (23-011399-9903)	250404С	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	0,899	12,586	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,98	181,73
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		932,61	13056,48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		97,32	1362,47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1029,92	14418,95
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,05	3136,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3024,68	42345,47
87	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		11	1338,93	14728,22
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47)	ЧЕЛ-Ч	1,29	14,19	878,47	12465,49
87. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0842	0,9262	759,49	703,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1197,18	13168,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-050101-0102)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,002	852,37	1,70
88. 5	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,0012	3173,59	3,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0012	1143,29	1,37
88. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0088	1799,25	15,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0088	852,37	7,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
88. 7	145663С (21-130207-0602)	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,0051	0,0204	114,64	458,57
88. 8	147245С (21-130812-0101)	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,0006	0,0024	941,46	19,21
88. 9	249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0121	0,0484	3716,46	8,92
88.10	250404С (23-011399-9903)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	0,938	3,752	268,51	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10,28	41,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	60,4		579,88	2319,53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	3,6		58,58	234,32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		638,46	2553,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134,86	539,45
89	С123-010501 -1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11М - 20Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,116 КГ			17	1820,64	7282,55
						83,67	1422,39
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		3,01	51,21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		3,01	51,21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			6,93	117,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,62	1591,48
90	С123-010501 -1504 23-010501-1504 РСНБ	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11М - 32Х3,0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ			4	190,31	761,24

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		0,558	1,12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			0,558	1,12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1,28	2,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
95	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНВ РК 2015	-ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ DN 25X20 ШТ. СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			2	17,34	34,69
		0,0113 КГ				15,5	31
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		0,558	1,12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			0,558	1,12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1,28	2,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
96	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНВ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32 СТ ШТ. РК ГОСТ Р 52134-2010			6	17,34	34,69
		0,0465 КГ				42,86	257,16
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		1,54	9,26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1,54	9,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3,55	21,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
97	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНВ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25 СТ ШТ. РК ГОСТ Р 52134-2010			4	47,96	287,73
		0,0257 КГ				25,53	102,12
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		0,91908	3,68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			0,91908	3,68
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2,12	8,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
						28,57	114,26

1	2	3		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ	.	.	.	.	56303,14
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	12595,84
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	12595,84
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	453,45
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	1043,94
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	14093,23
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	43707,3
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	334,02
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	38625,89
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	25743,38
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	23330,04
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2413,34
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	5556,06
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	75006,74
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	44,38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	38625,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ	.	.	.	.	89099,98
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	44,38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	38625,89

РАЗДЕЛ 10. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ

102	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	51	1770,7	90305,78	
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47)	ЧЕЛ-Ч	1,64	83,64	878,47	73475,23
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1364	6,956	757,76	5271,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1544,05	78746,53
102. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,1334	6,803	2326,3	15826,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1334	6,803	754,98	5136,13
102. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,0255	3581,97	91,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0255	852,37	21,74
102. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,0153	3173,59	48,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0153	1143,29	17,49
102. 6	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,1122	1799,25	201,88

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		3,71	44,53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			3,71	44,53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,54	102,53
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,033 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	3,6		1,15	4,6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,15	4,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			2,65	10,58
114	С123-030301-0210 23-030301-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫКРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 20 0,83 КГ	ШТ.		1	35,71 5455,59	142,86 5455,59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	3,6		196,4	196,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		196,4	196,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			452,16	452,16
115	С123-040905-0904 23-040905-0904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 1,1 КГ	ШТ.		3	6104,15 2669,35	6104,15 8008,05
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	3,6		96,1	288,29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		96,1	288,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			221,24	663,71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10						2986,68	8960,05

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	116262,97
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	25957,19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	25957,19
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	934,46
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2151,33
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	29042,98
		90305,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			187,91	150,33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			432,61	346,09
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
133	С341-310103 -0101 41-310103- 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т		0,0063	735,15 402	3087,63 2,53
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		14,47	0,09
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			14,47	0,09
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		33,32	0,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
134	С341-310104 -0501 41-310104- 0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т		0,044	449,79 74	2,83 3,26
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		2,66	0,12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			2,66	0,12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		6,13	0,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
135	С341-020101 -1005 41-020101- 1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ РОВОРУДОВАНИЕ	Т		0,0503	82,8 222,45	3,64 11,19
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		8,01	0,4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			8,01	0,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		18,44	0,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
136	С123-090101 -0503 23-090101- 0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G4, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,04 М3/Ч ДО 6 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ 1,85 КГ	ШТ.		1	248,89 7104,68	12,52 7104,68

1	2	3	4	5	6	7	8
119	С123-020601 -0801 23-020601- 0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОЧИСТКА DN 50 0,29 КГ	ШТ.		6	325,48	1952,88
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		11,72	70,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			11,72	70,3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		26,98	161,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				364,17	2185,04
120	С123-020601 -0803 23-020601- 0803 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100 0,58 КГ	ШТ.		1	716,74	716,74
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		25,8	25,8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			25,8	25,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		59,4	59,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				801,95	801,95
121	С123-020601 -0602 23-020601- 0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X50 0,18 КГ	ШТ.		1	145,02	145,02
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		5,22	5,22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			5,22	5,22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		12,02	12,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162,26	162,26
122	С123-020601 -0203 23-020601- 0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100 3,2 КГ	ШТ.		2	253,42	506,84

1	2	3	4	5	6	7	8
	12-150102-0302 РСНБ РК 2015		А				
139. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,547	63,452	754,98	47904,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				412,97	47904,99
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		244,07	28311,85
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		23,65	2743,81
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		267,72	31055,66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		54,46	6316,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				735,15	85277,5
140	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.		16	798,16	12770,6
140. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=697,05)	ЧЕЛ-Ч	1,1	17,6	697,05	12268,08
140. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0224	0,3584	754,98	270,58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				783,67	12538,66
140. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0224	0,3584	1402,13	502,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0224	0,3584	754,98	270,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,41	502,52
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		463,15	7410,35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		45,41	726,51
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		508,55	8136,87
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		104,54	1672,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1411,25	22580,07
141	Е11-180101-0206 11-180101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч). ДЕМОНТАЖ	КОТЕЛ		2	15915,76	31831,53
141. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	15,45	30,9	832,64	25728,58
141. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,121	2,241	1017,08	2279,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14004,07	28008,14
141. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,63448	1,269	3173,59	4027,16

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		14,47	4,79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			14,47	4,79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		33,32	11,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
144	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т		0,772	449,79	148,88
						74	57,13
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		2,66	2,06
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			2,66	2,06
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,13	4,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
145	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т		1,103	82,8	63,92
						222,45	245,36
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		8,01	8,83
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			8,01	8,83
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18,44	20,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13						248,89	274,53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ				94065,2
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				62233,67
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				61564,5
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				435,55
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				39934,88
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				36384,62
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3550,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				8173,48
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ЧЕЛ.-Ч				110342,03
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -					82,89

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130803-0901)						
146.10	147341С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00141	0,00141	195385,08	275,49
	(21-130812-1039)						
146.11	147667С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,27	424,32	114,57
	(21-130816-2202)	ПРЕССОВАННАЯ)					
146.12	149389С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,04	0,04	371,47	14,86
	(22-040603-0102)						
146.13	158884С	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И	ШТ.	1	1	875,81	875,81
	(23-020103-0207)	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80					
146.14	158885С	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И	ШТ.	1	1	1167,79	1167,79
	(23-020103-0208)	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80					
146.15	158887С	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И	ШТ.	4	4	1715,07	6860,28
	(23-020103-0210)	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80					
146.16	187338С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ	1000 ШТ.	0,001	0,001	30195,06	30,2
	(23-021101-1303)	ГОСТ 15180-86					
146.17	187339С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100	1000 ШТ.	0,005	0,005	57847,26	289,24
	(23-021101-1304)	ММ ГОСТ 15180-86					
146.18	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2,5	2,5	93	232,5
	(21-130703-1405)						
146.19	249409С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК	КГ	0,08	0,08	247,03	19,76
	(22-040201-0702)	ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71					
146.20	409085С	КЛАПАНЫ ВЗРЫВНЫЕ ГОСТ 31294-2005	ШТ.	2	2	-	-
	(51-011007-0101)						
146.21	412149С	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ	1	1	-	-
	(51-040103-9900)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11992,66	11992,66
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		34462,02	34462,02
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		4085,5	4085,5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38547,52	38547,52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9405,72	9405,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126977,24	126977,24
147	ПРАЙС ТПРАЙС 321600ТГ.	-КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ГАЗОВЫЙ RGB-F306 RC	ШТ		1	270915,05	270915,05
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		9752,94	9752,94
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9752,94	9752,94
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22453,44	22453,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303121,43	303121,43
148	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХМ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	ТРУБОПРОВОДА		2	1403,35	2806,7
148. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,34155	0,6831	852,37	582,25
148. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,01	1116,37	11,16

1	2	3	4	5	6	7	8
149. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2-878,47)	ЧЕЛ-Ч	1,208	100,222	878,47	88042,46
149. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0494	4,1	953,33	3908,83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
149. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,0464	3,851	1107,85	91951,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0464	3,851	2326,3	8959,05
149. 4 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,0415	754,98	2907,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0415	3581,97	148,65
149. 5 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,0249	852,37	35,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0249	3173,59	79,02
149. 6 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,1826	1143,29	28,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,1826	1799,25	328,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				852,37	155,64
149. 7 (21-130207-0602)	145663С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,0051	0,4233	143,3	11894,08
149. 8 (21-130812-0101)	147245С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,0006	0,0498	941,46	398,52
149. 9 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0121	1,004	3716,46	185,08
149.10 (23-011399-9903)	250404С	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	0,938	77,854	268,51	269,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		10,28	853,26
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		669,14	55538,58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		67,81	5627,82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-В)	%	8		736,94	61166,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				156,1	12956,5
150	С123-010602 -0103 23-010602- 0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 5-25X5,1 PNM 25 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,307 КГ			83	2107,38	174912,7
						211,61	17563,63

1	2	3	4	5	6	7	8
152	С123-010602 -0102 23-010602- 0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 5-20X4,1 PNM 25 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,198 КГ			110	132,26	14548,6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		4,76	523,75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			4,76	523,75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10,96	1205,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				147,98	16278,14
153	С123-010602 -0102 23-010602- 0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 5-16X4,1 PNM 25 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,198 КГ			35	132,26	4629,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		4,76	166,65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			4,76	166,65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10,96	383,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				147,98	5179,41
154	С123-051001 -0237 23-051001- 0237 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕС МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ДО 155 ВТ ГОСТ 31311-2005 1,43 КГ	СЕКЦИЯ		186	1379,13	256518,18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		49,65	9234,65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			49,65	9234,65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		114,3	21260,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1543,08	287013,06
155	С123-040905 -1814 23-040905- 1814 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРАНЫ МАЕВСКОГО Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005ШТ. 0,1 КГ			23	227,55	5233,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		19,68	118,05
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		19,68	118,05
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			45,3	271,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				611,52	3669,14
160	С123-041009-0702 23-041009-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ USV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005 0,4 КГ	ШТ.		1	14737,31	14737,31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		530,54	530,54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		530,54	530,54
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			1221,43	1221,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16489,28	16489,28
161	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0113 КГ	ШТ.		2	15,5	31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		0,558	1,12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		0,558	1,12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			1,28	2,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,34	34,69
162	С123-020401-1103 23-020401-1103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ DN 32X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,019 КГ	ШТ.		2	28,26	56,52
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		1,02	2,03
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1,02	2,03
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			2,34	4,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,62	63,24
163	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0465 КГ	ШТ.		2	42,86	85,72

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		0,78768	17,33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,78768	17,33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,81	39,9
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	12-170101-0701 РСНБ РК 2015						
172. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,0584	2,394	690,68	1653,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,34	1653,76
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,84	977,37
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		2,31	94,72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,15	1072,1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,32	218,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71,8	2943,93
173	Ц13-100408-0504 13-100408-0504 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		98	3127,35	306480,3
173. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	4	392	754,98	295952,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3019,92	295952,16
173. 2 (21-130804-1203)	147094С	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,01	0,98	1030,9	1010,28
173. 3 (21-130809-0801)	147172С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,005	0,49	620,99	304,29
173. 4 (21-130816-0204)	147570С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ.	0,06	5,88	265,4	1560,55
173. 5 (21-130816-2101)	147652С	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00001	0,00098	4877578,58	4780,03
173. 6 (21-130816-3514)	147816С	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А	КГ	0,05	4,9	529,06	2592,39
173. 7 (26-010103-0101)	244589С	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,06	5,88	17,6	103,49
173. 8 (22-040501-1314)	249530С	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,01	0,98	180,73	177,12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				107,43	10528,14
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		1226,09	120156,58
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		156,72	15358,93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1382,81	135515,5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		360,81	35359,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4870,97	477355,47
174	Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СКРЫТАЯ. ДЕМОНТАЖ	М		16	17,54	280,69
174. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,0254	0,4064	690,68	280,69

1	2	3	4	5	6	7	8
176. 5 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,00042	0,00798	2302,88	18,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00042	0,00798	852,37	6,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		3,92	74,41
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		17,46	331,83
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,21	41,96
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,67	373,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,08	96,6
177	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗВОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ		7	68,64 282,67	1304,16 1978,72
177. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	0,3466	2,426	735,88	1785,39
177. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,007	754,99	5,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
177. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,001	0,007	255,81 1402,13	1790,68 9,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,007	754,98	5,28
177. 4 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,033	0,231	17,05	3,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
177. 5 (21-130701-0201)	146645С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0043	0,0301	1,96 4812,69	13,75 144,86
177. 6 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0274	0,1918	180,96	34,71
177. 7 (21-130816-3426)	147789С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0022	0,0154	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		25,65	179,57
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		151,18	1058,29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,62	109,33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		166,8	1167,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,96 485,43	251,71 3398,04

1	2	3	4	5	6	7	8
181	С123-070101 -2601 23-070101- 2601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ, МОДЕЛИ DAMIN NBT, МОЩНОСТЬ 1X80 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65 ГОСТ 17677-82 4,6 КГ	ШТ.		6	18984,1 17758,41	18984,1 106550,46
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	% % %	3,6 - 8		639,3 639,3 1471,82	3835,82 3835,82 8830,9
182	С123-070101 -2501 23-070101- 2501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МОДЕЛИ URAN 6521-8, МОЩНОСТЬ 1X8 ВТ ГОСТ 17677-82 1,01 КГ	ШТ.		10	19869,53 20165,54	119217,18 201655,4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	% % %	3,6 - 8		725,96 725,96 1671,32	7259,59 7259,59 16713,2
183	С123-060144 -0504 23-060144- 0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3X2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т	КМ		0,595	22562,82 224710,8	225628,19 133702,93
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	% % %	3,6 - 8		8089,59 8089,59 18624,03	4813,31 4813,31 11081,3
184	С123-060144 -0503 23-060144- 0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3X1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ	КМ		0,34	251424,42 139768,36	149597,53 47521,24

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130701-0102)	5457-75					
186. 9	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,01967	180,96	3,56
186.10	147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0042	304,79	1,28
186.11	149389С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0371	371,47	13,78
186.12	157963С (23-011306-0104)	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	1	7	1089,32	7625,24
186.13	249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0113	0,0791	268,51	21,24
186.14	249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,0308	247,03	7,61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1097,75	7684,24
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		155,6	1089,21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		54,65	382,56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		210,25	1471,77
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		125,82	880,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1698,56	11889,89
187	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНВ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		170	196,52	33407,64
187. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,14	23,8	832,64	19816,83
187. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,374	997,83	373,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				118,76	20190,02
187. 3	766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,187	3360,99	628,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,187	1143,29	213,80
187. 4	2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,187	2302,88	430,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,187	852,37	159,39
187. 5	2875С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0081	1,377	14,28	19,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,35	1078,81
187. 6	102638С (21-020401-2806)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	0,00021	0,0357	15615,04	557,46
187. 7	127927С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО	КГ	0,021	3,57	331,13	1182,13

1	2	3		4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					65647,69
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					42317,53
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					23330,16
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					53711,22
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					725101,41
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					103,5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					71603,26
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					9537,38
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					7684,24
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					1803,34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					1471,77
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					1089,21
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					382,56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					880,73
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					11889,89
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					2,11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					1803,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ					1324006,3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч					564,32
			ТЕНГЕ					428483,75
		РАЗДЕЛ 16. НК						
189	С123-010501 -1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26M - 110X4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 1,42 КГ				3,03	859,11	2603,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		3,6		30,93	93,71
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		30,93	93,71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%				71,2	215,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:						
190	С123-010501 -1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26M - 160X6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 3,03 КГ				5,05	961,24	2912,56
							1835,76	9270,59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		3,6		66,09	333,74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		66,09	333,74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%				152,15	768,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2054	10372,68

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-020401-2804)	М100 ГОСТ 28013-98					
191.11	102721С	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,011	0,03036	-	-
	(21-020403-0111)						
191.12	144476С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0006	0,001656	24100,48	39,91
	(21-130101-0101)						
191.13	279119С	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,0021	0,005796	463187,85	2684,64
	(21-060510-1802)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16996,17	46909,42
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5125,37	14146,02
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		1194,27	3296,18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6319,64	17442,2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2749,47	7588,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37117,88	102445,35
192	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯКОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО1 50 КГ	ШТ.		1	3648,24	3648,24
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		131,34	131,34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,34	131,34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		302,37	302,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4081,94	4081,94
193	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9 0,38 Т	ШТ.		1	9758,23	9758,23
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		351,3	351,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		351,3	351,3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		808,76	808,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10918,29	10918,29
194	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 1,38 Т	ШТ.		1	27096,6	27096,6

1	2	3		4	5	6	7	8
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14146,02
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8762,48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	20173,18
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	272337,9
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	26,98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22779,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ	.	.	.	.	272337,9
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	26,98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22779,42
		РАЗДЕЛ 18. БЛАГОУСТРОЙСТВО						
198	С121-040509 -0404 21-040509- 0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК БРУСЧАТКОЙ, 14М2 М2			14	2683,65	37571,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		3,6		96,61	1352,56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				96,61	1352,56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		222,42	3113,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3002,68	42037,55
199	С121-040508 -9901 21-040508- 9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВОРТОВЫЕ КАМНИ -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНАБР 100.20.8 КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3			0,1696	48054,18	8149,99
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		3,6		1729,95	293,4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				1729,95	293,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8		3982,73	675,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					53766,86	9118,86
200	С121-130814 -1901 21-130814- 1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОГРАЖДЕНИЕ -СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ 1 Т	Т			4,2777	304460,6	1302391,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		10960,58	1057,7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10960,58	1057,7
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25233,69	2435,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				340654,88	32873,2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ					1704286,4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					1704286,4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ					1704286,4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ					61354,31
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ					141251,26
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ					1906892
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ					1906892
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		ТЕНГЕ					17770229,36
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ					4725093,94
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					696921,52
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					247608,65
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					11997544,59
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ					40818,64
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА		ТЕНГЕ					309850,66
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ		ТЕНГЕ					2834862,97
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ		ТЕНГЕ					20605092,33
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ		ТЕНГЕ					741783,32
ИТОГО:		ТЕНГЕ					21346875,66
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1707750,05
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ					23054625,71
Временные зд и сооружения 2,3% -		ТЕНГЕ					530256,00
Итого		ТЕНГЕ					23584881,71
Доп.затраты при произ работ в зимнее время 1,35%		ТЕНГЕ					318395,90
Итого		ТЕНГЕ					23903277,61
Транспорт привозных материалов 0,524298%		ТЕНГЕ					125324,41
Итого		ТЕНГЕ					24028602,02
Итого в текущих ценах к= 1,0599383		ТЕНГЕ					25468835,58
Итого с понижающим коэффиц. К= 0,801379314		ТЕНГЕ					20410197,98
НДС 12%		ТЕНГЕ					2449223,76
Всего		ТЕНГЕ					22859421,74

Заказчик: ГКП на ПХВ «Жанибекская центральная районная больница» управления здравоохранения акимата ЗКО

Исмагулова С. М.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Балмулдин Д. У.

Технадзор: ТОО «АКпетер»

Нуралиев К. Р.