Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
« *22* » *июня* 2020г.

Заказчик ***Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководитель Тапанов Максут Андреевич, 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Жангир хана, дом №35***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от*** « *22* » *июня* 2020г. ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", директор Балмулдин Дамир Умирзакович, 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « *22* » *июня* 2020г. ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Консалтинг ЛТД», эксперта Позднякова Сергея Ивановича, аттестаты № KZ47VJE00054350 от 07.04.2020 г., № KZ41VJE00015561 от 24.02.2016 г.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « *22* » *июня* 2020г. ***Товарищества с ограниченной ответственностью «ПроектБизнесИнвест», директор Нугманов Жубаныш Керейулы***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Подключение к центральному газоснабжению Казталовской РВЛ расположенной по адресу: ЗКО, Казталовский район, с.Казталовка, ул.Ветстанция, ст-е 3», новое строительство***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***090700, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, село Казталовка, улица Ветстанция, строение №3***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***Решение Акима Казталовского сельского округа №69 от 20 августа 2019 года***
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ12REA00177387 от 05.06.2020 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПроектБизнесИнвест», рабочий проект №18-02***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом Западно-Казахстанского областного филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан №324-Н от 28.01.2020г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2020 года***; месяц, год

окончание работ ***июнь 2020 года***; месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2,5 месяца***;
фактически ***1 месяц***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный подземный газопровод	м	120	120	120	120
Наружный надземный газопровод	м	60	60	60	60
Часовой расход газа	м3/час	8,8	8,8	8,8	8,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружное газоснабжение

Газоснабжение здания соответствует II не сложному уровню ответственности.
От точки подключения к зданию топочной предусматривается прокладка газопровода низкого (Р=0,005 МПа) давления из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 диаметром 63х3,8 мм и стальных труб 50х3,0мм по «СТ РК ГОСТ Р 50838-2011» в подземном и надземном исполнении. Подземный газопровод укладывается на песчаное основание.

Внутреннее газоснабжение

Выполнена замена 2 (двух) дизельных котлов на котлы Бойлер ВВ-735 RD-EM с газовой горелкой MAX GAZ 120 P TC EM+м/блок 101 в количестве 2 (две) штуки.
Расход газа составляет 8,8 м3/час. На вводе газопровода в топочную, снаружи здания предусматривается установка отключающего устройства - кран ГШК 50Ф-16 Ду50 (в соответствии с гидравлическим расчетом подвод газопровода Ду50).
Нормативное давление газа перед горелками составляет 220 Па.
Котлы оснащены автоматической многоуровневой системой безопасности.
Для учета расхода газа в топочной устанавливается счетчик Actarius SM G-16.
Трубопроводы внутреннего газооборудования приняты из стальных труб диаметрами 15-50 мм по ГОСТ 3262-75.
Для гашения пульсаций давления газа при включении котлов в работу предусмотрен газовый коллектор, выполненный из труб 089х3,0 по ГОСТ 10704-91.
Для продувки газопровода при остановках и пусках котлов предусматривается продувочный газопровод 020х2,5 по ГОСТ 3262-75, свеча которого выведена наружу выше крыши здания топочной на 1 м. В топочной устанавливается система автоматического контроля загазованности модифицированная, укомплектованная запорным клапаном КЗГУИ 050 и сигнализатором загазованности УКЗ-РУ-СН(1), предназначенная для прекращения подачи газа в случае превышения до взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси в помещении топочной.
Газопровод после монтажа защитить от коррозии в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011. Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42а по ГОСТ 9467-75.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***5447,5 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***1943,843 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***1948,375 тыс. тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***4888,925 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***1749,459 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***1753,538 тыс. тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Подключение к центральному газоснабжению Казталовской РВЛ расположенной по адресу: ЗКО, Казталовский район, с.Казталовка, ул.Ветстанция, ст-е 3» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Тапанов Максут Андреевич*** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор ***Поздняков Сергей Иванович*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Нугманов Жубаныш Керейулы*** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Балмулдин Дамир Умирзакович*** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя