Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 10 ноября 2017 года

Заказчик: **ИП "Абишова К."**
Подрядчик: **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**
Договор: **Договор №15 от 04.10.2017г.**
Наименование строительства: **Строительство водопроводных сетей к зданию торгового дома, находящейся по адресу: г.Тараз, массив "Бурыл Б", ул. Досмухамедова, № 26 "А"**

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			за отчетный месяц, всего	дополнительные затраты		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей к зданию торгового дома, находящейся по адресу: г.Тараз, массив "Бурыл Б", ул. Досмухамедова, № 26 "А"	**5 819 528,00**				**5 819 528,00**			
Всего по стройке	5 819 528,00	5 819 528,00			5 819 528,00	5 819 528,00		
В том числе НДС	623 520,86				623 520,86			

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Абишова К."
_____ **Абишова К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"
Директор_____ **Сулеймен Ж.Б.**

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" ЖШС

Заказчик ИП "Абишова К."
Подрядчик ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"
Объект Строительство водопроводных сетей к зданию торгового дома, находящейся по адресу: г.Тараз, массив "Бурыл Б", ул. Досмухамедова, № 26 "А"
Договор подряда Договор №15 от 04.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №1 на 10 ноября 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение								
		Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2263,448	68,68	63,97	155443	144782	28999	0,01	16
		м3 грунта		4,71	16,97	10661	38407	59,1	0,02	35
		Накладные расходы -		*12,81*		*28999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,52*		*14755*				
		Сметная стоимость				*199198*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	399,432	849,62	--	339367	--	200566	1,18	471
		м3 грунта		849,62	--	339367	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*502,13*		*200566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,14*		*43195*				
		Сметная стоимость				*583127*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух труб вручную. Группа грунтов 1	20,16	579,29	--	11678	--	6902	0,89	18
		м3 грунта		579,29	--	11678	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*342,36*		*6902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,73*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20066*				
4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	76,64	3158,61	117,91	242076	9036	35431	1,02	78
		м3 основания		715,52	28,94	54837	2218	62,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*462,31*		*35431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,67*		*22201*				
		Сметная стоимость				*299708*				
5	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2041,048	68,68	63,97	140170	130556	26150	0,01	14
		м3 грунта		4,71	16,97	9614	34633	59,1	0,02	31
		Накладные расходы -		*12,81*		*26150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,52*		*13306*				
		Сметная стоимость				*179626*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			2041,048	117,05	50,36	238906	102786	106628	0,11	220
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	136120	44301	59,1	0,03	54
		Накладные расходы -		*52,24*		*106628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,54*		*27643*				
		Сметная стоимость				*373177*				
7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
			960	18,77	18,77	18023	18023	3733	--	--
		м3 грунта		--	6,58	--	6317	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*3,89*		*3733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,81*		*1740*				
		Сметная стоимость				*23497*				
8	11-010201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см								
			960	13,47	13,47	12930	12930	2338	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	4,12	--	3955	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*2,44*		*2338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16489*				
		Водопровод								
9	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 108 мм. Укладка								
			0,8	263021,78	71070,93	210417	56857	105096	236,00	189
		км трубопровода		188431,84	23113,99	150745	18491	62,1	31,17	25
		Накладные расходы -		*131369,96*		*105096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31551,34*		*25241*				
		Сметная стоимость				*540754*				
10	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			808	1302,73	--	1052606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,22*		*84208*				
		Сметная стоимость				*1136814*				
11	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией								
			0,8	44269,32	--	35415	--	18738	51,50	41
		км трубопровода		37717,06	--	30174	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*23422,29*		*18738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5415,33*		*4332*				
		Сметная стоимость				*58485*				
12	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) ПВХ, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети								
			1	4541,44	2426,94	3633	1942	1315	2,01	2
		врезка		1838,23	809,11	1471	647	62,1	0,88	1
		Накладные расходы -		*1643,99*		*1315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*494,83*		*396*				
		Сметная стоимость				*5344*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004								
			0,32	2654,65	--	849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,37*		*68*				
		Сметная стоимость				*917*				
14	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75								
			19,848	27746,28	1135,27	550708	22533	179436	18,85	374
		м3 изоляции		15818,92	529,18	313974	10503	55,3	0,64	13
		Накладные расходы -		*9040,50*		*179436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2942,94*		*58412*				
		Сметная стоимость				*788555*				
15	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95								
			30,60288	14647,27	--	448249	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1171,78*		*35860*				
		Сметная стоимость				*484109*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3460471	499446			1424
			Тенге			1058641	159473			171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2407016				
	Материалы -		Тенге			400681				
	Всего заработная плата -		Тенге				1218113			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			448249				
		Накладные расходы -	Тенге			715332				
		Сметная прибыль -	Тенге			249788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3372136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				1218113			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1053455				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1053455				
		Сметная прибыль -	Тенге			84276				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1137732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4509868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				1218113			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы водопроводные, диаметром 1500 мм, 3 шт								
		Земляные работы								
16	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
			64,16	72,29	66,19	4638	4246	1064	0,01	1
		м3 грунта		6,10	21,96	392	1409	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*16,59*		*1064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,11*		*456*				
		Сметная стоимость				*6158*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-010203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов I								
			23,328	73,24	--	1708	--	1010	0,10	2
		м2 спланированной площади		73,24	--	1708	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*43,28*		*1010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,32*		*217*				
		Сметная стоимость				*2935*				
18	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I								
			58,464	18,77	18,77	1098	1098	227	--	--
		м3 грунта		--	6,58	--	385	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*3,89*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,81*		*106*				
		Сметная стоимость				*1431*				
19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			58,464	117,05	50,36	6843	2944	3054	0,11	6
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	3899	1269	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*52,24*		*3054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,54*		*792*				
		Сметная стоимость				*10689*				
20	11-010107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов I								
			5,696	30,06	30,06	171	171	33	--	--
		м3 грунта		--	9,81	--	56	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,87*		*16*				
		Сметная стоимость				*220*				
		Установка железобетонных изделий								
21	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			5,144	25113,70	5839,52	129185	30039	28390	8,86	46
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6658,38	2229,03	34251	11466	62,1	2,22	11
		Накладные расходы -		*5519,08*		*28390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2450,62*		*12606*				
		Сметная стоимость				*170181*				
22	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			2	17547,19	--	35094	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1403,78*		*2808*				
		Сметная стоимость				*37902*				
23	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			1	34454,84	--	34455	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2756,39*		*2756*				
		Сметная стоимость				*37211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			4	12728,43	--	50914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1018,27*		*4073*				
		Сметная стоимость				*54987*				
25	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			2	19116,36	--	38233	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529,31*		*3059*				
		Сметная стоимость				*41292*				
26	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			2	16951,85	--	33904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1356,15*		*2712*				
		Сметная стоимость				*36616*				
27	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			1	32358,82	--	32359	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2588,71*		*2589*				
		Сметная стоимость				*34948*				
28	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			9	1488,27	--	13394	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,06*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14466*				
29	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			3	1980,41	--	5941	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,43*		*475*				
		Сметная стоимость				*6416*				
30	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			3	15690,60	--	47072	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255,25*		*3766*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*50838*				
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,06832	299943,68	–	20492	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*23995,49*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22131*				
32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
			1,684088	62,50	0,82	105	1	15	0,02	–
		м2		16,61	0,17	28	–	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*9,09*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*5,73*		*10*				
		Сметная стоимость				*130*				
33	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка								
			0,121856	170646,90	837,76	20794	102	942	20,00	2
		т		15598,40	340,00	1901	41	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*7730,12*		*942*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*14270,16*		*1739*				
		Сметная стоимость				*23475*				
34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			1,87	15446,83	652,68	28886	1221	956	1,35	3
		м3		904,50	149,91	1691	280	48,5	0,18	–
		Накладные расходы -		*511,39*		*956*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*1276,66*		*2387*				
		Сметная стоимость				*32230*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			505286	39822			60
			Тенге			43870	14907			15
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			437722				
Материалы -			Тенге			109737				
Всего заработная плата -			Тенге				58777			
Местные материалы -			Тенге			244294				
		Накладные расходы -	Тенге			35692				
		Сметная прибыль -	Тенге			37873				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			511288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				58777			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			20492				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20492				
		Сметная прибыль -	Тенге			1639				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			22132				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			47072				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			47072				
		Сметная прибыль -	Тенге			3766				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			50838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			584257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				58777			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3965758**	**539268**			**1484**
			Тенге			**1102511**	**174379**			**186**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2844739				
	Материалы -		Тенге			510418				
	Всего заработная плата -		Тенге				1276890			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			448249				
	Местные материалы -		Тенге			244294				
		Накладные расходы -	Тенге			751025				
		Сметная прибыль -	Тенге			287661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3883424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1669
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276890			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20492				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20492				
		Сметная прибыль -	Тенге			1639				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22132				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1100527				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1100527				
		Сметная прибыль -	Тенге			88042				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1188569				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5094125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1669
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276890			

	Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			101883				
	Итого с налогами,сборами и обязательными платежами:	Тенге			5196008				
	НДС 12%	Тенге			623521				
	Всего :	Тенге			5819528				

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Абишова К."

_____ **Абишова К.**

Технадзор: ТОО "Даржан-2006"

Директор _____ **Абдраимов Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Садыков Д.Б.**