Утвержден
приказомМинистра
поинвестициямиразвитию
РеспубликиКазахстан
от24апреля2017года№234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» июля 2020 г.

Заказчик **ИП «Т.Е.К.», Тойшыманов Е.К., Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Талас, №5А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовыйиндекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии**от «20»июля 2020 года, ТОО «Компания «IMPULSE-LTD», директор – Сулеймен Жанат Бауржанқызы, Жамбылская область, Тараз, ул Жамбыла 130 Б.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ**от «20»июля 2020 года, ТОО «Эльжан-2006», эксперт технического надзора Айтетеев Паримбек Калыбекович, аттестаты №KZ59VJE00030854, №KZ32VJE00030855, №KZ05VJE00030856, №KZ52VJE00023317, №KZ13VJE00046426 от 28.09.2017 г., БИН 060740008328**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «20»июля 2020 года,ТОО «Абду-Нур-Жоба»,гос. лицензия №14011108 от 28.07.2014г , директор–РайкуловаЖ.К.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведяосмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Строительство водопроводных сетей Оздоровительного центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Талас № 5А».**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Жамбылская область,г.Тараз, микрорайон Талас, № 5А**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

_____

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Абду-Нур-Жоба»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ИП «Т.Е.К», договор № 8 от 27.04.2020 г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **27 мая 2020 года**;
(месяц,год)

окончание работ: **16 июля 2020года;**
(месяц,год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 ;
фактически, месяцев: 1,5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Основные технические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть	км	0,9		0,9	
Железобетонные колодцы сборные	шт	3		3	

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:

Источник водоснабжения – централизованная водопроводная сеть г.Тараз. Диаметр водопровода в точке подключения – 100 мм.

Водопроводная сеть запроектирована из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 питьевая диаметром 110х6,6 мм. Протяженность распределительной сети -900,0 м.

В колодцах установлены задвижки для подключения водопровода. Общая протяженность водопроводной сети – 0,9 км.

Колодцы в сети приняты из сборных ж/б элементов на сульфатостойком цементе диаметром 1500 мм и прямоугольных колодцев из бетона 2500х2000 мм;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего:**10 526 557,00**тенге,
в том числе строительно-монтажных работ: **10 526 557,00** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря**0,00** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **10 526 557,00**тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: **10 526,557** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **0,00** тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопроводных сетей Оздоровительного центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Талас, № 5А»,**принять в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Тойшыманов Е.К.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Технический надзор: **Айтетеев П.К.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Авторский надзор: **Райкулова Ж.К.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Сулеймен Ж.Б.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
«Строительство водопроводных сетей Оздоровительного центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Талас, № 5А».

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	900	
	1) из полиэтиленовых труб	м	909	
2	Смотровой колодец	шт	3	
3	Задвижка d- 100мм	шт	3	

Заказчик: директор **Тойшыманов Е.К.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Авторский надзор: **Райкулова Ж.К.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.