Форма 4

Заказчик ИП "Т.Е.К."
Подрядчик ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"
Объект Строительство водопроводных сетей оздоровительного центра, находящейся по адресу: г.Тараз, микрорайон Талас, № 5А
Договор подряда Договор №5 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 на 14 июля 2020года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2546,379		121,06	114,67	308256	292002	--	63653	401662
		НР - 72% СП - 8%				6,38	28,34	16254	72153		29753	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	449,361		1236,64	--	555698	--	--	400102	1032264
		НР - 72% СП - 8%				1236,64	--	555698	--		76464	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух труб вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,68		766,41	--	17382	--	--	12515	32289
		НР - 72% СП - 8%				766,41	--	17382	--		2392	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,22		3636,72	157,82	313558	13607	212446	90501	436384
		НР - 99% СП - 8%				1014,90	45,36	87505	3911		32325	
5	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2296,179		121,06	114,67	277968	263311	--	57399	362196
		НР - 72% СП - 8%				6,38	28,34	14657	65064		26829	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2296,179		156,87	74,79	360193	171723	--	191942	596306
		НР - 72% СП - 8%				82,08	34,02	188470	78116		44171	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1080		29,72	29,72	32098	32098	--	8323	43654
		НР - 72% СП - 8%				--	10,70	--	11560		3234	
8	1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	1080		18,37	18,37	19843	19843	--	5333	27190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 27% СП - 8%			--	6,86	--	7407		2014	
		Водопровод									
9	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 108 мм. Укладка	км трубопровода	0,9	417716,05	122796,61	375944	110517	3325	290173	719407
		НР - 92% СП - 8%			291224,00	34446,88	262102	31002		53289	
10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	909	1646,00	--	1496214	--	1496214	--	1615911
		СП - 8%			--	--	--	--		119697	
11	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3893,52	275,36	11681	826	1565	9273	22630
		НР - 98% СП - 8%			3096,60	57,40	9290	172		1676	
12	2304-0201-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	80450,00	--	241350	--	241350	--	260658
		СП - 8%			--	--	--	--		19308	
13	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) ПВХ, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	7460,57	4166,38	7461	4166	336	4221	12616
		НР - 92% СП - 8%			2958,72	1304,93	2959	1305		935	
14	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,4	2287,00	--	915	--	915	--	988
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
15	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	508830,70	109990,34	30530	6599	895	25199	60187
		НР - 92% СП - 8%			383940,00	40284,01	23036	2417		4458	
16	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	60,24	3151,00	--	189816	--	189816	--	205002
		СП - 8%			--	--	--	--		15185	
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,06	62554,22	--	66307	--	7077	58638	134941
		НР - 90% СП - 8%			55877,50	--	59230	--		9996	
18	1126-0101-1301 РСНБ РК 2015	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	шт. арматуры и фланцевых соединений	12	13951,87	494,53	167422	5934	74682	66646	252794
		НР - 76% СП - 8%			7233,83	73,87	86806	886		18725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	23,769	38928,40	1745,58	925289	41491	291930	464803	1501300
		НР - 76% СП - 8%			24900,85	829,44	591868	19715		111207	
20	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	36,64584	16499,00	--	604620	--	604620	--	652989
		СП - 8%			--	--	--	--		48370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6002545	962117	3125171	1748721	8371368
							1915257	293709	--	620101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4062569				
	Материалы		Тенге				590691				
	Всего заработная плата		Тенге					2199504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				604620				
		Накладные расходы	Тенге				1739450				
		Сметная прибыль	Тенге				464161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6266180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1905
		Сметная заработная плата	Тенге					2199504			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1939976				
	Материалы		Тенге				1565				
	Всего заработная плата		Тенге					9462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1928295				
		Накладные расходы	Тенге				9273				
		Сметная прибыль	Тенге				155940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2105188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8371368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1913
		Сметная заработная плата	Тенге					2208966			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы водопроводные, диаметром 1500 мм, 3 шт									
		Земляные работы									
21	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	72,18	160,69	152,42	11599	11002	--	2336	15049
		НР - 72% СП - 8%			8,27	36,67	597	2647		1115	
22	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	26,244	108,50	--	2847	--	--	2050	5289
		НР - 72% СП - 8%			108,50	--	2847	--		392	
23	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	65,772	29,72	29,72	1955	1955	--	507	2659
		НР - 72% СП - 8%			--	10,70	--	704		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	65,772	156,87	74,79	10317	4919	--	5498	17081
		НР - 72% СП - 8%			82,08	34,02	5399	2238		1265	
25	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,408	51,31	51,31	329	329	--	74	435
		НР - 72% СП - 8%			--	15,95	--	102		32	
		Установка железобетонных изделий									
26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,787	21402,66	9142,72	123857	52909	13112	78185	218206
		НР - 99% СП - 8%			9994,08	3652,93	57836	21139		16163	
27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22474,00	--	44948	--	44948	--	48544
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
28	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39299,00	--	39299	--	39299	--	42443
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15405,00	--	77025	--	77025	--	83187
		СП - 8%			--	--	--	--		6162	
30	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22643,00	--	45286	--	45286	--	48909
		СП - 8%			--	--	--	--		3623	
31	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22548,00	--	45096	--	45096	--	48704
		СП - 8%			--	--	--	--		3608	
32	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37623,00	--	37623	--	37623	--	40633
		СП - 8%			--	--	--	--		3010	
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	2004,00	--	18036	--	18036	--	19479
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3412,00	--	10236	--	10236	--	11055
					--	--	--	--		819	
35	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19640,00	--	58920	--	58920	--	63634
					--	--	--	--		4714	
36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06832	581941,00	--	39758	--	39758	--	42939
					--	--	--	--		3181	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,783152	74,87	1,70	134	3	86	32	178
					25,37	0,26	45	--		13	
38	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,129024	679875,39	1305,39	87720	168	84479	2861	97828
					23820,00	549,96	3073	71		7247	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,98	15881,85	1091,24	31446	2161	26858	2632	36804
					1225,80	234,96	2427	465		2726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				686431	73445	540762	94175	843056
							72225	27367	--	62450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				587753				
	Материалы		Тенге				124535				
	Всего заработная плата		Тенге					99591			
	Местные материалы		Тенге				317549				
		Накладные расходы	Тенге				94175				
		Сметная прибыль	Тенге				54554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				736482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					99591			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39758				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39758				
		Сметная прибыль	Тенге				3181				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42939				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58920				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58920				
		Сметная прибыль	Тенге				4714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				843055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					99591			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9214424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1987482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1035562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					321075			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3665933		
		- Накладные расходы	Тенге							1842896	
		- Сметная прибыль	Тенге							682551	
	Итого с непредвиденными работами		Тенге		2%		184 288	9398712			
	Итого с НДС				12%		1 127 845	**10 526 557**			

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Т.Е.К."

Директор_____ **Тойшыманов Е.К.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

Эксперт _____ **Айтетеев П.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор_____ **Сулеймен Ж.Б.**