Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«23» ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания «IMPULSE-LTD», лицензия 2 категории № 02042 от 26.09.2017г. г. Тараз ул. Жамбыла 130 Б**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Сулеймен Жанат Бауржанқызы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей к зданию торгового дома, находящейся по адресу: г.Тараз, массив "Бурыл Б", ул. Досмухамедова, № 26 "А"»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ИП «Абишова К.», в лице Абишовой К.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Абду-Нур-Жоба», гос. лицензия №14011108 от 28.07.2014г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ИП «Абишова К.», договор № 10 от 20.09.2017 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть	км	0,8		0,8	
Железобетонные колодцы сборные	шт	3		3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источник водоснабжения – централизованная водопроводная сеть г.Тараз. Диаметр водопровода в точке подключения – 100 мм.

Водопроводная сеть запроектирована из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 питьевая диаметром 110х6,6 мм. Протяженность распределительной сети -800,0 м.

В колодцах установлены задвижки для подключения водопровода. Общая протяженность водопроводной сети – 0,8 км.

Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов на сульфатостойком цементе диаметром 1500 мм и прямоугольных колодцев из бетона 2500х2000 мм;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актамего приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **05 октября 2017 года**; окончание работ: **20 ноября 2017 года**;

месяц, годмесяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1,5 месяца**;

фактический, месяц: **1,5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Строительство водопроводных сетей к зданию торгового дома, находящейся по адресу: г.Тараз, массив "Бурыл Б", ул. Досмухамедова, № 26 "А"»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Сулеймен Ж.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись М.П.

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" ЖШС